

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAÇA FRANCISCO MOURA VIEIRA

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO MOURA VIEIRA, LOCALIZADA NA RUA DO IMPÉRIO, BAIRRO: ALTO DA BF

LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE

DATA: 23/01/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33,61%	R\$ 4.765,24	36,74%	R\$ 5.208,01	29,65%	R\$ 4.203,75	70,35%	R\$ 14.177,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 39.256,68	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 39.256,68
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 4.552,90	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.552,90
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	R\$ 33.974,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 33.974,58
5	PISOS	20,00%	R\$ 18.351,76	50,00%	R\$ 45.879,41	30,00%	R\$ 27.527,65	100,00%	R\$ 91.758,82
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	20,00%	R\$ 4.340,83	50,00%	R\$ 10.852,07	30,00%	R\$ 6.511,24	100,00%	R\$ 21.704,14
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 20.686,73	50,00%	R\$ 20.686,73	100,00%	R\$ 41.373,46
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 31.309,83	50,00%	R\$ 31.309,83	100,00%	R\$ 62.619,65
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.084,70	50,00%	R\$ 1.084,70	100,00%	R\$ 2.169,40
10	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.517,37	100,00%	R\$ 1.517,37
	<b>SIMPLES</b>	33,61%	105.241,99	36,74%	115.020,75	29,65%	92.841,26	100,00%	<b>R\$ 313.104,00</b>
	<b>ACUMULADO</b>	33,61%	105.241,99	70,35%	220.262,74	100,00%	313.104,00		

13/1/18  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
SECOMP  
JOÃO BATISTA OLIVEIRA FREITAS  
FISCAL DE OBRAS

