

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ENTORNO DA PRAÇA DO BAIRRO DOM JOSÉ

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 14/05/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			%
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25,00%	R\$ 8.566,25	25,00%	R\$ 8.566,25	25,00%	R\$ 8.566,25	25,00%	R\$ 8.566,25	100,00%	R\$ 34.265,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 17.799,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.799,32
3 GALERIA TUBULAR - 2 x Ø800 - PV 01 AO PV 05	50,00%	R\$ 65.667,15	50,00%	R\$ 65.667,15	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 131.334,29
4 GALERIA TUBULAR - 1 x Ø800 - PV 04 AO PV 05	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 15.055,60	50,00%	R\$ 15.055,60	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 30.111,20
5 GALERIA CELULAR (2,00 x 1,00)m - PV05 AO CANAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 228.524,08	50,00%	R\$ 228.524,08	100,00%	R\$ 457.048,16
SIMPLES	13,72%	R\$ 92.032,72	13,32%	R\$ 89.289,00	37,60%	R\$ 252.145,93	35,36%	R\$ 237.090,33		R\$ 670.557,97
ACUMULADO	13,72%	R\$ 92.032,72	27,04%	R\$ 181.321,71	64,64%	R\$ 433.467,64	100,00%	R\$ 670.557,97		

Clévio Gomes V. Mendes
Clévio Gomes V. Mendes
Engº Agrimensor e Civil
CREA-CE 55908
Secretaria da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral

