


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA DA PRAÇA NA PAU D'ARCO NO DISTRITO DE APAZÍVEL

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 19/08/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,85%	R\$ 352,25	48,01%	R\$ 2.468,22	45,14%	R\$ 2.321,05	100,00%	R\$ 5.141,52
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 7.203,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.203,67
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 9.514,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.514,95
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	50,00%	R\$ 5.633,11	50,00%	R\$ 5.633,11	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.266,21
5	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 17.428,65	50,00%	R\$ 17.428,65	100,00%	R\$ 34.857,30
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.808,24	50,00%	R\$ 4.808,24	100,00%	R\$ 9.616,48
7	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E PLAYGROUND	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 22.524,04	50,00%	R\$ 22.524,04	100,00%	R\$ 45.048,07
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 10.928,36	50,00%	R\$ 10.928,36	100,00%	R\$ 21.856,72
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.372,74	50,00%	R\$ 1.372,74	100,00%	R\$ 2.745,47
10	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 817,04	100,00%	R\$ 817,04
	SIMPLES	15,33%	R\$ 22.703,97	44,01%	R\$ 65.163,35	40,66%	R\$ 60.200,11	100,00%	R\$ 148.067,43
	ACUMULADO	15,33%	R\$ 22.703,97	59,34%	R\$ 87.867,32	100,00%	R\$ 148.067,43		


 Yan Freza R. Marques
 Coord. de Planejamento /CREA-
 CE:333596
 Secretaria da Infraestrutura-SEINF
 Prefeitura Municipal de Sobral

