

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO LARGO JOSÉ DE ALENCAR

LOCAL: RUA JOSÉ A. DE ANDRADE - PEDRINHAS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 10/05/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS										TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			TOTAIS (%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14,00%	R\$ 3.808,84	20,50%	R\$ 5.577,23	25,00%	R\$ 6.801,50	25,00%	R\$ 6.801,50	15,50%	R\$ 4.216,93	100,00%	R\$ 27.206,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	R\$ 17.320,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.320,48
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 1.938,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.938,86
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 67.822,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 67.822,00
6	MOVIMENTO DE TERRA	60,00%	R\$ 19.650,31	40,00%	R\$ 13.100,21	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 32.750,52
6	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	35,00%	R\$ 109.826,82	35,00%	R\$ 109.826,82	20,00%	R\$ 62.758,18	10,00%	R\$ 31.379,09	100,00%	R\$ 313.790,92
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 21.164,55	60,00%	R\$ 21.164,55	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 42.329,09
8	MOBILIÁRIO URBANO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 27.372,99	30,00%	R\$ 27.372,99	40,00%	R\$ 36.497,32	100,00%	R\$ 91.243,30
9	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.950,61	100,00%	R\$ 3.950,61
10	PASSAGEM ELEVADA (02 UNIDADES)	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 24.640,12	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 24.640,12
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.111,29	100,00%	R\$ 11.111,29
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 49.380,34	40,00%	R\$ 32.920,22	100,00%	R\$ 82.300,56
13	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.269,74	100,00%	R\$ 4.269,74
		15,34%	R\$ 110.540,49	17,83%	R\$ 128.504,26	22,92%	R\$ 165.165,86	26,66%	R\$ 192.117,68	17,25%	R\$ 124.345,21	100,00%	R\$ 720.673,49
		15,34%	R\$ 110.540,49	33,17%	R\$ 239.044,75	56,09%	R\$ 404.210,61	82,75%	R\$ 686.326,28	100,00%	R\$ 720.673,49		

Yan Frota F. Marques
Yan Frota F. Marques
Engenheiro Civil
CREA - CE 333596

