

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO ESTUDANTE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21,00%	R\$ 2.122,89	21,00%	R\$ 2.122,89	37,00%	R\$ 3.740,33	21,00%	R\$ 2.122,89	100,00%	R\$ 10.109,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 14.383,77	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.383,77
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 6.449,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.449,61
4	MURETA E GRADIL	60,00%	R\$ 28.796,98	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 19.197,98	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 47.994,96
5	PISOS	20,00%	R\$ 43.389,59	30,00%	R\$ 65.084,39	30,00%	R\$ 65.084,39	20,00%	R\$ 43.389,59	100,00%	R\$ 216.947,95
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 3.791,02	70,00%	R\$ 8.845,72	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.636,74
7	MOBILIÁRIO URBANO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 21.139,86	70,00%	R\$ 49.326,34	100,00%	R\$ 70.466,20
8	QUIOSQUE E ANFITEATRO	20,00%	R\$ 15.093,45	30,00%	R\$ 22.640,18	50,00%	R\$ 37.733,63	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 75.467,26
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 19.467,41	60,00%	R\$ 29.201,12	100,00%	R\$ 48.668,53
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 3.556,40	60,00%	R\$ 5.334,59	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.890,99
11	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.291,05	100,00%	R\$ 1.291,05
TOTAL		21,48%	R\$ 110.236,29	18,94%	R\$ 97.194,87	35,17%	R\$ 180.543,91	24,42%	R\$ 125.330,99		R\$ 513.306,06
TOTAL ACUMULAO		21,48%	R\$ 110.236,29	40,41%	R\$ 207.431,16	75,58%	R\$ 387.975,07	100,00%	R\$ 513.306,06		

Documento assinado digitalmente

LUCAS TEOTONIO DO

NASCIMENTO

Data: 15/09/2025 15:33:43

Verifi ue em htt s://validar.iti. ov.br