

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DO PARQUE CORAÇÃO DE JESUS

DATA: 16/06/2017

ITEM	SERVIÇOS DIVERSOS	1 MÊS		2 MESES		3 MESES		4 MESES		5 MESES		6 MESES		% DO TOTAL	TOTAL
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,66%	R\$50.656,67	16,66%	R\$50.656,67	16,67%	R\$50.687,07	16,67%	R\$50.687,07	16,67%	R\$50.687,07	16,67%	R\$50.687,07		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$160.597,89	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	5,70%	R\$304.061,63
3	INSTALAÇÃO DO CANTERO E LOCAÇÃO DA OBRA	80,00%	R\$94.423,80	20,00%	R\$23.605,95	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	3,01%	R\$160.597,89
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$59.416,71	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	2,21%	R\$118.029,76
5	DRENAGEM E DRAGAGEM DO RIO PAJEU	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$109.882,87	50,00%	R\$109.882,87	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,11%	R\$59.416,71
6	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO ARMADO	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$39.676,52	30,00%	R\$59.514,78	30,00%	R\$59.514,78	20,00%	R\$39.676,52	0,00%	R\$0,00	4,12%	R\$219.765,75
7	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$60.025,02	30,00%	R\$90.037,53	30,00%	R\$90.037,53	20,00%	R\$60.025,02	0,00%	R\$0,00	3,72%	R\$198.382,59
8	TERRAPLENAGEM NA ÁREA DO PARQUE	20,00%	R\$165.181,56	20,00%	R\$165.181,56	20,00%	R\$165.181,56	20,00%	R\$165.181,56	20,00%	R\$165.181,56	0,00%	R\$0,00	5,63%	R\$300.125,11
9	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO PARA PEDESTRES	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	80,00%	R\$197.560,34	20,00%	R\$49.390,09	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	15,49%	R\$825.907,81
10	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS A SEREM ARBORIZADAS E GRAMADAS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	25,00%	R\$25.153,29	25,00%	R\$25.153,29	25,00%	R\$25.153,29	25,00%	R\$25.153,29	4,63%	R\$246.950,43
11	PAVIMENTAÇÃO DAS ÁREAS TERRAPLENADAS	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$188.367,12	20,00%	R\$188.367,12	20,00%	R\$188.367,12	20,00%	R\$188.367,12	20,00%	R\$188.367,12	1,89%	R\$100.613,14
12	PAVIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO PARQUE ECOLÓGICO	15,00%	R\$74.397,74	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$99.196,98	30,00%	R\$148.795,47	25,00%	R\$123.996,23	10,00%	R\$49.508,49	17,67%	R\$941.835,58
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE ECOLÓGICO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$126.781,51	40,00%	R\$253.563,01	40,00%	R\$253.563,01	9,30%	R\$495.984,90
14	HIDRÁULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$1.853,31	20,00%	R\$1.853,31	20,00%	R\$1.853,31	20,00%	R\$1.853,31	20,00%	R\$1.853,31	11,89%	R\$633.907,54
15	SISTEMA DE DRENAGEM	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$122.216,26	30,00%	R\$122.216,26	20,00%	R\$81.477,51	20,00%	R\$81.477,51	0,17%	R\$9.266,54
16	ARBORIZAÇÃO E JARDINAMENTO	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$89.835,69	70,00%	R\$209.616,62	7,64%	R\$407.387,53
17	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$9.241,14	5,62%	R\$299.452,31
	PARCIAIS	11,34%	R\$604.674,37	11,99%	R\$639.249,02	20,82%	R\$1.109.651,11	19,28%	R\$1.027.977,98	20,26%	R\$1.079.816,33	16,31%	R\$869.557,55	0,00%	R\$9.241,14
	TOTAIS	11,34%	R\$604.674,37	23,33%	R\$1.243.923,39	44,15%	R\$2.353.574,50	63,43%	R\$3.381.552,48	83,69%	R\$4.461.368,81	100,00%	R\$5.330.926,36	100,00%	R\$5.330.926,36


 José Stênio Araújo Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA CE 52694

