

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA QUADRA DO JUNCO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 22/09/2020

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS										TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			(%)
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	R\$ 12.806,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.806,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 17.556,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.556,86
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 27.042,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 27.042,32
4 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	75,00%	R\$ 50.952,47	25,00%	R\$ 16.984,16	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 67.936,62
5 ALAMBRADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 18.894,10	40,00%	R\$ 12.596,06	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 31.490,16
6 ARQUIBANCADA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 19.954,31	40,00%	R\$ 13.302,88	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 33.257,19
7 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 39.880,25	50,00%	R\$ 39.880,25	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 79.760,50
8 PINTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 34.280,01	50,00%	R\$ 34.280,01	100,00%	R\$ 68.560,01
9 URBANIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 72.954,86	40,00%	R\$ 48.636,57	100,00%	R\$ 121.591,43
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 58.922,35	50,00%	R\$ 58.922,35	100,00%	R\$ 117.844,69
11 SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 1.713,53	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	75,00%	R\$ 5.140,58	100,00%	R\$ 6.854,11
12 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.521,61	100,00%	R\$ 3.521,61
SIMPLES	9,76%	R\$ 57.405,18	15,73%	R\$ 92.546,24	16,27%	R\$ 95.712,82	32,65%	R\$ 192.056,15	#DIV/0!	R\$ 150.501,11		R\$ 588.221,50
ACUMULADO	9,76%	R\$ 57.405,18	15,73%	R\$ 92.546,24	26,03%	R\$ 153.118,00	48,38%	R\$ 284.602,39	#DIV/0!	R\$ 303.619,11		


 Yair FROTA F. DE OLIVEIRA
 Coord. de Planejamento / CREA-
 CE 33698
 Secretaria da Infraestrutura-SEINF
 Prefeitura Municipal de Sobral

