

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

SECRETARIA DA CULTURA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER .  
OBRA: REFORMA DAS PISCINAS DA VILA OLÍMPICA, SOBRAL/CE.  
LOCAL:SOBRAL/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			TOTAIS (R\$)
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	31.807,00	25,00%	7.951,75	25,00%	R\$ 7.951,75	25,00%	R\$ 7.951,75	25,00%	R\$ 7.951,75	100,00%	R\$ 31.807,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	26.603,27	100,00%	26.603,27	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 26.603,27
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	6.847,40	100,00%	6.847,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.847,40
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	223.649,03	0,00%	0,00	75,00%	R\$ 167.736,77	25,00%	R\$ 55.912,26	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 223.649,03
5.0	PISOS	183.412,40	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 45.853,10	75,00%	R\$ 137.559,30	100,00%	R\$ 183.412,40
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	3.856,12	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.856,12	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.856,12
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.446,16	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.446,16	100,00%	R\$ 1.446,16
8.0	PINTURA	23.561,41	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 23.561,41	100,00%	R\$ 23.561,41
9.0	MÚROS E FECHAMENTOS	5.975,81	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 1.792,74	70,00%	R\$ 4.183,07	100,00%	R\$ 5.975,81
SIMPLES			8,16%	R\$ 41.402,42	34,64%	R\$ 175.688,52	22,75%	R\$ 115.365,97	34,45%	R\$ 174.701,69		R\$ 507.158,60
ACUMULADO			8,16%	R\$ 41.402,42	42,81%	R\$ 217.090,94	65,55%	R\$ 332.456,91	100,00%	R\$ 507.158,60		R\$ 507.158,60
<b>TOTAL GERAL COM BDI (24,52%)</b>											<b>R\$ 631.513,89</b>	

*Antonio Dias Lima Filho*  
Antonio Dias Lima Filho  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP - 061726217-9

