

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE VARJOTA DOS MACHADOS ✓

LOCAL: DISTRITO DE SALGADO DOS MACHADOS, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 11/09/2020

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS						(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS <			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	R\$ 4.326,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.326,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 9.533,15	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.533,15
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 1.275,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.275,56
4	PISOS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.946,04	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.946,04
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	50,00%	R\$ 2.497,50	50,00%	R\$ 2.497,50	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.994,99
6	MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.657,58	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.657,58
7	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 51.648,49	100,00%	R\$ 51.648,49
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,00%	R\$ 2.484,35	50,00%	R\$ 4.140,59	20,00%	R\$ 1.656,24	100,00%	R\$ 8.281,18
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	R\$ 333,40	50,00%	R\$ 333,40	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 666,80
10	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 356,58	100,00%	R\$ 356,58
SIMPLES		19,53%	R\$ 20.449,96	29,21%	R\$ 30.575,11	51,26%	R\$ 53.661,31		R\$ 104.686,37
ACUMULADO		19,53%	R\$ 20.449,96	29,21%	R\$ 30.575,11	70,79%	R\$ 74.111,27		

Yas Fróia F. Marques
Coord. de Planejamento / CREA-
QE:338596
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral

