

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SANTA RITA, DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 09/05/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTALS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		R\$	R\$	
		%	R\$	%	R\$			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	43,62%	R\$ 725,29	56,38%	R\$ 937,29	R\$ 1.662,58	R\$ 1.662,58	
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 4.125,99	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 4.125,99	R\$ 4.125,99	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 9.130,73	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 9.130,73	R\$ 9.130,73	
4	PISOS	50,00%	R\$ 14.810,44	50,00%	R\$ 14.810,44	R\$ 29.620,87	R\$ 29.620,87	
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.792,24	R\$ 12.792,24	R\$ 12.792,24	
6	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.003,40	R\$ 7.003,40	R\$ 7.003,40	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00%	R\$ 8.623,49	50,00%	R\$ 8.623,49	R\$ 17.246,97	R\$ 17.246,97	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	50,00%	R\$ 644,87	50,00%	R\$ 644,87	R\$ 1.289,73	R\$ 1.289,73	
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 603,74	R\$ 603,74	R\$ 603,74	
	SIMPLES	45,59%	R\$ 38.060,80	54,41%	R\$ 45.415,45	R\$ 83.476,25	R\$ 83.476,25	
	ACUMULADO	45,59%	R\$ 38.060,80	100,00%	R\$ 83.476,25			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECOMP
CARLOS EDUARDO BRATZ
ENRG.º FISCAL DE OBRAS

