

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

AMPLIAÇÃO AMPLIAÇÃO DO ESCOLA NETINHA CASTELO

RUA PII. AV. JOHN SANFORD, 890, JUNCO, SOBRAL/CE

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS												TOTALS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			%
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16,00%	R\$ 2.644,48	16,00%	R\$ 2.644,48	18,00%	R\$ 2.975,04	18,00%	R\$ 2.975,04	16,00%	R\$ 2.644,48	16,00%	R\$ 2.644,48	100,00%	R\$ 16.528,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	60,00%	R\$ 6.324,69	40,00%	R\$ 4.216,46	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.541,15
3 MOVIMENTO DE TERRA	30,00%	R\$ 1.836,86	70,00%	R\$ 4.286,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.122,85
4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	30,00%	R\$ 30.110,33	40,00%	R\$ 40.147,11	30,00%	R\$ 30.110,33	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 100.367,77
5 PAREDES E PAINÉIS	30,00%	R\$ 9.112,67	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 12.150,23	30,00%	R\$ 9.112,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 30.375,58
6 ESQUADRIAS, FERRAGENS E OUTROS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 7.466,04	30,00%	R\$ 7.466,04	30,00%	R\$ 9.998,93	30,00%	R\$ 7.466,04	100,00%	R\$ 24.886,79
7 COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	35,00%	R\$ 9.998,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 28.568,37
8 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.454,23	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.454,23
9 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 29.693,57	30,00%	R\$ 29.693,57	30,00%	R\$ 29.693,57	10,00%	R\$ 9.897,86	100,00%	R\$ 98.978,55
10 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 11.009,40	25,00%	R\$ 11.009,40	30,00%	R\$ 13.211,27	20,00%	R\$ 8.807,52	100,00%	R\$ 44.037,58
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 4.710,12	30,00%	R\$ 7.065,17	50,00%	R\$ 11.775,29	100,00%	R\$ 23.550,58
12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 3.325,35	30,00%	R\$ 9.976,05	30,00%	R\$ 9.976,05	30,00%	R\$ 9.976,05	100,00%	R\$ 33.253,50
13 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	75,00%	R\$ 3.818,69	25,00%	R\$ 1.272,90	100,00%	R\$ 5.091,58
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 5.685,10	25,00%	R\$ 5.685,10	25,00%	R\$ 5.685,10	25,00%	R\$ 5.685,10	100,00%	R\$ 22.740,40
15 PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 5.282,12	30,00%	R\$ 6.338,54	30,00%	R\$ 6.338,54	15,00%	R\$ 3.169,27	100,00%	R\$ 21.128,48
16 SERVIÇOS DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,27%	R\$ 96.965,45	20,27%	R\$ 96.965,45	100,00%	R\$ 2.587,43
SIMPLES	10,57%	R\$ 50.029,03	10,84%	R\$ 51.294,04	23,70%	R\$ 112.151,40	20,49%	R\$ 112.151,40	20,27%	R\$ 96.965,45	14,13%	R\$ 66.875,08	100,00%	R\$ 473.212,84
ACUMULADO	10,57%	R\$ 50.029,03	21,41%	R\$ 101.323,07	45,11%	R\$ 213.474,47	65,60%	R\$ 310.439,92	85,87%	R\$ 406.337,76	100,00%	R\$ 473.212,84	100,00%	R\$ 473.212,84

