

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO

LOCAL: RUA BOULEVARD JOÃO BARBOSA, Nº SN - CENTRO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 23/08/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS										TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			%
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,99%	R\$ 3.488,52	14,58%	R\$ 5.655,29	27,76%	R\$ 10.770,11	30,04%	R\$ 11.652,77	18,63%	R\$ 7.227,31	100,00%	R\$ 38.794,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 11.204,94	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.204,94
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	R\$ 17.090,02	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 17.090,02
4 SERVIÇOS AUXILIARES	100,00%	R\$ 2.916,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.916,88
5 ESTRUTURAS	100,00%	R\$ 1.508,38	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.508,38
6 PAREDES E PAINÉIS	100,00%	R\$ 18.143,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.143,24
7 PISOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 37.432,17	50,00%	R\$ 37.432,17	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 74.864,33
8 REVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 45.054,46	50,00%	R\$ 45.054,46	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 90.108,91
9 ESQUADRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 24.056,23	50,00%	R\$ 24.056,23	100,00%	R\$ 48.112,45
10 COBERTURA	100,00%	R\$ 25.073,31	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 25.073,31
11 IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	R\$ 516,71	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 516,71
12 PINTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 27.781,89	50,00%	R\$ 27.781,89	100,00%	R\$ 55.563,77
13 LOUÇAS E METAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 22.379,44	50,00%	R\$ 22.379,44	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 44.758,88
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 19.748,85	50,00%	R\$ 19.748,85	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 39.497,70
15 INSTALAÇÕES DE LÓGICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 2.693,59	50,00%	R\$ 2.693,59	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.387,17
16 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.114,68	50,00%	R\$ 3.114,68	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.229,36
17 INSTALAÇÕES SANITÁRIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 6.185,14	50,00%	R\$ 6.185,14	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.370,28
18 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 41.453,02	25,00%	R\$ 41.453,02	25,00%	R\$ 41.453,02	25,00%	R\$ 41.453,02	100,00%	R\$ 165.812,08
19 INSTALAÇÕES DE GASES ESPECIAIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 7.980,68	30,00%	R\$ 7.980,68	40,00%	R\$ 10.640,91	100,00%	R\$ 26.602,28
20 SISTEMA DE AR CONDICIONADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 75.067,31	50,00%	R\$ 150.134,62	25,00%	R\$ 75.067,31	100,00%	R\$ 300.269,23
21 LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.466,91	100,00%	R\$ 4.466,91
	8,08%	R\$ 79.942,00	13,10%	R\$ 129.594,94	27,48%	R\$ 271.879,45	32,06%	R\$ 317.180,91	19,28%	R\$ 190.693,53		R\$ 989.290,83
	8,08%	R\$ 79.942,00	21,18%	R\$ 209.536,94	48,66%	R\$ 481.416,39	80,72%	R\$ 798.597,30	100,00%	R\$ 989.290,83		

Yan Fioja F. Marques
Engenheiro Civil
CREA - CE 333596

