

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO, EM SOBRAL CEARÁ

LOCAL: SOBRAL/CE

RESPONSÁVEL: ENGº RAUL SOUSA FARIAS

DATA: 28/10/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PRAZOS								SUBTOTAL (R\$)	
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4			%
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 13.693,08	12,65%	R\$ 1.732,46	19,88%	R\$ 2.722,43	37,06%	R\$ 5.074,07	30,41%	R\$ 4.164,12	100,00%	R\$ 13.693,08
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.125,99	100,00%	R\$ 4.125,99				R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.125,99
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.862,14	100,00%	R\$ 3.862,14		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 3.862,14
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.084,22	50,00%	R\$ 1.042,11	50,00%	R\$ 1.042,11		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.084,22
5	PISOS	R\$ 21.747,72		R\$ -	30,00%	R\$ 6.524,32	50,00%	R\$ 10.873,86	20,00%	R\$ 4.349,54	100,00%	R\$ 21.747,72
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 7.930,18	80,00%	R\$ 6.344,14	20,00%	R\$ 1.586,04		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 7.930,18
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 8.610,30		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 8.610,30	100,00%	R\$ 8.610,30
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 21.079,93		R\$ -	30,00%	R\$ 6.323,98	40,00%	R\$ 8.431,97	30,00%	R\$ 6.323,98	100,00%	R\$ 21.079,93
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.293,64		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 1.164,28	10,00%	R\$ 129,36	100,00%	R\$ 1.293,64
10	LIMPEZA FINAL	R\$ 649,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 649,80	100,00%	R\$ 649,80
11	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO ENTORNO DA PRAÇA	R\$ 233.818,21	9,00%	R\$ 21.043,64	20,00%	R\$ 46.763,64	41,00%	R\$ 95.865,47	30,00%	R\$ 70.145,46	100,00%	R\$ 233.818,21
TOTAL		R\$ 318.895,21										R\$ 318.895,21
SIMPLES			11,96%	R\$ 38.150,48	20,37%	R\$ 64.962,52	38,07%	R\$ 121.409,65	29,59%	R\$ 94.372,56		
ACUMULADO			11,96%	R\$ 38.150,48	32,33%	R\$ 103.113,00	70,41%	R\$ 224.522,65	100,00%	R\$ 318.895,21		

Raul Sousa Farias
Raul Sousa Farias
Engº Fiscal e Controlador Financeiro
Secretaria de Infraestrutura e Obras
Prefeitura Municipal de Sobral

