

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER
MUNICÍPIO: SOBRAL/CE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		10 DIAS		20 DIAS		30 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	DEMOLIÇÃO	100,00%	R\$ 937,90	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 937,90
2	RETIRADA ENTULHOS	100,00%	R\$ 23,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 23,61
3	CRIAÇÃO DE ALVENARIA INTERNA	50,00%	R\$ 663,28	50,00%	R\$ 663,28	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.326,55
4	REVESTIMENTO DE ALVENARIA INTERNA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.220,25	50,00%	R\$ 1.220,25	100,00%	R\$ 2.440,49
5	ESTRUTURA DA PLATAFORMA ADAP	50,00%	R\$ 2.804,39	50,00%	R\$ 2.804,39	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.608,78
6	COBERTA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 9.769,57	50,00%	R\$ 9.769,57	100,00%	R\$ 19.539,13
7	DISÓRIAS	50,00%	R\$ 369,08	50,00%	R\$ 369,08	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 738,15
8	PINTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 35.955,93	100,00%	R\$ 35.955,93
9	PISO DE MADEIRA	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 2.340,00	50,00%	R\$ 2.340,00	100,00%	R\$ 4.680,00
10	INSTALAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.824,03	100,00%	R\$ 1.824,03
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,00%	R\$ 3.166,56	70,00%	R\$ 7.388,64	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.555,20
	SIMPLES	9,52%	7.964,81	29,36%	24.555,19	61,11%	51.109,77	100,00%	R\$ 83.629,77
	ACUMULADO	9,52%	7.964,81	38,89%	32.520,00	100,00%	83.629,77		

9,52%

29,36%

61,11%

R\$ 0,00

83.629,77

Carlos Eduardo Bratz
CARLOS EDUARDO BRATZ
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 061539150-8

