

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SETRAN

LOCAL: RUA CEL. FREDERICO GOMES, Nº 731 - CENTRO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/01/2021

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | | PRAZOS | | | | | | TOTAIS (R\$) | |
|----------------------------|-----------------------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|--------------|----------------|
| | | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | | |
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10,00% | R\$ 1.263,30 | 40,00% | R\$ 5.053,20 | 50,00% | R\$ 6.316,50 | 100,00% | R\$ 12.633,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | R\$ 6.233,92 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 6.233,92 |
| 3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% | R\$ 26.173,25 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 26.173,25 |
| 4 | SERVIÇOS AUXILIARES | 100,00% | R\$ 3.052,74 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 3.052,74 |
| 5 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% | R\$ 383,99 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 383,99 |
| 6 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 10.085,35 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 10.085,35 |
| 7 | PAREDES E PAINÉIS | 50,00% | R\$ 5.066,34 | 50,00% | R\$ 5.066,34 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 10.132,67 |
| 8 | PISOS | 30,00% | R\$ 14.934,45 | 70,00% | R\$ 34.847,05 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 49.781,50 |
| 9 | REVESTIMENTOS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 16.640,11 | 100,00% | R\$ 16.640,11 |
| 10 | ESQUADRIAS | 0,00% | R\$ 0,00 | 50,00% | R\$ 33.696,59 | 50,00% | R\$ 33.696,59 | 100,00% | R\$ 67.393,18 |
| 11 | COBERTURA | 0,00% | R\$ 0,00 | 50,00% | R\$ 10.444,36 | 50,00% | R\$ 10.444,36 | 100,00% | R\$ 20.888,71 |
| 12 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0,00% | R\$ 0,00 | 50,00% | R\$ 2.395,80 | 50,00% | R\$ 2.395,80 | 100,00% | R\$ 4.791,60 |
| 13 | PINTURAS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 47.857,87 | 100,00% | R\$ 47.857,87 |
| 14 | LOUÇAS E METAIS | 0,00% | R\$ 0,00 | 50,00% | R\$ 6.078,16 | 50,00% | R\$ 6.078,16 | 100,00% | R\$ 12.156,31 |
| 15 | RASGO E ENCHIMENTO | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 2.724,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 2.724,00 |
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0,00% | R\$ 0,00 | 50,00% | R\$ 26.628,72 | 50,00% | R\$ 26.628,72 | 100,00% | R\$ 53.257,44 |
| 17 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 7.805,38 | 100,00% | R\$ 7.805,38 |
| 18 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 0,00% | R\$ 0,00 | 50,00% | R\$ 30.662,49 | 50,00% | R\$ 30.662,49 | 100,00% | R\$ 61.324,97 |
| 19 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 38.634,08 | 100,00% | R\$ 38.634,08 |
| 20 | LIMPEZA FINAL | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 100,00% | R\$ 5.294,95 | 100,00% | R\$ 5.294,95 |
| SIMPLES | | 12,49% | R\$ 57.107,99 | 36,67% | R\$ 167.682,04 | 50,84% | R\$ 232.455,00 | | R\$ 457.245,02 |
| ACUMULADO | | 12,49% | R\$ 57.107,99 | 36,67% | R\$ 224.790,03 | 63,33% | R\$ 457.245,02 | | |

Yan F. F. Marques
Coord. de Plan. e Orçamento - CREA-
CE/33359p
Secretaria da Infraestrutura - SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral

