

OBRA: EXECUÇÃO DA ADUTORA DO DISTRITO DO JORDÃO COM CAPTAÇÃO A PARTIR DO AÇUDE AYRES DE SOUSA

PT Nº: 0394938-47

MUNICÍPIO: SOBRAL/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS										TOTAIS (R\$)	
		PREVISTO		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,03%	R\$ 397.571,81	6,08%	R\$ 24.169,61	8,95%	R\$ 35.581,63	9,88%	R\$ 39.272,33	9,88%	R\$ 39.272,33	34,79%	R\$ 138.295,89
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	1,17%	R\$ 115.315,63	100,00%	R\$ 115.315,63	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 115.315,63
3	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA - SERVIÇO	3,69%	R\$ 363.958,39	20,00%	R\$ 72.791,68	20,00%	R\$ 72.791,67	10,00%	R\$ 36.395,84	10,00%	R\$ 36.395,84	60,00%	R\$ 218.375,03
4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE-01/ EE/02	3,38%	R\$ 332.740,25	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 33.274,02	10,00%	R\$ 33.274,03	20,00%	R\$ 66.548,05
5	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE/03	1,44%	R\$ 142.316,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 14.231,64	10,00%	R\$ 14.231,64	20,00%	R\$ 28.463,28
6	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE/04	1,44%	R\$ 141.658,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 14.165,81	10,00%	R\$ 14.165,81	20,00%	R\$ 28.331,62
7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE/05	1,44%	R\$ 141.658,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 14.165,81	10,00%	R\$ 14.165,81	20,00%	R\$ 28.331,62
8	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE/06	1,44%	R\$ 141.658,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 14.165,81	10,00%	R\$ 14.165,81	20,00%	R\$ 28.331,62
9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE/07	1,24%	R\$ 122.608,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 12.260,82	10,00%	R\$ 12.260,81	20,00%	R\$ 24.521,63
10	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-01	0,38%	R\$ 37.774,02	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 3.777,40	10,00%	R\$ 3.777,40	20,00%	R\$ 7.554,80
11	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-100 m³	1,10%	R\$ 108.663,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 10.866,31	10,00%	R\$ 10.866,32	20,00%	R\$ 21.732,63
12	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-03 - SERVIÇO	0,15%	R\$ 14.533,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,38	20,00%	R\$ 2.906,77
13	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-04 - SERVIÇO	0,15%	R\$ 14.533,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,38	20,00%	R\$ 2.906,77
14	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-05 - SERVIÇO	0,15%	R\$ 14.533,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,38	20,00%	R\$ 2.906,77
15	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-06 - SERVIÇO	0,15%	R\$ 14.533,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,38	20,00%	R\$ 2.906,77
16	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-07 - SERVIÇO	0,15%	R\$ 14.533,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,38	20,00%	R\$ 2.906,77
17	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - SERVIÇO	48,75%	R\$ 4.803.530,41	5,00%	R\$ 240.176,52	10,00%	R\$ 480.353,04	10,00%	R\$ 480.353,04	10,00%	R\$ 480.353,04	35,00%	R\$ 1.681.235,64
18	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - MATERIAL	29,75%	R\$ 2.931.191,91	5,00%	R\$ 146.559,60	10,00%	R\$ 293.119,19	10,00%	R\$ 293.119,19	10,00%	R\$ 293.119,19	35,00%	R\$ 1.025.917,17
<b>TOTAL GERAL</b>		100,00%	<b>9.853.313,56</b>	6,08%	<b>599.013,04</b>	8,95%	<b>881.845,53</b>	9,88%	<b>973.314,97</b>	9,88%	<b>973.314,93</b>	<b>34,79%</b>	<b>R\$ 3.427.488,46</b>
<b>ACUMULADO</b>				6,08%	599.013,04	15,03%	1.480.858,56	24,91%	2.454.173,53	34,79%	3.427.488,46	<b>34,79%</b>	

OBRA: EXECUÇÃO DA ADUTORA DO DISTRITO DO JORDÃO COM CAPTAÇÃO A PARTIR DO AÇUDE AYRES DE SOUSA

PT Nº: 0394938-47

MUNICÍPIO: SOBRAL/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS										TOTAIS (R\$)	
		PREVISTO		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,03%	R\$ 397.571,81	9,88%	R\$ 39.272,33	9,88%	R\$ 39.272,33	9,88%	R\$ 39.272,33	9,88%	R\$ 39.272,33	74,30%	R\$ 295.385,21
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	1,17%	R\$ 115.315,63	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 115.315,63
3	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA - SERVIÇO	3,69%	R\$ 363.958,39	10,00%	R\$ 36.395,84	10,00%	R\$ 36.395,84	10,00%	R\$ 36.395,84	10,00%	R\$ 36.395,84	100,00%	R\$ 363.958,39
4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE-01/ EE/02	3,38%	R\$ 332.740,25	10,00%	R\$ 33.274,03	10,00%	R\$ 33.274,03	10,00%	R\$ 33.274,03	10,00%	R\$ 33.274,03	60,00%	R\$ 199.644,17
5	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE/03	1,44%	R\$ 142.316,42	10,00%	R\$ 14.231,65	10,00%	R\$ 14.231,65	10,00%	R\$ 14.231,64	10,00%	R\$ 14.231,64	60,00%	R\$ 85.389,86
6	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE/04	1,44%	R\$ 141.658,05	10,00%	R\$ 14.165,80	10,00%	R\$ 14.165,80	10,00%	R\$ 14.165,80	10,00%	R\$ 14.165,81	60,00%	R\$ 84.994,83
7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE/05	1,44%	R\$ 141.658,05	10,00%	R\$ 14.165,80	10,00%	R\$ 14.165,80	10,00%	R\$ 14.165,80	10,00%	R\$ 14.165,81	60,00%	R\$ 84.994,83
8	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE/06	1,44%	R\$ 141.658,05	10,00%	R\$ 14.165,80	10,00%	R\$ 14.165,80	10,00%	R\$ 14.165,80	10,00%	R\$ 14.165,81	60,00%	R\$ 84.994,83
9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE/07	1,24%	R\$ 122.608,13	10,00%	R\$ 12.260,82	10,00%	R\$ 12.260,82	10,00%	R\$ 12.260,81	10,00%	R\$ 12.260,81	60,00%	R\$ 73.564,89
10	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-01	0,38%	R\$ 37.774,02	10,00%	R\$ 3.777,40	10,00%	R\$ 3.777,40	10,00%	R\$ 3.777,41	10,00%	R\$ 3.777,41	60,00%	R\$ 22.664,42
11	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-100 m³	1,10%	R\$ 108.663,14	10,00%	R\$ 10.866,31	10,00%	R\$ 10.866,31	10,00%	R\$ 10.866,31	10,00%	R\$ 10.866,32	60,00%	R\$ 65.197,88
12	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-03 - SERVIÇO	0,15%	R\$ 14.533,86	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,38	60,00%	R\$ 8.720,32
13	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-04 - SERVIÇO	0,15%	R\$ 14.533,86	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,38	60,00%	R\$ 8.720,32
14	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-05 - SERVIÇO	0,15%	R\$ 14.533,86	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,38	60,00%	R\$ 8.720,32
15	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-06 - SERVIÇO	0,15%	R\$ 14.533,86	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,38	60,00%	R\$ 8.720,32
16	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-07 - SERVIÇO	0,15%	R\$ 14.533,86	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,38	60,00%	R\$ 8.720,32
17	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - SERVIÇO	48,75%	R\$ 4.803.530,41	10,00%	R\$ 480.353,05	10,00%	R\$ 480.353,04	10,00%	R\$ 480.353,04	10,00%	R\$ 480.353,04	75,00%	R\$ 3.602.647,81
18	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - MATERIAL	29,75%	R\$ 2.931.191,91	10,00%	R\$ 293.119,19	10,00%	R\$ 293.119,19	10,00%	R\$ 293.119,19	10,00%	R\$ 293.119,19	75,00%	R\$ 2.198.393,93
<b>TOTAL GERAL</b>		100,00%	<b>9.853.313,56</b>	9,88%	<b>973.314,97</b>	9,88%	<b>973.314,96</b>	9,88%	<b>973.314,95</b>	9,88%	<b>973.314,94</b>	<b>74,30%</b>	<b>R\$ 7.320.748,28</b>
<b>ACUMULADO</b>				44,66%	4.400.803,43	54,54%	5.374.118,39	64,42%	6.347.433,34	74,30%	7.320.748,28	<b>74,30%</b>	

OBRA: EXECUÇÃO DA ADUTORA DO DISTRITO DO JORDÃO COM CAPTAÇÃO A PARTIR DO AÇUDE AYRES DE SOUSA

PT Nº: 0394938-47

MUNICÍPIO: SOBRAL/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						PRAZOS				TOTAIS (R\$)	
		PREVISTO		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS			(%)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,03%	R\$ 397.571,81	9,49%	R\$ 37.742,05	9,49%	R\$ 37.742,05	5,40%	R\$ 21.481,52	1,31%	R\$ 5.220,98	100,00%	R\$ 397.571,81
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	1,17%	R\$ 115.315,63	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 115.315,63
3	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA - SERVIÇO	3,69%	R\$ 363.958,39	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 363.958,39
4	ESTAÇÃO ELEVATORIA - EE-01/ EE/02	3,38%	R\$ 332.740,25	10,00%	R\$ 33.274,02	10,00%	R\$ 33.274,02	10,00%	R\$ 33.274,02	10,00%	R\$ 33.274,02	100,00%	R\$ 332.740,25
5	ESTAÇÃO ELEVATORIA - EE/03	1,44%	R\$ 142.316,42	10,00%	R\$ 14.231,64	10,00%	R\$ 14.231,64	10,00%	R\$ 14.231,64	10,00%	R\$ 14.231,64	100,00%	R\$ 142.316,42
6	ESTAÇÃO ELEVATORIA - EE/04	1,44%	R\$ 141.658,05	10,00%	R\$ 14.165,80	10,00%	R\$ 14.165,80	10,00%	R\$ 14.165,81	10,00%	R\$ 14.165,81	100,00%	R\$ 141.658,05
7	ESTAÇÃO ELEVATORIA - EE/05	1,44%	R\$ 141.658,05	10,00%	R\$ 14.165,80	10,00%	R\$ 14.165,80	10,00%	R\$ 14.165,81	10,00%	R\$ 14.165,81	100,00%	R\$ 141.658,05
8	ESTAÇÃO ELEVATORIA - EE/06	1,44%	R\$ 141.658,05	10,00%	R\$ 14.165,80	10,00%	R\$ 14.165,80	10,00%	R\$ 14.165,81	10,00%	R\$ 14.165,81	100,00%	R\$ 141.658,05
9	ESTAÇÃO ELEVATORIA - EE/07	1,24%	R\$ 122.608,13	10,00%	R\$ 12.260,81	10,00%	R\$ 12.260,81	10,00%	R\$ 12.260,81	10,00%	R\$ 12.260,81	100,00%	R\$ 122.608,13
10	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-01	0,38%	R\$ 37.774,02	10,00%	R\$ 3.777,40	10,00%	R\$ 3.777,40	10,00%	R\$ 3.777,40	10,00%	R\$ 3.777,40	100,00%	R\$ 37.774,02
11	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-100 m³	1,10%	R\$ 108.663,14	10,00%	R\$ 10.866,32	10,00%	R\$ 10.866,32	10,00%	R\$ 10.866,31	10,00%	R\$ 10.866,31	100,00%	R\$ 108.663,14
12	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-03 - SERVIÇO	0,15%	R\$ 14.533,86	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,38	10,00%	R\$ 1.453,38	100,00%	R\$ 14.533,86
13	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-04 - SERVIÇO	0,15%	R\$ 14.533,86	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,38	10,00%	R\$ 1.453,38	100,00%	R\$ 14.533,86
14	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-05 - SERVIÇO	0,15%	R\$ 14.533,86	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,38	10,00%	R\$ 1.453,38	100,00%	R\$ 14.533,86
15	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-06 - SERVIÇO	0,15%	R\$ 14.533,86	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,38	10,00%	R\$ 1.453,38	100,00%	R\$ 14.533,86
16	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-07 - SERVIÇO	0,15%	R\$ 14.533,86	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,39	10,00%	R\$ 1.453,38	10,00%	R\$ 1.453,38	100,00%	R\$ 14.533,86
17	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - SERVIÇO	48,75%	R\$ 4.803.530,41	10,00%	R\$ 480.353,04	10,00%	R\$ 480.353,04	5,00%	R\$ 240.176,52	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.803.530,41
18	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - MATERIAL	29,75%	R\$ 2.931.191,91	10,00%	R\$ 293.119,19	10,00%	R\$ 293.119,19	5,00%	R\$ 146.559,60	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.931.191,91
<b>TOTAL GERAL</b>		100,00%	<b>9.853.313,56</b>	9,49%	<b>935.388,82</b>	9,49%	<b>935.388,82</b>	5,40%	<b>532.392,15</b>	1,31%	<b>129.395,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 9.853.313,56</b>
<b>ACUMULADO</b>				83,79%	8.256.137,10	93,28%	9.191.525,91	5,40%	532.392,15	6,72%	661.787,64		

09 de Abril de 2018

Francisco de Assis Moreira Goiana Júnior  
Engº Fiscal de Obras  
CREA CE: 50343