



CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA AV. FREDERICO FERREIRA GOMES, EM SOBRAL

Contrato	Contrato Cliente	Contratada	Código Obra	Med	Cidade	Medido	Glosa	Valor	Valor obra
02342019PSOBRAL	52/2019-SEINF	R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOC. DE VEÍ. LTDA-ME	02342019PSOBRAL01	4	SOBRAL	130.151,28	0,00	130.151,28	604.241,26
Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						4.326,32	
10		PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR □ 05 (R. FRANÇA ATÉ R. HOLANDA)						44.918,48	
10.1		PASSEIO PÚBLICO		0,00	0,00	84.281,04	0,00	0,00	
10.1.1		IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO DE CICLOVIAS E CANTEIROS		0,00	0,00	13.990,03	0,00	0,00	
10.1.1.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	523,93	23,98	12.563,84	118,86	2.850,26	
10.1.1.2	C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	37,80	37,73	1.426,19	0,00	0,00	
10.1.2		PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - CICLOVIA		0,00	0,00	70.291,01	0,00	0,00	
10.1.2.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	58,73	48,36	2.840,18	35,00	1.692,60	
10.1.2.10	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	58,73	26,63	1.563,98	34,20	910,75	
10.1.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	58,73	89,16	5.236,37	35,00	3.120,60	
10.1.2.3	CXXXX	COMP.EXT_03 - PISO EM CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 6cm, ARMADO C/TELA DE AÇO, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA	M2	587,30	101,25	59.464,13	342,05	34.632,56	
10.1.2.9	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	58,73	20,20	1.186,35	34,20	690,84	
10.2		CANTEIRO COM PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO		0,00	0,00	1.122,90	0,00	0,00	
10.2.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	1,92	48,36	92,85	1,74	84,15	
10.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	1,53	89,16	136,41	1,40	124,82	
10.2.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	0,38	75,46	28,67	0,34	25,66	
10.2.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	19,18	40,41	775,06	17,44	704,75	



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
10.2.5	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,92	20,20	38,78	1,74	35,15
10.2.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1,92	26,63	51,13	1,74	46,34
10.3		CICLOVIA - SÍMBOLOS E SINALIZAÇÃO		0,00	0,00	92,34	0,00	0,00
10.3.1	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	M2	3,00	30,78	92,34	0,00	0,00
10.4		PINTURA		0,00	0,00	3.625,15	0,00	0,00
10.4.1	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	104,27	25,20	2.627,60	0,00	0,00
10.4.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	209,57	4,76	997,55	0,00	0,00
11		PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR □ 06 (R. ALEMANHA ATÉ R. FINLÂNDIA)						49.185,84
1.1	CXXXX	COMP.EXT 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	189,17	18.917,00	22,87	4.326,32
11.1		PASSEIO PÚBLICO		0,00	0,00	99.803,63	0,00	0,00
11.1.1		IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO DE CICLOVIAS E CANTEIROS		0,00	0,00	16.119,59	0,00	0,00
11.1.1.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	632,56	23,98	15.168,79	367,74	8.818,41
11.1.1.2	C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	25,20	37,73	950,80	0,00	0,00
11.1.2		PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - CICLOVIA		0,00	0,00	83.684,04	0,00	0,00
11.1.2.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	71,13	48,36	3.439,85	34,31	1.659,23
11.1.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	71,13	89,16	6.341,95	34,31	3.059,08
11.1.2.3	CXXXX	COMP.EXT_03 - PISO EM CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 6cm, ARMADO C/TELA DE AÇO, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA	M2	711,26	99,22	70.571,22	343,10	34.042,38
11.1.2.4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	71,13	20,20	1.436,83	34,31	693,06
11.1.2.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	71,13	26,63	1.894,19	34,31	913,68
11.2		CANTEIRO COM PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO		0,00	0,00	5.911,00	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
11.2.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	10,09	48,36	487,95	0,00	0,00
11.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	8,07	89,16	719,52	0,00	0,00
11.2.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	2,02	75,46	152,43	0,00	0,00
11.2.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	100,93	40,41	4.078,58	0,00	0,00
11.2.5	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	10,09	20,20	203,82	0,00	0,00
11.2.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	10,09	26,63	268,70	0,00	0,00
11.3		CICLOVIA - SÍMBOLOS E SINALIZAÇÃO		0,00	0,00	46,17	0,00	0,00
11.3.1	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	M2	1,50	30,78	46,17	0,00	0,00
11.4		PINTURA		0,00	0,00	4.011,41	0,00	0,00
11.4.1	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	111,39	25,20	2.807,03	0,00	0,00
11.4.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	253,02	4,76	1.204,38	0,00	0,00
11.5		PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO		0,00	0,00	5.200,22	0,00	0,00
11.5.1	CXXXX	COMP.EXT_02 - BANCO DE CONCRETO COM RIPAS DE PEROBA (2X8CM) EM U - TIPO 01	UN	2,00	2.600,11	5.200,22	0,00	0,00
12		PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR □ 07 (AV. ALAMEDA BAHIA)						0,00
12.1		PASSEIO PÚBLICO		0,00	0,00	1.057,15	0,00	0,00
12.1.1		IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO DE CICLOVIAS E CANTEIROS		0,00	0,00	1.057,15	0,00	0,00
12.1.1.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	24,26	23,98	581,75	0,00	0,00
12.1.1.2	C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	12,60	37,73	475,40	0,00	0,00
12.2		CANTEIRO COM PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO		0,00	0,00	1.475,64	0,00	0,00
12.2.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	2,52	48,36	121,87	0,00	0,00
12.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2,02	89,16	180,10	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
12.2.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	0,50	75,46	37,73	0,00	0,00
12.2.4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,52	20,20	50,90	0,00	0,00
12.2.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2,52	26,63	67,11	0,00	0,00
12.2.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	25,19	40,41	1.017,93	0,00	0,00
12.3		CICLOVIA - SÍMBOLOS E SINALIZAÇÃO		0,00	0,00	12.815,92	0,00	0,00
12.3.1	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	M2	5,00	30,78	153,90	0,00	0,00
12.3.2	C3119	TARTARUGAS: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	298,00	42,49	12.662,02	0,00	0,00
12.4		PINTURA		0,00	0,00	11.116,53	0,00	0,00
12.4.1	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	439,30	25,20	11.070,36	0,00	0,00
12.4.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	9,70	4,76	46,17	0,00	0,00
13		LIMPEZA FINAL						0,00
13.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.195,90	1,21	3.867,04	0,00	0,00
14		FECHAMENTO DE RETORNOS						0,00
14.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	135,60	23,98	3.251,69	0,00	0,00
14.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	85,43	89,16	7.616,94	0,00	0,00
14.3	CXXXX	COMP. EXT 03 - PISO EM CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 6cm, ARMADO C/TELA DE AÇO, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA	M2	162,72	109,76	17.860,15	0,00	0,00
14.4	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00
15		ARREDONDAMENTO						0,00
15.1	CXXXX	ARREDONDAMENTO	UN	1,00	-2,45	-2,45	0,00	0,00
16		ARREDONDAMENTO						0,00
16.1	CXXXX	ARREDONDAMENTO	UN	1,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	341,41	4.096,92	0,00	0,00
2.2	CXXXX	COMP. EXT 04 - LICENÇA AMBIENTAL	UN	1,00	2.341,67	2.341,67	0,00	0,00
3		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA						95,49
3.1	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	0,00	113,96	0,00	0,00	0,00
3.10	C2629	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	40,00	41,03	1.641,20	0,00	0,00
3.2	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	0,00	134,31	0,00	0,00	0,00
3.3	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	16,00	218,64	3.498,24	0,00	0,00
3.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	1.097,17	1.097,17	0,00	0,00
3.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.934,24	1.934,24	0,00	0,00
3.6	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,15	530,52	610,10	0,18	95,49
3.7	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	6,00	473,05	2.838,30	0,00	0,00
3.8	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	15,00	299,95	4.499,25	0,00	0,00
3.9	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	240,00	15,81	3.794,40	0,00	0,00
4		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						396,53
4.1		OUTRAS DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:		0,00	0,00	14.448,28	0,00	0,00
4.1.1	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	127,53	9,15	1.166,90	4,80	43,92
4.1.2	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	278,31	27,42	7.631,26	12,60	345,49
4.1.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	250,73	4,02	1.007,93	0,00	0,00
4.1.4	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	25,07	84,97	2.130,20	0,00	0,00
4.1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	49,40	24,22	1.196,47	0,14	3,39



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
4.1.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	49,40	26,63	1.315,52	0,14	3,73
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						0,00
5.1		SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIA DA OBRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00
5.1.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00
6		PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR □ 01 (AV. JOHN SANFORD ATÉ TV JOÃO FREDERICO)						0,00
6.1		PASSEIO PÚBLICO		0,00	0,00	66.248,46	0,00	0,00
6.1.1		IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO DE CICLOVIAS E CANTEIROS		0,00	0,00	11.505,91	0,00	0,00
6.1.1.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	374,71	23,98	8.985,55	0,00	0,00
6.1.1.2	C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	66,80	37,73	2.520,36	0,00	0,00
6.1.2		PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - CICLOVIA		0,00	0,00	54.742,55	0,00	0,00
6.1.2.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	42,70	48,36	2.064,97	0,00	0,00
6.1.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	42,70	89,16	3.807,13	0,00	0,00
6.1.2.3	CXXXX	COMP.EXT_03 - PISO EM CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 6cm, ARMADO C/TELA DE AÇO, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA	M2	427,03	109,76	46.870,81	0,00	0,00
6.1.2.4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	42,70	20,20	862,54	0,00	0,00
6.1.2.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	42,70	26,63	1.137,10	0,00	0,00
6.2		CANTEIRO COM PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO		0,00	0,00	7.443,20	0,00	0,00
6.2.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	12,71	48,36	614,66	0,00	0,00
6.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	10,17	89,16	906,76	0,00	0,00
6.2.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	2,54	75,46	191,67	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
6.2.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	127,07	40,41	5.134,90	0,00	0,00
6.2.5	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	12,71	20,20	256,74	0,00	0,00
6.2.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	12,71	26,63	338,47	0,00	0,00
6.3		CICLOVIA - SÍMBOLOS E SINALIZAÇÃO		0,00	0,00	107,73	0,00	0,00
6.3.1	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	M2	3,50	30,78	107,73	0,00	0,00
6.4		PINTURA		0,00	0,00	4.214,72	0,00	0,00
6.4.1	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	138,94	25,20	3.501,29	0,00	0,00
6.4.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	149,88	4,76	713,43	0,00	0,00
6.5		PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO		0,00	0,00	2.600,11	0,00	0,00
6.5.1	CXXXX	COMP.EXT_02 - BANCO DE CONCRETO COM RIPAS DE PEROBA (2X8CM) EM U - TIPO 01	UN	1,00	2.600,11	2.600,11	0,00	0,00
6.5.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00
6.5.3	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	UN	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00
7		PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR □ 02 (TV JOÃO FREDERICO ATÉ R. PROF. SABOIA)						0,00
7.1		PASSEIO PÚBLICO		0,00	0,00	60.873,92	0,00	0,00
7.1.1		IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO DE CICLOVIAS E CANTEIROS		0,00	0,00	10.053,95	0,00	0,00
7.1.1.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	359,79	23,98	8.627,76	0,00	0,00
7.1.1.2	C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	37,80	37,73	1.426,19	0,00	0,00
7.1.2		PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - CICLOVIA		0,00	0,00	50.819,97	0,00	0,00
7.1.2.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	40,33	48,36	1.950,36	0,00	0,00
7.1.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	40,33	89,16	3.595,82	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
7.1.2.3	CXXXX	COMP.EXT_03 - PISO EM CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 6cm, ARMADO C/TELA DE AÇO, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA	M2	403,32	107,57	43.385,13	0,00	0,00
7.1.2.4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	40,33	20,20	814,67	0,00	0,00
7.1.2.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	40,33	26,63	1.073,99	0,00	0,00
7.2		CANTEIRO COM PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO		0,00	0,00	1.518,17	0,00	0,00
7.2.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	2,59	48,36	125,25	0,00	0,00
7.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2,07	89,16	184,56	0,00	0,00
7.2.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	0,52	75,46	39,24	0,00	0,00
7.2.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	25,93	40,41	1.047,83	0,00	0,00
7.2.5	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,59	20,20	52,32	0,00	0,00
7.2.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2,59	26,63	68,97	0,00	0,00
7.3		CICLOVIA - SÍMBOLOS E SINALIZAÇÃO		0,00	0,00	123,12	0,00	0,00
7.3.1	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	M2	4,00	30,78	123,12	0,00	0,00
7.4		PINTURA		0,00	0,00	4.178,79	0,00	0,00
7.4.1	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	138,64	25,20	3.493,73	0,00	0,00
7.4.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	143,92	4,76	685,06	0,00	0,00
8		PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR □ 03 (R. PROF SABOIA ATÉ R. MIGUEL TELES DA FROTA)						5.479,67
8.1		PASSEIO PÚBLICO		0,00	0,00	54.097,17	0,00	0,00
8.1.1		IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO DE CICLOVIAS E CANTEIROS		0,00	0,00	8.605,22	0,00	0,00
8.1.1.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	319,20	23,98	7.654,42	10,00	239,80
8.1.1.2	C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	25,20	37,73	950,80	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
8.1.2		PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - CICLOVIA		0,00	0,00	45.491,95	0,00	0,00
8.1.2.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	36,73	48,36	1.776,26	1,20	58,03
8.1.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	36,73	89,16	3.274,85	1,20	106,99
8.1.2.3	CXXXX	COMP.EXT_03 - PISO EM CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 6cm, ARMADO C/TELA DE AÇO, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA	M2	367,30	105,42	38.720,77	12,00	1.265,04
8.1.2.4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	36,73	20,20	741,95	1,20	24,23
8.1.2.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	36,73	26,63	978,12	1,20	31,96
8.2		CANTEIRO COM PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO		0,00	0,00	4.128,45	0,00	0,00
8.2.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	7,05	48,36	340,94	6,41	309,99
8.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	5,64	89,16	502,86	5,13	457,39
8.2.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	1,41	75,46	106,40	1,28	96,59
8.2.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	70,48	40,41	2.848,10	64,08	2.589,47
8.2.5	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	7,05	20,20	142,41	6,41	129,48
8.2.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	7,05	26,63	187,74	6,41	170,70
8.3		CICLOVIA - SÍMBOLOS E SINALIZAÇÃO		0,00	0,00	46,17	0,00	0,00
8.3.1	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	M2	1,50	30,78	46,17	0,00	0,00
8.4		PINTURA		0,00	0,00	2.734,89	0,00	0,00
8.4.1	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	84,41	25,20	2.127,13	0,00	0,00
8.4.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	127,68	4,76	607,76	0,00	0,00
8.5		PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO		0,00	0,00	5.200,22	0,00	0,00
8.5.1	CXXXX	COMP.EXT_02 - BANCO DE CONCRETO COM RIPAS DE PEROBA (2X8CM) EM U - TIPO 01	UN	2,00	2.600,11	5.200,22	0,00	0,00
9		PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR □ 04 (R. VATICANO ATÉ R. ESPANHA)						25.748,95



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
9.1		PASSEIO PÚBLICO		0,00	0,00	66.204,50	0,00	0,00
9.1.1		IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO DE CICLOVIAS E CANTEIROS		0,00	0,00	10.799,39	0,00	0,00
9.1.1.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	410,70	23,98	9.848,59	36,00	863,28
9.1.1.2	C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	25,20	37,73	950,80	0,00	0,00
9.1.2		PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - CICLOVIA		0,00	0,00	55.405,11	0,00	0,00
9.1.2.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	45,51	48,36	2.200,86	22,40	1.083,27
9.1.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	45,51	89,16	4.057,67	22,40	1.997,18
9.1.2.3	CXXXX	COMP.EXT_03 - PISO EM CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 6cm, ARMADO C/TELA DE AÇO, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA	M2	455,09	103,31	47.015,35	202,00	20.868,62
9.1.2.4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	45,51	20,20	919,30	20,00	404,00
9.1.2.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	45,51	26,63	1.211,93	20,00	532,60
9.2		CICLOVIA - SÍMBOLOS E SINALIZAÇÃO		0,00	0,00	30,78	0,00	0,00
9.2.1	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	M2	1,00	30,78	30,78	0,00	0,00
9.3		PINTURA		0,00	0,00	1.621,63	0,00	0,00
9.3.1	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	33,32	25,20	839,66	0,00	0,00
9.3.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	164,28	4,76	781,97	0,00	0,00