



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA – SEINF

Relatório de Gestão 2019

Sobral – CE, janeiro de 2020

SUMÁRIO

1. Apresentação	1
2. A Secretaria da Infraestrutura	1
2.1. Contextualização.....	1
2.2. Competência institucional	2
2.3. Estrutura organizacional.....	2
2.4. Organograma.....	4
2.5. Principais clientes e usuários	5
2.6. Principais instalações e localidades	5
3. Recursos humanos	5
4. Estratégias de Ação	8
4.1. Contexto	8
4.2. Objetivos e metas para 2019	8
4.3. Iniciativas planejadas e realizadas em 2019 pela secretaria	9
5. Resultados da atuação	29
5.1. Síntese da execução orçamentária e financeira.....	29
5.1.1. Orçamento autorizado, por fonte.....	29
5.1.2. Despesas empenhadas, por natureza de despesa.....	30
5.2. Demonstrativos do fluxo financeiro de projetos e programas financiados com recursos externos	Erro! Indicador não definido.
5.3. Convênios, ajustes, acordos, termos de parceria ou outros instrumentos congêneres	32
5.3.1. Quantitativos.....	33
5.3.2. Demonstrativos das transferências de recursos.....	35
5.4. Licitações	38
5.5. Demonstrativo das despesas	39
5.5.1. Despesas de custeio.....	39
5.6. Demonstrativo do patrimônio	40
5.6.1. Bens imóveis	40
5.6.2. Bens móveis (equipamentos e material permanente)	40
5.6.3. Frota	41
5.7. Ouvidoria do SUS (somente SMS)	Erro! Indicador não definido.

6. Considerações da SEINF 41**ÍNDICE DE TABELAS**

Tabela 1: Principais instalações e localidades	5
Tabela 2: Quantidade de pessoas, por tipo de natureza do cargo.	5
Tabela 3: Orçamento autorizado, por fonte de recurso.	30
Tabela 4: Despesas empenhadas, por natureza de despesa.	31
Tabela 5: Valores de recursos externos recebidos, por Programa e Projeto..	Erro! Indicador não definido.
Tabela 6: Quantidades e valores dos convênios, ajustes, acordos, termos de parceria ou outros instrumentos congêneres.	33
Tabela 7: Valores de recursos transferidos em convênios municipais.	Erro! Indicador não definido.
Tabela 8: Valores de recursos recebidos, por convênio.....	35
Tabela 9: Quantidades e valores de licitações, por modalidade.	Erro! Indicador não definido.
Tabela 10: Demonstrativo de despesas, por categoria.....	39
Tabela 11: Despesas de custeio, por categoria.	39
Tabela 12: Quantidade de bens imóveis, por situação.	Erro! Indicador não definido.
Tabela 13: Bens móveis (equipamentos e material permanente) adquiridos pela Secretaria em 2019....	40
Tabela 14: Quantitativo de frota veicular em dezembro de 2019.	41
Tabela 12: Quantidade de processos abertos na Ouvidoria do SUS, por tipo.	Erro! Indicador não definido.

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Organograma da SEINF, de acordo com o artigo 3º do Decreto Nº 1836, de 16 de fevereiro de 2017	4
--	---

1. APRESENTAÇÃO

O **Relatório de Gestão** apresenta informações sobre o desempenho da **Secretaria da Infraestrutura** do Município de Sobral, tanto na perspectiva do que está posto em sua programação e execução orçamentária, quanto do seu planejamento estratégico, durante o ano de **2019**.

O propósito principal do Relatório de Gestão está na apresentação do resultado alcançado pela SEINF baseado na definição de diretrizes e normas relativas ao modelo institucional.

É importante destacar que este documento tem como objetivo tornar transparente as ações realizadas em cada Secretaria pertencente à Prefeitura Municipal de Sobral e a estrutura do relatório expressa informações que apoiarão a gestão, bem como servirão como uma orientação para eventuais redirecionamentos que futuramente se tornem necessários.

Este relatório está estruturado da seguinte forma:

- A sessão “2. A SEINF apresenta a estrutura e a contextualização da criação do órgão, suas competências institucionais, estrutura organizacional e organograma;
- Na sessão “3. Recursos humanos” são discriminados os quantitativos dos quadros de pessoal existentes no órgão;
- A sessão “4. Estratégias de Ação” aborda os aspectos estratégicos adotados pela Secretaria, bem como seu planejamento e ações adotadas pela unidade com o intuito de sanar e solucionar eventuais dificuldades, demonstrando os resultados de sua atuação.
- A sessão “5. Resultados da atuação”, apresenta a síntese da execução orçamentária e financeira, incluindo os demonstrativos do fluxo financeiro, os dados quantitativos e de transferências de convênios (federais, estaduais e municipais), possibilitando assim encontrar um parâmetro de valores para os exercícios futuros. Apresenta ainda um resumo sobre as licitações, sobre o controle do patrimônio e sobre a frota sob responsabilidade do órgão; e,

2. A SEINF

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria da infraestrutura-SEINF, foi instituída pelo Decreto Nº 2211 de 09 de maio de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional, a distribuição e a denominação dos cargos em comissão da SEINF, considerando a reforma administrativa promovida pelo Poder Executivo Municipal, encabeçada pela Lei nº 1607, de 02 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a organização e a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, sendo reformulada pela Lei nº 1.634 de 20 de junho de 2017.

SEINF tem por finalidade, no âmbito municipal, formular, aprovar, gerir, normatizar e fiscalizar a execução de programas, projetos e sistemas relativos à execução de projetos completos de obras e serviços de engenharia de infraestrutura urbana, bem como orientar e gerir a execução de programas e projetos para a construção, manutenção e reforma de edifícios e equipamentos públicos, demandadas pelos órgãos da

Administração Pública Municipal, além de gerir produção própria de asfalto e executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação. Etc.

2.2. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL

De acordo com a Lei nº 1607, de 02 de fevereiro de 2017 e o Decreto que a regulamenta número 2211, de 09 de maio de 2019, dispõe sobre a organização e a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, compete à Secretaria da segurança e Cidadania:

Art. 26-A. A Secretaria de Infraestrutura – SEINF tem por finalidade, no âmbito municipal, formular, aprovar, gerir, normatizar e fiscalizar a execução de programas, projetos e sistemas relativos à execução de projetos completos de obras e serviços de engenharia de infraestrutura urbana, bem como orientar e gerir a execução de programas e projetos para a construção, manutenção e reforma de edifícios e equipamentos públicos, demandadas pelos órgãos da Administração Pública Municipal, além de gerir produção própria de asfalto e executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação, competindo-lhe:

I - Planejar, elaborar, compatibilizar, coordenar, monitorar e aprovar projetos de infraestrutura e equipamentos públicos;

II - Planejar, coordenar, disciplinar, orientar, fiscalizar e executar obras de infraestrutura, urbanização e equipamentos públicos;

III - planejar, compatibilizar, aprovar e autorizar a execução de obras públicas ou privadas nas vias e logradouros;

IV - Planejar, coordenar, disciplinar, orientar, fiscalizar e controlar as intervenções no sistema de drenagem, saneamento básico, sistemas viários e recuperações estruturais do Município;

V - Gerir a produção própria de asfalto através da Usina de Asfalto de Sobral;

VI - Coordenar a relação institucional com órgãos e entidades dos demais entes federados para a execução de obras públicas;

VII - realizar, através de comissão própria a ser criada, perícias e avaliações em bens de interesse público;

VIII - articular-se com organizações governamentais ou não governamentais para a obtenção de suporte técnico e financeiro visando à implantação de planos, programas e projetos relativos à infraestrutura;

IX - Desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

2.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Em conformidade o art. 01 da Lei nº 1607, de 02 de fevereiro de 2017, e o Decreto que a regulamenta número 2211, de 09 de maio de 2019, a estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria da Infra-estrutura é a seguinte:

- I. Direção Superior
 - 1. Secretário.
- II. Assessoramento
 - 1. Assessoria Técnica;
 - 2. Assessoria de Comunicação.
- III. Execução Programática
 - 1. Coordenadoria de Planejamento e Orçamento;
 - 1.1. Célula de Projetos e Orçamento;
 - 1.2. Célula de Acompanhamento Social
 - 2. Coordenadoria de Edificações;
 - 2.1. Célula de Fiscalização de Edificações;
 - 2.2. Célula de Manutenção de Edificações;
 - 3. Coordenadoria de Vias
 - 3.1. Célula da Usina de Asfalto;
 - 3.2. Célula de Fiscalização de Obras Viárias;
 - 4. Coordenadoria de Saneamento
 - 4.1. Célula de Fiscalização
- IV. Execução Instrumental
 - 1. Coordenadoria Jurídica
 - 1.1. Célula de Gestão de Contratos.
 - 2. Coordenadoria de Administrativo-financeiro;
 - 2.1. Célula de Gestão de Convênios.

2.4. ORGANOGRAMA




Figura 1: Organograma da SEINF, de acordo com o artigo 1º do Decreto Nº 2211, de 09 de maio de 2019

2.5. PRINCIPAIS CLIENTES E USUÁRIOS

A Secretaria da Infraestrutura quando atuante no desenvolvimento da infraestrutura e o principal investimento do Município quando se trata de despesas de capital, pois o mesmo é responsável pelo enriquecimento do município através de construção de edificações para uso da população e crescimento e desenvolvimento da sua infraestrutura.

2.6. PRINCIPAIS INSTALAÇÕES E LOCALIDADES

Tabela 1: Principais instalações e localidades

Unidade	Endereço
Prefeitura Municipal de Sobral	Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro, Sobral-CE, 62011-060
Usina de Asfalto	Estrada Sobral/ Jordão

3. RECURSOS HUMANOS

A SEINF finalizou o ano de 2019 com o seguinte quadro de pessoal:

Tabela 2: Quantidade de pessoas, por tipo de natureza do cargo.

NATUREZA	CARGOS OCUPADOS
Efetivos*	12
Operário – 8horas*	01
Motorista – 8 horas	03
Serventes – 8 horas	01
Aux. De Serviços diversos	01
Agente administrativo – 8 horas	02
Aux. Serviços Gerais - 8 Horas	01
Assistente Social	0
Analista de Infraestrutura-Arquitetura Urb.	03
Analista de Urb. e Meio Ambiente	0
Programador	0

NATUREZA	CARGOS OCUPADOS
Comissionados	30
Secretário	01
Coordenador (Direção de Nível Superior 2)	05
Gerentes (Direção de Nível Superior 3)	07
Assessoria Técnica I	15
Assessoria Técnica II	02
Comissionado Cedido	00
Assessoria Técnica I	0
Licença gestante	0
Assessoria Técnica I	0
Efetivos / Comissionados	04
Gerentes (Direção de Nível Superior 3)	01
Fiscal De Urbanismo E Meio Ambiente Classe I	01
Programador	01
Assistente Social	01
Temporário	01
Tecnólogo em saneamento Ambiental	01
Estagiário	0
Total Geral	47

Fonte: Coordenadoria de Recursos Humanos - 2018

Dados gerados em: 30/12/2019

RESUMO GERAL	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Efetivos	12
Efetivos / Comissionados	4
Cedidos	0
Comissionados	30
Servidor Temporário	01
Estagiário	00
Total	47

Fonte: Coordenadoria de Recursos Humanos - 2018
Dados gerados em: 30/12/2019

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Pedreiro	31
Mecânicos	2
Eletricista	2
Encarregado de Turma	5
Supervisor de Serviço (30 dias)	25
Rasteleiro (30D)	15
Técnico de Construção	1
Ferreiro	1
Laboratorista (30 DIAS)	2
Operador de Motoniveladora	2
Operador de mesacabadora	2
Operador de vibroacabadoura	2
Operador de Retro (30 DIAS)	1
Operador de Trator(30DIAS)	1
Operador de Pá Mecânica(30DIAS)	2

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Motorista de 1 a 9 lugares(30 dias)	4
Motorista de 12 a 18(30 Dia)	8
Motorista Acima de 18T(30D)	8
Motorista de 11T (30D)	2
Servente	29
Pintor	3
Total	148

4. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

4.1. CONTEXTO

A Secretaria de Infraestrutura-SEINF durante o ano de 2019, teve a preocupação de tomar medidas preventivas para que não houvesse agravamento nenhum nos serviços pelos quais é de sua responsabilidade.

A título de exemplo, a Secretaria providenciou, em relação às obras, dentre outras medidas, a continuidade do sistema eletrônico que funciona 24 horas e dá absoluta transparência para todos os passos das obras públicas do Município de Sobral. É um marco na história das obras do Município.

4.2. OBJETIVOS E METAS PARA 2019

A Secretaria da Infraestrutura-SEINF, estipulou como algumas de suas metas para 2019 o progresso com o sistema (SIGSEINF) considerando, sobretudo o suporte na dificuldade dos contratados pelo Município na utilização de sistemas inovadores tal qual é o SIGSEINF.

Dentre as atividades planejadas pela secretaria, a serem executados no período de 2018 a 2019 tem-se o seguinte:

- Não deixar obras em status de paralisadas;
- Seguir cronogramas físico-financeiros;
- Analises minuciosas de orçamento;
- Execução de orçamento;
- Realização de Projetos e suas execuções;
- Entregar o máximo de obras fiscalizadas;
- Realização de pavimentação asfáltica;
- Execução de serviços de manutenção de vias;
- Atender 95% dos serviços solicitados pela população através do portal da Ouvidoria

4.3. INICIATIVAS PLANEJADAS E REALIZADAS EM 2019 PELA SECRETARIA

As principais atividades da Secretaria quando atuante no desenvolvimento da infraestrutura e o principal investimento do Município quando se trata de despesas de capital, pois o mesmo é responsável pelo enriquecimento do município através de construção de edificações para uso da população e crescimento e desenvolvimento da sua infraestrutura.

As Obras Públicas realizadas e fiscalizadas pela SEINF proporcionam melhorias na qualidade de vida da população sobralense, pois ela consiste no melhor investimento do município em:

- Saneamento básico com ampliação e implantação de redes de esgoto na sede e distritos de Sobral;
- Obras de drenagem de águas pluviais;
- Pavimentação em pedra tosca nos distritos e sede do Município;
- Pavimentação de passeios na sede do Município;
- Pavimentação asfáltica em avenidas e ruas da cidade através da sua Usina de Asfalto;
- Pontes e passagens molhadas em logradouros;
- Abertura de estradas vicinais;
- Ampliação da infraestrutura hídrica;

- Construção de alamedas;
- Construção de Espaços Jardins;
- Construção de Espaços Movimento;
- Construção de Espaços Infância;
- Construção de Parque;
- Requalificações de área
- Construção e Requalificação de Praças
- Requalificação de Passeios.

4.3.1.1. EDIFICAÇÕES

A Secretaria de Infraestrutura-SEINF durante o ano de 2019, teve a preocupação de tomar medidas preventivas para que não houvesse agravamento nenhum nos serviços pelos quais é de sua responsabilidade cuidar.

Contudo a SEINF juntamente com outros órgãos desta municipalidade concluiu cerca de 136 obras das quais atua como órgão fiscalizador e executor. Segue abaixo detalhamentos.

OBRAS CONCLUÍDAS 2019- ATUANDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR

 PLANILHA DE RELAÇÃO DE OBRAS CONCLUÍDAS EM 2019										STATUS: CONCLUÍDAS	
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DATA: 02/09/19											APTAS PARA INAUGURAÇÃO
ITEM	LOCAL	TIPO	CONTRATANTE	CONTRATADA	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	VALOR TOTAL DE ADITIVOS	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	STATUS	% EXECUÇÃO	INAUGURADA
1	SEDE	OBRA	SME	M.C PARENTE PREMOLDADOS LTDA	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL ORGULHO TROPICAL - NOVA CAIÇARA - TERRENOS NOVOS	R\$ 7,364,881.22	R\$ 844,187.78	R\$ 8,209,069.00	CONCLUÍDO	100.00%	1/21/2019
2	BONFIM	OBRA	SME	R.R PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	ESCOLA 6 SALAS TEMPO INTEGRAL DISTRITO BONFIM	R\$ 3,869,628.54	R\$ 638,078.95	R\$ 4,507,707.49	CONCLUÍDO	100.00%	1/29/2019
3	RAFAEL ARRUDA	OBRA	SECJEL	MILENIUM CONSTRUÇÕES E IMPREENDIMENTOS LTDA	COBERTA DA QUADRA E REFORMA DO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA	R\$ 304,962.60	R\$ 0.00	R\$ 304,962.60	CONCLUÍDO	100.00%	1/30/2019
7	SALGADO DOS MACHADO	OBRA	SECJEL	E & J CONSTRUÇÕES LTDA	QUADRA COBERTA SALGADO DOS MACHADOS	R\$ 494,346.00	R\$ 0.00	R\$ 494,346.00	CONCLUÍDO	100.00%	5/24/2019
10	SEDE	OBRA	SEUMA	I.P. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – ME	REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU DO ECLIPSE	R\$ 962,546.40	R\$ 0.00	R\$ 962,546.40	CONCLUÍDO	100.00%	5/29/2019
11	SEDE	OBRA	SME	E & J CONSTRUÇÕES LTDA	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA QUADRA DA ESCOLA RAUL MONTE	R\$ 183,075.52	R\$ 0.00	R\$ 183,075.52	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO

17	JAIBARAS	OBRA	SME	DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	REFORMA DA CRECHE ZULI ALBUQUERUE	R\$ 112,096.10	R\$ 50,155.43	R\$ 162,251.53	CONCLUÍDO	100.00%	7/25/2019
18	PATOS	OBRA	SECJEL	E & J CONSTRUÇÕES LTDA	QUADRA COBERTA DISTRITO DE PATOS	R\$ 494,346.71	R\$ 68,740.28	R\$ 563,086.99	CONCLUÍDO	100.00%	7/26/2019
19	RAFAEL ARRUDA	OBRA	SME	SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA	CONSTRUÇÃO ESCOLA 6 SALAS - REFAEL ARRUDA	R\$ 4,009,333.09	R\$ 705,487.37	R\$ 4,714,820.46	CONCLUÍDO	100.00%	7/30/2019
20	SEDE	OBRA	SMS	R.R PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 03 EQUIPES - CONJUNTO CAIÇARA - SOBRAL/CE	R\$ 1,290,779.34	R\$ 181,910.15	R\$ 1,472,689.49	CONCLUÍDO	100.00%	7/31/2019
27	SEDE	OBRA	SECJEL	NOVA TERRA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO NOVO RECANTO.	R\$402,123.74	-R\$ 2,853.89	R\$ 399,269.85	CONCLUÍDO	100.00%	9/26/2019
31	SEDE	OBRA	SEUMA	TECNOCON TECNOLOGIA EN CONSTRUÇÕES LTDA	CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO CORAÇÃO DE JESUS - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.	R\$3,242,404.40	-R\$ 151,102.78	R\$ 3,091,301.62	CONCLUÍDO	11/10/2019	NÃO
32	TAPERUABA	OBRA	SMS	SANTO EXPEDITO	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE TAPERUABA	R\$547,991.69	R\$ 0.00	R\$ 547,991.69	CONCLUÍDO	11/28/2019	NÃO
34	CARACARÁ	OBRA	STDE	J.R COMERCIO CONSTRUÇÕES LTDA	ABRIGO DESSALINIZADOR	R\$ 34,542.75	R\$ 0.00	R\$ 34,542.75	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
35	SEDE	OBRA	STDE	GLOBAL GRAFICA	SINALIZAÇÃO TURISTICA	R\$ 258,500.00	-R\$ 86,212.00	R\$ 172,288.00	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
36	SEDE	OBRA	STDE	MC PARENTE PREMOLDADO	GALPÃO FEIRA LIVRE - NOVA CAIÇARA	R\$ 274,235.26	R\$ 70,951.33	R\$ 345,186.59	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
62	CARACARÁ	OBRA	STDE	SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA	ABATEDOURO DE AVES	R\$ 105,277.19	R\$ 18,942.57	R\$ 124,219.76	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
74	SEDE	OBRA	SMS	DIOTEC COMERCIO E MAN. IND. E	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES MEDICINAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA PORTE II	R\$ 266,116.21	R\$ 0.00	R\$ 266,116.21	CONCLUÍDO	100.00%	7/4/2019
75	SEDE	OBRA	SMS	MILENIUM CONSTRUÇÕES E IMPREENDIMENTOS LTDA	EXECUÇÃO DE OBRA COMPLEMENTAR A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL	R\$ 180,741.63	R\$ 26,754.63	R\$ 207,496.26	CONCLUÍDO	100.00%	7/4/2019
76	SEDE	OBRA/PREGÃO	SMS	SM CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	INSTALAÇÕES E/OU SUBSTITUIÇÃO DE GRADIS E PORTÕES NOS EQUIPAMENTOS URBANOS E PRÉDIOS PÚBLICOS	R\$ 96,713.46	R\$ 0.00	R\$ 96,713.46	CONCLUÍDO	100.00%	7/4/2019
77	SEDE	OBRA	SMS	E & J CONSTRUÇÕES LTDA	CONCLUSÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, PORTE II BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES	R\$ 866,727.06	R\$ 215,185.56	R\$ 1,081,912.62	CONCLUÍDO	100.00%	7/4/2019
80	SEDE	OBRA	STDE	IDEATECH	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS(FORNECIMENTO E MONTAGEM) COM O OBJETIVO DE SINALIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS DE SOBRAL - LOTE02	R\$ 169,999.62	R\$ 0.00	R\$ 169,999.62	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
81	SEDE	OBRA	STDE	GLOBAL	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS(FORNECIMENTO E MONTAGEM) COM O OBJETIVO DE SINALIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS DE SOBRAL - LOTE01	R\$ 16,999.71	R\$ 0.00	R\$ 16,999.71	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
83	CARACARÁ	OBRA	SECJEL	NOVA TERRA	REFORMA DO MINI ESTÁDIO DO DISTRITO DE CARACARÁ	R\$ 210,515.92	-R\$ 161,190.74	R\$49,325.18	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO

88	APRAZÍVEL	OBRA	SMS	NOVA TERRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO APOIO AO CSF DE APRAZÍVEL, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS	R\$82,252.42	R\$ 23,561.68	R\$ 105,814.10	CONCLUÍDO	100.00%	12/5/2019
89	SEDE	OBRA	SECJEL	E & J CONSTRUÇÕES LTDA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO NA VILA OLÍMPICA DE SOBRAL.	R\$ 470,282.77	R\$ 0.00	R\$ 470,282.77	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
TOTAL						R\$ 26,311,419.35	R\$ 2,442,596.32	R\$ 28,754,015.67			

RESUMO POR LOCAL			
LOCAL	QUANT.	VALOR R\$	%
SEDE	15.00	R\$ 17,144,947.12	59.63%
CARACARÁ	3.00	R\$ 208,087.69	0.72%
CAIOCA	0.00	R\$ 0.00	0.00%
RAFAEL ARRUDA	2.00	R\$ 5,019,783.06	17.46%
OURO BRANCO	0.00	R\$ 0.00	0.00%
ARACATIAÇU	0.00	R\$ 0.00	0.00%
JAIBARAS	1.00	R\$ 162,251.53	0.56%
BONFIM	1.00	R\$ 4,507,707.49	15.68%
PATRIARCA	0.00	R\$ 0.00	0.00%
SÃO JOSÉ DO TORTO	0.00	R\$ 0.00	0.00%
APRAZÍVEL	1.00	R\$ 105,814.10	0.37%
PEDRA DE FOGO	0.00	R\$ 0.00	0.00%
SERRA DO ROSÁRIO	0.00	R\$ 0.00	0.00%
PATOS	1.00	R\$ 563,086.99	1.96%
SALGADO DOS MACHADO	1.00	R\$ 494,346.00	1.72%
VASSOURAS	0.00	R\$ 0.00	0.00%
TAPERUABA	1.00	R\$ 547,991.69	1.91%
TOTAL	26.00	R\$ 28,754,015.67	100.00%

RESUMO POR SECRETARIA			
LOCAL	QUANT.	VALOR R\$	%
SME	5.00	R\$ 17,776,924.00	61.82%
SMS	7.00	R\$ 3,778,733.83	13.14%
SECOMP	0.00	R\$ 0.00	0.00%
SEINF	0.00	R\$ 0.00	0.00%
SECJEL	6.00	R\$ 2,281,273.39	7.93%
STDE	6.00	R\$ 863,236.43	3.00%
SEUMA	2.00	R\$ 4,053,848.02	14.10%
TOTAL	26.00	28,754,015.67	100.00%

OBRAS CONCLUÍDAS- ATUANDO COMO ORGÃO EXECUTOR

 PREFEITURA DE SOBRAL PLANILHA DE RELAÇÃO DE OBRAS CONCLUÍDAS EM 2019										STATUS:	CONCLUÍDAS
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: DATA: 02/09/19											APTAS PARA INAUGURAÇÃO
ITEM	LOCAL	TIPO	CONTRATANTE	CONTRATADA	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	VALOR TOTAL DE ADITIVOS	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	STATUS	% EXECUÇÃO	INAUGURADA
4	APRAZÍVEL	OBRA	SECOMP	VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO APRAZÍVEL	R\$ 219,856.26	-R\$ 5,421.09	R\$ 214,435.17	CONCLUÍDO	100.00%	2/5/2019
5	PATOS	OBRA	SECOMP	FRANCISCO ROMENIK PARENTE	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJES, DISTRITO DE PATOS, EM SOBRAL/CE	R\$ 85,850.83	R\$ 0.00	R\$ 85,850.83	CONCLUÍDO	100.00%	2/15/2019
6	CARACARÁ	OBRA	SECOMP	MILENIUM CONSTRUÇÕES E IMPRENDIMENTOS LTDA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SABONETE	R\$ 77,906.83	R\$ 0.00	R\$ 77,906.83	CONCLUÍDO	100.00%	2/27/2019
8	SEDE	OBRA	SEINF	CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED PERTENCENTES A DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CEARÁ. (2ª ETAPA)	R\$ 2,111,922.10	R\$ 0.00	R\$ 2,111,922.10	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
9	SEDE	OBRA	SEINF	ELEVADORES UNIÃO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01(UM) ELEVADOR PARA PASSAGEIROS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	R\$ 145,990.00	R\$ 0.00	R\$ 145,990.00	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
12	SEDE	OBRA	SECOMP	CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI-ME	REQUALIFICAÇÃO DE VIAS NO ENTORNO DO PARQUE PAJEU	R\$ 672,972.31	R\$ 0.00	R\$ 672,972.31	CONCLUÍDO	11/10/2019	NÃO
13	SEDE	OBRA	SECOMP	R.R PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VÔLEI DO PARQUE PAJEU	R\$ 1,514,762.60	R\$ 0.00	R\$ 1,514,762.60	CONCLUÍDO	11/10/2019	NÃO
14	SEDE	OBRA	SECOMP	R.R PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO MOURA VIEIRA	R\$ 219,121.74	R\$ 0.00	R\$ 219,121.74	CONCLUÍDO	11/10/2019	NÃO
15	SEDE	OBRA	SECOMP	NOVA TERRA	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PAULINO ROCHA, LOCALIZADA NA RUA BELO HORIZONTE, ALTO DA BRASÍLIA, EM SOBRAL	R\$ 76,088.33	R\$ 0.00	R\$ 76,088.33	CONCLUÍDO	100.00%	7/18/2019
16	SERRA DO ROSÁRIO	OBRA	SEINF	VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SANTANA	R\$ 58,062.65	R\$ 2,532.00	R\$ 60,594.65	CONCLUÍDO	100.00%	7/24/2019
21	SEDE	OBRA	SEINF	CONSTRUTORA NOVA TERRA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTRE AS RUAS MARIA ISABEL DE FREITAS COM A RUA JOSÉ MARIA AGUIAR, BAIRRO PADRE PALHANO	R\$ 66,704.83	R\$ 0.00	R\$ 66,704.83	CONCLUÍDO	100.00%	8/1/2019
22	SEDE	OBRA	SECOMP	R.R PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADA NA RUA DONA MARIA MOTÃO, BAIRRO: SUMARÉ	R\$ 456,795.19	R\$ 0.00	R\$ 456,795.19	CONCLUÍDO	100.00%	8/2/2019
23	SEDE	MANUTENÇÃO	SECOMP	R.R PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENIVA E CORRETIVA DA PRAÇA DA RUA DA MOEDA	R\$ 43,660.64	R\$ 0.00	R\$ 43,660.64	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
24	SEDE	MANUTENÇÃO	SECOMP	R.R PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENIVA E CORRETIVA DA PRAÇA DA IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	R\$ 56,158.43	R\$ 0.00	R\$ 56,158.43	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
25	SEDE	OBRA	SECOMP	MILENIUM CONSTRUÇÕES E IMPRENDIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DOS CONJUNTOS VILA RECANTO 01 E 02 - SOBRAL/CE	R\$ 875,700.00	R\$ 0.00	R\$ 875,700.00	CONCLUÍDO	100.00%	9/26/2019
26	VASSOURAS	OBRA	SEINF	CONSTRUTORA NOVA TERRA	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE VASSOURAS, DISTRITO DE TAPERUABA, EM SOBRAL/CE	R\$ 106,712.13	-R\$ 2,853.89	R\$ 103,858.24	CONCLUÍDO	100.00%	8/9/2019

28	SEDE	OBRA	SEINF	MC PARENTE PREMOLDADO	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DA BACIA DA CAPELA MAE RAINHA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	R\$1,296,107.41	-R\$ 84,311.54	R\$ 1,211,795.87	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
29	SEDE	OBRA	SEINF	R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS MOVIMENTOS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL (LOTE 02) - ESPAÇO MOVIMENTO 01 - BAIRRO JOSÉ EUCLIDES	R\$115,358.06	R\$ 0.00	R\$ 115,358.06	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
30	SEDE	OBRA	SEINF	R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS MOVIMENTOS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL (LOTE 01) - ESPAÇO MOVIMENTO 01 E ESPAÇO MOVIMENTO 02 - BAIRRO VILA UNIÃO	R\$263,151.97	R\$ 0.00	R\$ 263,151.97	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
33	SEDE	MANUTENÇÃO	SECOMP	R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA PRÓXIMO A ESTAÇÃO DO VLT DA COHAB II	R\$ 36,496.95	R\$ 0.00	R\$ 36,496.95	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
37	JAIBARAS	OBRA	SECOMP	V & M CONSTRUÇÕES	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NA RUA DAS FLORES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL	R\$ 18,631.89	-R\$ 136.88	R\$ 18,495.01	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
38	JAIBARAS	OBRA	SECOMP	SPATE	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO JAIBARAS	R\$ 217,203.91	R\$ 13,566.88	R\$ 230,770.79	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
39	PATRIARCA	OBRA	SECOMP	R N CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS E SERVIÇOS LTDA	PERFURAÇÃO DE POÇOS/ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALEGRE	R\$ 42,022.15	R\$ 0.00	R\$ 42,022.15	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
40	ARACATIAÇU	OBRA	SECOMP	J R CONSTRUÇÕES LTDA	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - OLHO D'ÁGUA DO PAJÉ	R\$ 45,999.78	R\$ 0.00	R\$ 45,999.78	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
41	PATRIARCA	OBRA	SECOMP	J R CONSTRUÇÕES LTDA	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FAZENDA DA MUTUCA	R\$ 28,545.57	R\$ 0.00	R\$ 28,545.57	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
42	CARACARÁ	OBRA	SECOMP	J R CONSTRUÇÕES LTDA	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE CAMPO GRANDE - CARACARÁ	R\$ 139,604.42	R\$ 0.00	R\$ 139,604.42	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
43	ARACATIAÇU	OBRA	SECOMP	J R CONSTRUÇÕES LTDA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE OITICA EM ARACATIAÇU	R\$ 120,384.85	R\$ 0.00	R\$ 120,384.85	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
44	SEDE	OBRA	SECOMP	V & M CONSTRUÇÕES	REVITALIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAU	R\$ 357,104.65	R\$ 158,236.99	R\$ 515,341.64	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
45	SEDE	OBRA	SECOMP	MILENIUM CONSTRUÇÕES E IMPREENDIMENTOS LTDA	CONSTRUÇÕES DE PAVIMENTAÇÕES E PASSEIOS PT-0316170-42	R\$ 343,082.74	R\$ 17,382.84	R\$ 360,465.58	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
46	SEDE	OBRA	SECOMP	I.P. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – ME	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NA ÁREA DA ETE - CENTRO E PEDRINHAS	R\$ 91,299.26	R\$ 11,393.45	R\$ 102,692.71	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
47	SEDE	OBRA	SECOMP	DEC ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	SERVIÇOS DE PINTURA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DAS PASSARELAS METÁLICAS DAS PONTES QUE CRUZAM O RIO OITICA	R\$ 35,363.05	R\$ 0.00	R\$ 35,363.05	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
48	SEDE	OBRA	SECOMP	DEC ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DO PONTILHÃO, SITUADO NO DISTRITO DE PEDRA BRANCA	R\$ 19,730.80	R\$ 0.00	R\$ 19,730.80	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO

49	SEDE	OBRA	SECOMP	MILENIUM CONSTRUÇÕES E IMPREENDIMENTOS LTDA	PINTURA DOS PILARES E DAS COBERTAS DO BECO DO COTOVELO	R\$ 33,687.39	R\$ 15,099.68	R\$ 48,787.07	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
50	SEDE	OBRA	SECOMP	MÓDULUS EMPREENDIMENTOS	EXECUÇÃO DA PINTURA DOS BANCOS E LIXEIRAS DO PASSEIO PÚBLICO DO CENTRO HISTÓRICO	R\$ 11,045.90	R\$ 0.00	R\$ 11,045.90	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
51	SEDE	OBRA	SECOMP	I.P. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – ME	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL	R\$ 258,640.56	-R\$ 42,825.32	R\$ 215,815.24	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
52	SEDE	MANUTENÇÃO	SECOMP	R.R PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO DE ARRIMO ALTURA DA IGREJA DAS DORES	R\$ 27,251.77		R\$ 27,251.77	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
53	SERRA DO ROSÁRIO	AQUISIÇÃO	SECOMP	VCONCEPT	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA - PÇA. SÃO FCO. JORDÃO	R\$ 222,110.70		R\$ 222,110.70	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
54	SEDE	OBRA	SECOMP	R.R PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA DO MONTE	R\$ 26,552.27		R\$ 26,552.27	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
55	SEDE	MANUTENÇÃO	SECOMP	R.R PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BANCOS E PASSARELAS DO PARQUE DA CIDADE	R\$ 31,257.84		R\$ 31,257.84	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
56	SEDE	MANUTENÇÃO	SECOMP	R.R PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO PATROCÍNIO(PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE)	R\$ 23,285.30		R\$ 23,285.30	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
57	SEDE	MANUTENÇÃO	SECOMP	R.R PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MURO EXISTENTE E PAVIMENTAÇÃO MARGEM ESQUERDA	R\$ 33,942.76		R\$ 33,942.76	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
58	JAIBARAS	MANUTENÇÃO	SECOMP	R.R PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS NO DISTRITO DE JAIBARAS, MUNICÍPIO DE SOBRAL	R\$ 22,584.27		R\$ 22,584.27	CONCLUÍDO	87.45%	NÃO
59	SEDE	OBRA	SECOMP	TECNOCON TECNOLOGIA EN CONSTRUÇÕES LTDA	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CENTRO E PEDRINHAS PT Nº 0222721-01	R\$ 11,259,204.05	-R\$ 4,410.06	R\$ 11,254,793.99	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
60	SEDE	OBRA	SECOMP	MC PARENTE PREMOLDADO	IMPLANTACAO DE REDE DE MICRODRENAGEM NO MUNICIPIO DE SOBRAL CE (DRENAGEM CANAL MUCAMBINHO)	R\$ 3,072,207.96	R\$ 139,472.97	R\$ 3,211,680.93	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
61	SEDE	OBRA	SECOMP	CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS DECORATIVAS DE LED PARA A ILUMINAÇÃO DA CICLOVIA DO PARQUE DA CIDADE	R\$ 464,779.64	R\$ 55,563.42	R\$ 520,343.06	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
63	SEDE	MANUTENÇÃO	SECOMP	R.R PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO FRANCISCO	R\$ 10,617.16		R\$ 10,617.16	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
64	SEDE	MANUTENÇÃO	SECOMP	R.R PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO PATROCÍNIO - 2ª ETAPA	R\$ 37,372.80		R\$ 37,372.80	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
65	SEDE	MANUTENÇÃO	SECOMP	X NORTE	MANUTENÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RUA DA PAZ COM BR 222	R\$ 61,599.17	R\$ 0.00	R\$ 61,599.17	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO

66	SEDE	MANUTENÇÃO	SECOMP	PAVVI SERVIÇOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ESTÁDIO DO JUNCO	R\$ 37,125.25		R\$ 37,125.25	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
67	SERRADO ROSÁRIO	MANUTENÇÃO	SECOMP	PAVVI SERVIÇOS	MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MINI-ESTÁDIO DO JORDÃO	R\$ 14,753.38		R\$ 14,753.38	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
68	SEDE	MANUTENÇÃO	SECOMP	R.R PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA RUA 08 COM AV. B - SINHA SABÓIA	R\$ 3,047.42		R\$ 3,047.42	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
69	SEDE	MANUTENÇÃO	SECOMP	X NORTE	CONSTRUÇÃO DE MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA TUBIA, BAIRRO SUMARÉ	R\$ 38,228.97	R\$ 0.00	R\$ 38,228.97	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
70	SEDE	MANUTENÇÃO	SECOMP	X NORTE	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO	R\$ 5,866.87	R\$ 0.00	R\$ 5,866.87	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
71	SEDE	PROJETO	SECOMP	SANEBRAS	ELABORACAO DE PROJETO PARA AMPLIACAO SES SOBRAL LIGACOES INTRADOMICILIARES LIGA PREDIAIS REDE COLETORA ELEVATORIAS E ETE	R\$ 359,223.54	R\$ 84,881.46	R\$ 444,105.00	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
72	SERRA DO ROSÁRIO	OBRA	SECOMP	V & M CONSTRUÇÕES	REFORMA DA CAPELA E CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO NO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE JORDÃO	R\$ 24,887.61	R\$ 0.00	R\$ 24,887.61	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
73	SERRA DO ROSÁRIO	OBRA	SECOMP	M.C PARENTE PREMOLDADOS LTDA	CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA DO CAMPO 01	R\$ 33,455.40	-R\$ 4,852.42	R\$ 28,602.98	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
78	SEDE	OBRA	SECOMP	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA	CONSTRUÇÃO DA BASE DE 02(DUAS) ETA'S MODULADAS 15L/(CADA) - AMPLIAÇÃO DA ETA SUMARÉ IV NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	R\$ 107,971.77	-R\$ 1,771.62	R\$ 106,200.15	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
79	SEDE	OBRA	SEINF	BVINFRAS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02(DUAS) ESTAÇÕES DE TRATAMENTO D'ÁGUA -ETA'S MODULADAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE	R\$ 479,500.00	R\$ 0.00	R\$ 479,500.00	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
82	PEDRA DE FOGO	OBRA	SEINF	FRANCISCO ROMENIK PARENTE	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA	R\$ 34,551.86	R\$ 0.00	R\$ 34,551.86	CONCLUÍDO	10/9/2019	NÃO
84	SEDE	OBRA	SEINF	TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA DO ALTO DO CRISTO	R\$ 2,460,253.96	-R\$ 10,194.05	R\$ 2,450,059.91	CONCLUÍDO	100.00%	12/26/2019
85	SEDE	OBRA	SEINF	PADRÃO CONSTRUTORA	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA OCÁCIO ALCÂNTARA,S/N, NO BAIRRO DOM JOSÉ, EM SOBRAL/CE	R\$ 197,048.59	-R\$ 23,860.35	R\$ 173,188.24	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
86	ARACATIAÇU	OBRA	SEINF	NOVA TERRA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE FLORES	R\$48,681.38	R\$ 0.00	R\$ 173,188.24	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
87	ARACATIAÇU	OBRA	SEINF	NOVA TERRA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO JOAQUIM	R\$38,711.27	R\$ 0.00	R\$ 173,188.24	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
90	SERRA DO ROSÁRIO	OBRA	SEINF	VILAMAR & MACHADO SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA	R\$ 78,485.17	R\$ 0.00	R\$ 78,485.17	CONCLUÍDO	100.00%	12/11/2019

91	ARACATIAÇU	OBRA	SEINF	FRANCISCO ROMENIK PARENTE	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA MATRIZ DO DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE	R\$ 274,766.91	R\$ 25,348.24	R\$ 300,115.15	CONCLUÍDO	100.00%	12/6/2019
92	SEDE	OBRA	SEINF	SALINAS	CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DA MARGEM ESQUERDA, SITUADA NA AV.FERNANDES TÁVORA	R\$ 1,922,021.59	R\$ 0.00	R\$ 1,922,021.59	CONCLUÍDO	100.00%	12/19/2019
93	SEDE	OBRA	SEINF	R.R PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DA IGREJA DA SAÚDE	R\$187,423.65	R\$ 5,086.63	R\$ 192,510.28	CONCLUÍDO	100.00%	12/20/2019
94	ARACATIAÇU	OBRA	SEINF	IRMÃOS PIMENTA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAGOA DA CRUZ	R\$ 53,343.67	R\$ 0.00	R\$ 53,343.67	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
95	SERRA DO ROSÁRIO	OBRA	SEINF	IRMÃOS PIMENTA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO	R\$ 91,771.86	R\$ 0.00	R\$ 91,771.86	CONCLUÍDO	100.00%	NÃO
96	ARACATIAÇU	OBRA	SEINF	PETRUS	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM ARENINHA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO	R\$ 409,000.00	R\$ 79,380.76	R\$ 488,380.76	CONCLUÍDO	100.00%	1/14/2020
97	PATOS	OBRA	SEINF	ALLAN ARAÚJO DE AGUIAR	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE PATOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE	R\$ 88,534.64	R\$ 0.00	R\$ 88,534.64	CONCLUÍDO	100.00%	1/17/2020
TOTAL						R\$ 32,543,146.63	R\$ 427,308.10	R\$ 33,229,438.56			

RESUMO POR LOCAL			
LOCAL	QUANT.	VALOR R\$	%
SEDE	45.00	R\$ 30,266,471.74	91.08%
CARACARÁ	2.00	R\$ 217,511.25	0.65%
CAIOCA	0.00	R\$ 0.00	0.00%
RAFAEL ARRUDA	0.00	R\$ 0.00	0.00%
OURO BRANCO	0.00	R\$ 0.00	0.00%
ARACATIAÇU	6.00	R\$ 866,219.93	2.61%
JAIBARAS	3.00	R\$ 271,850.07	0.82%
BONFIM	0.00	R\$ 0.00	0.00%
PATRIARCA	2.00	R\$ 70,567.72	0.21%
SÃO JOSÉ DO TORTO	0.00	R\$ 0.00	0.00%
APRAZÍVEL	1.00	R\$ 214,435.17	0.65%
PEDRA DE FOGO	1.00	R\$ 34,551.86	0.10%
SERRA DO ROSÁRIO	6.00	R\$ 429,434.49	1.29%

 PLANILHA DE RELAÇÃO DE OBRAS CONCLUÍDAS EM 2019										STATUS: CONCLUÍDAS	
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO					DATA: 02/09/19						APTAS PARA INAUGURAÇÃO
ITEM	LOCAL	TIPO	CONTRATANTE	CONTRATADA	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	VALOR TOTAL DE ADITIVOS	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	STATUS	% EXECUÇÃO	INAUGURADA
					PATOS	1.00	R\$ 85,850.83	0.26%			
					SALGADO DOS MACHADO	0.00	R\$ 0.00	0.00%			
					VASSOURAS	1.00	R\$ 103,858.24	0.31%			
					TAPERUABA	0.00	R\$ 0.00	0.00%			
					TOTAL	68.00	R\$ 32,560,751.30	97.99%			

RESUMO POR SECRETARIA			
LOCAL	QUANT.	VALOR R\$	%
SME	0.00	R\$ 0.00	0.00%
SMS	0.00	R\$ 0.00	0.00%
SECOMP	49.00	R\$ 22,451,223.23	67.56%
SEINF	19.00	R\$ 10,109,528.07	30.42%
SECJEL	0.00	R\$ 0.00	0.00%
STDE	0.00	R\$ 0.00	0.00%
SEUMA	0.00	R\$ 0.00	0.00%
TOTAL	68.00	32,560,751.30	97.99%

OBRAS EM STATUS DE EXECUÇÃO 2019/2020

			CONTRATADA	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	VALOR TOTAL DE ADITIVOS	MEIO DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	STATUS	% EXECUÇÃO	DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO	PRazo FINAL DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÃO	TIPO	FINANC.	RISCAL
1	BARACHO	SECJEL	SALINAS	QUADRA COBERTA DISTRITO DE BARACHO	R\$ 455,757.89	R\$ 0.00	R\$336,311.11	R\$455,757.89	EM EXECUÇÃO	73.79%	7/10/2018	3/7/2019	1 - ATÉ O DIA 20/11/2019	QUADRA	ESTADO	NONATO
2	JAIBARAS	SECJEL	MÓDULUS EMPREENDIMENTOS	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL - DISTRITO DE JAIBARAS - SOBRAL/CE	R\$ 249,604.14	R\$ 56,150.38	R\$ 250,380.84	R\$305,754.52	CONCLUÍDA	81.89%	11/2/2017	2/25/2019	1 - CONCLUSÃO ATÉ O DIA 30/11/2019; 2 - ACONAR O SESEP PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	CAMPO	FEDERAL	GOIANA
3	SEDE	SECJEL	FORTEKS	CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE	R\$ 2,788,477.53	R\$ 0.00	R\$634,705.26	R\$2,788,477.53	EM EXECUÇÃO	22.76%	5/21/2018	5/21/2019	1 - REPLANILHAMENTO PARA A CEF	GINÁSIO	FEDERAL	LUÇAS TEOTÔNIO
4	BONFIM	SECJEL	EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE BONFIM	R\$ 230,303.96	R\$ 0.00	R\$75,421.32	R\$230,303.96	PARALISADA	32.73%	7/6/2018	3/2/2019		CAMPO	FEDERAL	STENIO
5	BOQUEIRÃO	SECJEL	EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO	R\$ 230,303.96	R\$ 0.00	R\$ 16,381.99	R\$230,303.96	PARALISADA	7.11%	7/5/2018	3/2/2019		CAMPO	FEDERAL	STENIO
6	SEDE	SECJEL	X NORTE	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE BICICROSS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	R\$ 420,290.65	R\$ 84,512.34	R\$ 481,459.06	R\$504,802.99	CONCLUÍDA	95.38%	7/24/2018	1910/2019		BICICROSS	TESOURO	CLÉVO

	PREFEITURA DE SOBRAL		R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	REFORMA DAS PISCINAS DA VILA OLÍMPICA	R\$ 628,516.38	R\$ 71,958.17	R\$ 333,144.73	R\$700,474.55	EM EXECUÇÃO	47.56%	5/2/2019	8/30/2019		PISCINA	TESOURO	LUCAS DANIEL
8	SEDE	SEDHAS	SANTO EMPÉDITO	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE 42(QUARENTA E DOIS) IMÓVEIS PARA O BAIRRO JOSÉ EUCLIDES	R\$ 1,058,259.80	R\$ 0.00	R\$307,508.11	R\$1,058,259.80	PARALISADA	29.06%	12/3/2018	12/3/2019	1 - FALTA APRESENTAÇÃO A CEF A REPROGRAMAÇÃO	CASAS	FEDERAL	NONATO
9	SEDE	SEDHAS	JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES ERRELI EPP	CONSTRUÇÃO DE 58(CINQUENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NO BAIRRO COHAB II	R\$ 1,949,631.83	R\$ 76,962.91	R\$621,766.05	R\$2,026,594.74	EM EXECUÇÃO	30.68%	7/15/2019	3/11/2020		CASAS	TESOURO	NONATO
10	SEDE	SEDHAS	R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE CENTRO DIA PARA IDOSO, NO BAIRRO SUMARE	R\$ 672,971.04	R\$ 109,469.13	R\$86,439.64	R\$782,440.17	EM EXECUÇÃO	11.05%	7/11/2019	7/10/2020		PREDIO	TESOURO	NONATO
11	SEDE	SEINF	LOMACON	REESTRUTURAÇÃO DE PASSEIOS E CALÇADAS NOS BAIRROS TAMARINDO, COHAB III E SANTA CASA PT- 0386276-63	R\$ 1,183,556.99	R\$ 0.00	R\$ 800,760.55	R\$1,183,556.99	CONCLUÍDA	67.66%			1 - CONCLUINDO ATÉ NOVEMBRO/2019	CALÇADA	FEDERAL	STENIO
12	TAPERUABA	SEINF	M.C. PARENTE PREMOLDAOS LTDA	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE TAPERUABA	R\$ 9,950,208.87	R\$ 0.00	R\$852,018.49	R\$9,950,208.87	RESCINDIDO	8.56%	7/10/2018	4/6/2019		SANEAMENTO	FEDERAL	LUCAS DANIEL
13	SEDE	SEINF	R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEU	R\$ 676,175.65	R\$ 118,467.55	R\$538,420.11	R\$794,643.20	EM EXECUÇÃO	67.76%	6/27/2018	2/22/2019		JARDIM	TESOURO	CLÉVIO
14	SEDE	SEINF	J.P. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	GAUPÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LOCALIZADOS NO BAIRRO SUMARE	R\$ 159,369.05	R\$ 0.00	R\$70,981.70	R\$159,369.05	PARALISADA	44.54%	7/4/2018	5/27/2019	1 - CONCLUSÃO EM 30/11/2019	PREDIO	FEDERAL	LUCAS TEOTÔNIO
15	SEDE	SEINF	R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	CONSTRUÇÃO DE 13 (TREZE) ESPAÇOS JARDINS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - LOTE 03	R\$ 225,813.07	R\$ 0.00	R\$200,529.19	R\$225,813.07	EM EXECUÇÃO	88.80%	7/25/2018	9/6/2018		PRAÇA	ESTADO	LUCAS TEOTÔNIO
16	SEDE	SEINF	AJ ARAÇÃO SILVA - EPP	CONSTRUÇÃO DE 13 (TREZE) ESPAÇOS JARDINS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - LOTE 02	R\$ 72,160.02	R\$ 0.00	R\$39,705.93	R\$72,160.02	EM EXECUÇÃO	55.02%	7/25/2018	9/6/2018		PRAÇA	ESTADO	YAN
17	SEDE	SEINF	AJ ARAÇÃO SILVA - EPP	CONSTRUÇÃO DE 13 (TREZE) ESPAÇOS JARDINS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - LOTE 01	R\$ 96,922.80	R\$ 0.00	R\$72,947.20	R\$96,922.80	EM EXECUÇÃO	75.26%	7/25/2018	9/6/2018		PRAÇA	ESTADO	YAN
18	SEDE	SEINF	R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	CONSTRUÇÃO DE 12 (DOZE) ALAMEDAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL (LOTE 02)	R\$ 144,122.13	R\$ 0.00	R\$65,068.82	R\$144,122.13	EM EXECUÇÃO	45.15%	7/25/2018	9/6/2018		PRAÇA	ESTADO	LUCAS TEOTÔNIO
19	SEDE	SEINF	AJ ARAÇÃO SILVA - EPP	CONSTRUÇÃO DE 12 (DOZE) ALAMEDAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL (LOTE 01)	R\$ 159,681.78	R\$ 0.00	R\$122,384.63	R\$159,681.78	EM EXECUÇÃO	76.64%	7/25/2018	1/0/1900		PRAÇA	ESTADO	YAN
20	SEDE	SEINF	AJ ARAÇÃO SILVA - EPP	REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS DOS BAIRROS DR. JOSÉ EUCLIDES, VILA UNIÃO, CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO, COHAB II, TODOS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - LOTE 04 (REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS DO BAIRRO JERÔNIMO DE MENEZES PRADO)	R\$ 163,411.75	R\$ 0.00	R\$96,802.03	R\$163,411.75	EM EXECUÇÃO	59.24%	7/25/2018	3/22/2019		CALÇADA	ESTADO	YAN
21	SEDE	SEINF	AJ ARAÇÃO SILVA - EPP	REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS DOS BAIRROS DR. JOSÉ EUCLIDES, VILA UNIÃO, CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO, COHAB II, TODOS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - LOTE 05 (REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS DO BAIRRO COHAB II)	R\$ 291,359.37	R\$ 0.00	R\$206,614.77	R\$291,359.37	EM EXECUÇÃO	70.91%	7/25/2018	11/22/2018		CALÇADA	ESTADO	YAN
22	SEDE	SEINF	PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA	REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS DOS BAIRROS DR. JOSÉ EUCLIDES, VILA UNIÃO, CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO, COHAB II, TODOS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - LOTE 01 (REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS DO BAIRRO DR JOSÉ EUCLIDES)	R\$ 1,310,508.28	R\$ 0.00	R\$332,954.77	R\$1,310,508.28	EM EXECUÇÃO	25.41%	7/27/2018	3/24/2019		CALÇADA	ESTADO	STENIO
23	SEDE	SEINF	PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA	REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS DOS BAIRROS DR. JOSÉ EUCLIDES, VILA UNIÃO, CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO, COHAB II, TODOS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - LOTE 02 (REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS DO BAIRRO VILA UNIÃO)	R\$ 528,782.20	R\$ 0.00	R\$321,537.75	R\$528,782.20	EM EXECUÇÃO	60.81%	7/27/2018	3/24/2019		CALÇADA	ESTADO	STENIO
24	SEDE	SEINF	PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA	REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS DOS BAIRROS DR. JOSÉ EUCLIDES, VILA UNIÃO, CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES, JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO, COHAB II, TODOS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - LOTE 03 (REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS DO BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES)	R\$ 568,875.86	R\$ 0.00	R\$477,545.32	R\$568,875.86	EM EXECUÇÃO	83.95%	7/27/2018	3/24/2019		CALÇADA	ESTADO	STENIO
25	SEDE	SEINF	PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA	REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY	R\$ 4,249,638.09	R\$ 0.00	R\$2,893,760.97	R\$4,249,638.09	EM EXECUÇÃO	68.09%	8/23/2018	4/20/2019	1 - DRENAGEM PRÓXIMO AO CORPO DE BOMBEIROS	INFRAESTRUTURA	ESTADO	LUCAS DANIEL

26	SEDE	SEINF	SALINAS	URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA, BAIRRO PEDRINHAS	R\$ 3,197,826.52	R\$ 272,261.43	R\$2,051,022.24	R\$3,470,087.95	EM EXECUÇÃO	59.11%	8/7/2018	6/8/2019	1 - SOLICITADO O PAGAMENTO DE R\$ 120.000,00, FALTA SOLICITAR INSUFICIENCIA DE ORÇAMENTO R\$ R\$ 279.181,36	PARQUE	ESTADO	YAN
27	SEDE	SEINF	SALINAS	URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHA SABÓIA	R\$ 3,167,581.87	R\$ 407,370.63	R\$2,973,004.38	R\$3,574,952.50	EM EXECUÇÃO	83.16%	8/7/2018	5/4/2019	1 - FALTA PAGAR R\$ 207.178,89 PARTE DA 11ª MEDIÇÃO, R\$ 80.115,74(12ª MEDIÇÃO) E R\$ 115.995,95(13ª MEDIÇÃO)	PARQUE	ESTADO	YAN
28	SEDE	SEINF	SALINAS	URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DA ESTAÇÃO	R\$ 5,293,691.72	R\$ 0.00	R\$1,839,611.49	R\$5,293,691.72	EM EXECUÇÃO	34.75%	8/28/2018	4/25/2019	1 - FALTA PAGAR A 13ª MEDIÇÃO(R\$ 50.183,72)	PARQUE	ESTADO	YAN
29	SEDE	SEINF	PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA	REQUALIFICAÇÃO DA LAGOA DA FAZENDA	R\$ 6,747,790.09	R\$ 0.00	R\$2,987,959.59	R\$6,747,790.09	EM EXECUÇÃO	44.28%	8/13/2018	4/10/2019	1 - FALTA PAGAR A 13ª MEDIÇÃO(R\$ 387.022,67)	PARQUE	ESTADO	LUCAS DANIEL
30	SEDE	SEINF	R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	CONSTRUÇÃO DE 6(SEIS) ESPAÇOS INFÂNCIAS NO MUNICÍPIO EM SOBRAL - LOTE 02	R\$ 197,466.96	R\$ 0.00	R\$75,766.62	R\$197,466.96	EM EXECUÇÃO	38.37%	11/7/2018	2/5/2019	1 - CONCLUÍDO - LEONNY(REVITALIZAR)	PRAÇA	ESTADO	CLÉVIO
31	SEDE	SEINF	R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	CONSTRUÇÃO DE 6(SEIS) ESPAÇOS INFÂNCIAS NO MUNICÍPIO EM SOBRAL - LOTE 01	R\$ 149,433.40	R\$ 0.00	R\$114,550.87	R\$149,433.40	EM EXECUÇÃO	76.66%	11/7/2018	2/5/2019	1 - CHECAR ENEL FALTA EXECUTAR 01	PRAÇA	ESTADO	CLÉVIO
32	SEDE	SEINF	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA	AMPLIACAO DA ETA DOM EXPEDITO	R\$ 2,508,994.24	-R\$ 199,032.29	R\$939,911.49	R\$2,309,961.95	EM EXECUÇÃO	40.69%	12/25/2018	12/20/2019		ABASTECIMENTO	FEDERAL	GOIANA
33	SERRA DO ROSÁRIO	SEINF	E & J CONSTRUÇÕES LTDA	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA ADUTORA DO DISTRITO DE JORDÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL	R\$ 7,793,193.04	R\$ 525,350.71	R\$2,026,149.93	R\$8,318,543.75	EM EXECUÇÃO	35.18%	2/4/2019	1/30/2020		ADUTORA	CAF	CLÉVIO
34	SEDE	SEINF	SANTA BEATRIZ	REQUALIFICAÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA JUNTO AO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, EM SOBRAL/CE	R\$ 1,157,040.65	R\$ 0.00	R\$367,784.13	R\$1,157,040.65	EM EXECUÇÃO	31.79%	2/22/2019	6/22/2019	1 - CONFIRMAR SE O PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO FOI EFETIVADA	PREDIO	ESTADO	NONATO

35	SEDE	SEINF	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE(CHE) DE SOBRAL	R\$ 1.112.560,49	R\$ 0.00	R\$1.107.214,17	R\$1.112.560,49	CONCLUÍDA	99.52%	2/13/2019	6/13/2019	1 - FALTA PAGAR R\$ 83.337,98(7ª MEDIÇÃO);	ARENINHA	CAF	CLÉVIO
36	SEDE	SEINF	MONTI CARMELO	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS(RECAPEAMENTO ASFÁLTICO)	R\$ 1.922.021,59	R\$ 0.00	R\$1.722.305,64	R\$1.922.021,59	PARALISADA	89.61%	5/29/2019	8/27/2019		INFRAESTRUTURA	FEDERAL	LUCAS TEOTÔNIO
37	PEDRA DE FOGO	SEINF	MT CONTRUÇÕES E CIA LTDA	REFORMA DA QUADRA DO DISTRITO DE PEDRA DE FOGO	R\$ 469,997,33	R\$ 0.00	R\$181,462,43	R\$469,997,33	EM EXECUÇÃO	38.61%	7/24/2019	1/20/2020		QUADRA	TESOURO	LUCAS DANIEL
38	SEDE	SEINF	AJ ARAGÃO SILVA - EPP	IRRIGAÇÃO DO PARQUE PAIEÚ	R\$ 296,100,49	R\$ 0.00	R\$2,901,19	R\$296,100,49	PARALISADA	0.98%	7/19/2019	9/17/2019		IRRIGAÇÃO	TESOURO	RAUL
39	SEDE	SEINF	R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	SISTEMA DE FILTRAGEM DOS PARQUES DA CIDADE E PAIEÚ	R\$ 1.324,941,46	R\$ 0.00	R\$618,477,93	R\$1.324,941,46	EM EXECUÇÃO	46.68%	8/8/2019	10/7/2019	1 - PAGO EM 27/09/2019	JARDIM	TESOURO	CLÉVIO
40	SEDE	SEINF	IRMÃOS PIMENTA	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA JOSÉ SABOIA NETO, NO BAIRRO DOM JOSÉ, EM SOBRAL/CE	R\$ 164,306,65	R\$ 0.00	R\$41,213,33	R\$164,306,65	EM EXECUÇÃO	25.08%	8/13/2019	11/11/2019		PRAÇA	TESOURO	STENIO
41	SEDE	SEINF	CONSTRUINOVA	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DA ETA DOM EXPEDITO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL	R\$ 2,963,693,30	R\$ 0.00	R\$214,256,70	R\$2,963,693,30	EM EXECUÇÃO	7.23%	5/13/2019	5/7/2020		ADUTORIA	FEDERAL	GOIANA
42	PATRIARCA	SEINF	R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	CONSTRUÇÃO DE CAMPINHO NO DISTRITO DE PATRIARCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	R\$ 224,737,26	R\$ 0.00	R\$91,604,80	R\$224,737,26	CONCLUÍDA	40.76%	10/3/2019	1/1/2020		PRAÇA	CAF	LUCAS TEOTÔNIO
43	SEDE	SEINF	NOVA TERRA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO GERARDO CRISTINO DE MENEZES(PRAÇA RUTH CRISTINO)	R\$ 159,874,52	R\$ 0.00	R\$0,00	R\$159,874,52	PARALISADA	0.00%	10/10/2019	2/7/2020	1 - NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE UMA REDE ESGOTO	PRAÇA	TESOURO	LUCAS DANIEL
44	SEDE	SEINF	SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA	EXECUÇÃO DA SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHA SABOIA	R\$ 3,717,929,68	R\$ 0.00	R\$0,00	R\$3,717,929,68	EM EXECUÇÃO	0.00%	11/5/2019	7/2/2020		PARQUE	FEDERAL	LUCAS DANIEL
45	SEDE	SESEC	SANTO EXPEDITO	REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DE TRANSITO - CMT, SITUADO A RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, Nº 1035, BAIRRO CONHAB I	R\$ 318,622,50	R\$ 0.00	R\$180,351,00	R\$318,622,50	EM EXECUÇÃO	56.60%	7/26/2019	11/23/2019		PRÉDIO	TESOURO	LUCAS TEOTÔNIO
46	SEDE	SEUMA	MILENIUM CONSTRUÇÕES E IMPRENDIMENTOS LTDA	REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA DR. JOÃO CARLOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL	R\$ 88,171,12	R\$ 20,261,94	R\$ 79,157,24	R\$108,433,06	EM EXECUÇÃO	73.00%	8/27/2018	11/25/2018		PRAÇA	TESOURO	CARLOS
47	SEDE	SEUMA	SANTA BEATRIZ	REQUALIFICAÇÃO DE 25 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO - LOTE 01	R\$ 846,111,49	R\$ 0.00	R\$0,00	R\$846,111,49	EM EXECUÇÃO	0.00%	9/5/2019	12/4/2019		SANEAMENTO	CAF	GOIANA
48	SEDE	SEUMA		REQUALIFICAÇÃO DE 25 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO - LOTE 02	R\$ 833,855,75	R\$ 0.00	R\$23,320,88	R\$833,855,75	EM EXECUÇÃO	2.80%	9/5/2019	12/4/2019		SANEAMENTO	CAF	GOIANA
49	SEDE	SEUMA		REQUALIFICAÇÃO DE 25 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO - LOTE 03	R\$ 819,411,76	R\$ 0.00	R\$31,191,94	R\$819,411,76	EM EXECUÇÃO	3.81%	9/5/2019	12/4/2019		SANEAMENTO	CAF	GOIANA
50	SEDE	SEUMA		REQUALIFICAÇÃO DE 25 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO - LOTE 04	R\$ 719,635,49	R\$ 0.00	R\$815,16	R\$719,635,49	EM EXECUÇÃO	0.11%	9/5/2019	12/4/2019		SANEAMENTO	CAF	GOIANA
51	SEDE	SEUMA		REQUALIFICAÇÃO DE 25 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO - LOTE 05	R\$ 850,561,64	R\$ 0.00	R\$35,589,87	R\$850,561,64	EM EXECUÇÃO	4.18%	9/5/2019	12/4/2019		SANEAMENTO	CAF	GOIANA
52	SEDE	SEUMA	R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	REVITALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 2,532,513,69	R\$ 0.00	R\$0,00	R\$2,532,513,69	EM EXECUÇÃO	0.00%	11/29/2019	2/27/2020		SANEAMENTO	CAF	NONATO
53	SEDE	SEUMA	TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIROS CAMPO DOS VELHOS E PARQUE SILVANA	R\$ 32,963,870,12	R\$ 0.00	R\$0,00	R\$12,963,870,12	EM EXECUÇÃO	0.00%	11/29/2019	11/23/2020		SANEAMENTO	CAF	LUCAS TEOTÔNIO
54	SEDE	SEUMA	HYDROGEO	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DOM EXPEDITO	R\$ 2,905,185,71	R\$ 0.00	R\$0,00	R\$2,905,185,71	EM EXECUÇÃO	0.00%	11/29/2019	9/24/2020		SANEAMENTO	CAF	LUCAS DANIEL
55	SEDE	SEUMA	BRITÂNIA	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CONHAB II	R\$ 2,844,600,00	R\$ 0.00	R\$0,00	R\$2,844,600,00	EM EXECUÇÃO	0.00%	11/29/2019	7/26/2020		SANEAMENTO	CAF	CARLOS
56	SEDE	SEUMA	HYDROGEO	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA	R\$ 9,317,789,24	R\$ 0.00	R\$0,00	R\$9,317,789,24	EM EXECUÇÃO	0.00%	11/29/2019	11/23/2020		SANEAMENTO	CAF	LUCAS DANIEL

57	SEDE	SEUMA	ARN ENGENHARIA	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO ALTO DA EXPECTATIVA	R\$ 5,396,459.90	R\$ 0.00	R\$0.00	R\$5,396,459.90	EM EXECUÇÃO	0.00%	11/29/2019	9/24/2020		SANEAMENTO	CAF	NONATO
----	------	-------	----------------	---	------------------	----------	---------	-----------------	-------------	-------	------------	-----------	--	------------	-----	--------

			CONTRATADA	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	VALOR TOTAL DE ADITIVOS	MEDIDO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	STATUS	% EXECUÇÃO	DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO	PRazo FINAL DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÃO	TIPO	FINANC.	FISCAL
58	SEDE	SEUMA	GRK	RESTAURAÇÃO DO TEATRO APOLO	R\$ 245,870.77	R\$ 0.00	R\$0.00	R\$245,870.77	A INICIAR	0.00%	12/2/2019	3/31/2020		RESTAURO	IPHAN	RAUL
59	SEDE	SEUMA	MONTTE CARMELO	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MENINO DEUS	R\$ 102,108.57	R\$ 0.00	R\$0.00	R\$102,108.57	A INICIAR	0.00%	11/25/2019	3/24/2020		PRAÇA	IPHAN	RAUL
60	SEDE	SEUMA	SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA	RESTAURAÇÃO DO PALACETE CHAGAS BARRETO	R\$ 1,126,328.80	R\$ 0.00	R\$0.00	R\$1,126,328.80	A INICIAR	0.00%	12/2/2019	9/27/2020		RESTAURO	IPHAN	SIQUEIRA
61	SEDE	SEUMA	SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA	RESTAURAÇÃO DO ABRIGO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	R\$ 2,926,808.29	R\$ 0.00	R\$0.00	R\$2,926,808.29	A INICIAR	0.00%	12/2/2019	7/28/2020		RESTAURO	IPHAN	SIQUEIRA
62	PATRIARCA	SME	SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA	CONSTRUÇÃO ESCOLA 6 SALAS - PATRIARCA	R\$ 3,871,897.21	R\$ 595,830.76	R\$ 3,737,139.72	R\$4,467,727.97	EM EXECUÇÃO	86.66%		5/13/2018		ESCOLA	FNDE	LUCAS TEOTÔNIO
63	TAPERUABA	SME	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA	ESCOLA 12 SALAS TAPERUABA	R\$ 4,799,641.21	R\$ 1,143,617.46	R\$ 849,829.30	R\$5,943,258.67	EM EXECUÇÃO	14.30%		7/1/2018		ESCOLA	FNDE	LUCAS DANIEL
64	PATOS	SME	TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA	EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS, EM TEMPO INTEGRAL, PADRÃO SEDUC/CEARÁ, NO DISTRITO DE PATOS, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	R\$ 3,290,106.22	R\$ 333,875.43	R\$2,850,639.12	R\$3,623,981.65	EM EXECUÇÃO	78.66%		7/9/2019	1 - ADITIVO DE PRAZO	ESCOLA	FNDE	LUCAS TEOTÔNIO
65	SEDE	SME	SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA	CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO FNDE, TIPO I, NO COMPLEXO NOVA CAIÇARA 01	R\$ 2,013,224.28	R\$ 219,061.71	R\$1,082,379.75	R\$2,238,285.99	EM EXECUÇÃO	48.36%	9/21/2018	9/16/2019	1 - NOTIFICAR CONTRATADA EM 24/04/2019	CRECHE	FNDE	CLÉVIO
66	SEDE	SME	R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06(SES) SALAS, NO BAIRRO COHAB II, EM SOBRAL/CE	R\$ 1,386,074.33	R\$ 231,502.54	R\$1,209,110.06	R\$1,617,576.87	EM EXECUÇÃO	74.75%	9/21/2018	4/19/2019	1 - REPLANEJAMENTO	ESCOLA	FNDE	NONATO
67	SEDE	SME	E & J CONSTRUÇÕES LTDA	CONCLUSÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE APRAZÍVEL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	R\$ 2,070,525.74	R\$ 0.00	R\$850,714.01	R\$2,070,525.74	EM EXECUÇÃO	41.09%	9/4/2018	8/30/2019	1 - MONITORAR PARA APLICAÇÃO DE MULTA NA MEDIÇÃO DE MAIO/2019	ESCOLA	FNDE	LUCAS TEOTÔNIO
68	SALGADO DOS MACHADO	SME	E & J CONSTRUÇÕES LTDA	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6(SES) SALAS NO DISTRITO DE SALGADO DOS MACHADOS, EM SOBRAL/CE	R\$ 1,148,816.36	R\$ 0.00	R\$148,389.35	R\$ 1,148,816.36	EM EXECUÇÃO	12.92%	5/17/2019	11/13/2019	1 - PRAZO PARA INÍCIO 24/05/2018	ESCOLA	TESOURO	NONATO
69	SEDE	SME	SIGNUS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO FNDE, TIPO I, NO COMPLEXO NOVA CAIÇARA 02	R\$ 2,227,808.07	R\$ 0.00	R\$1,124,965.33	R\$2,227,808.07	EM EXECUÇÃO	50.50%	2/21/2019	2/16/2020		CRECHE	FNDE	NONATO
70	JAIBARAS	SME	R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	CONCLUSÃO DA ESCOLA 12 SALAS PADRÃO FNDE, DISTRITO DO JAIBARAS	R\$ 1,316,557.72	R\$ 290,584.60	R\$772,363.03	R\$1,607,142.32	EM EXECUÇÃO	48.06%	6/18/2019	12/15/2019	1 - COBRAR INÍCIO DO SERVIÇO	ESCOLA	FNDE	LUCAS TEOTÔNIO
71	SERRA DO ROSÁRIO	SME	FORTEKS	CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS, PADRÃO FNDE, DISTRITO DE JORDÃO	R\$ 1,661,932.59	R\$ 168,967.81	R\$154,774.33	R\$1,830,900.40	EM EXECUÇÃO	8.45%	7/2/2019	12/29/2019		ESCOLA	FNDE	NONATO
72	SEDE	SME	SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA	CONCLUSÃO DO CEI DA COLINA DA BOA VISTA	R\$ 1,525,544.39	R\$ 247,583.32	R\$430,125.71	R\$1,773,127.71	EM EXECUÇÃO	24.26%	7/1/2019	6/25/2020		CRECHE	FNDE	CLÉVIO
73	JAIBARAS	SMS	R.R. PORTELA CONTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE JAIBARAS	R\$ 607,997.43	R\$ 116,229.39	R\$661,248.23	R\$724,226.82	EM EXECUÇÃO	91.30%	12/5/2018	6/3/2019		POSTO	FEDERAL	RAUL

Secretaria da Ouvidoria, Gestão e Transparência - SEGET

74	SEDE	SMS	SIGNUS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLUAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE DE SABIÓIA - EPFVS	R\$ 2,304,088.52	R\$ 0.00	R\$1,411,368.06	R\$2,304,088.52	EM EXECUÇÃO	61.25%	1/21/2019	9/18/2019	1 - CONFIRMAR SE AS 21 E 34 MEDIÇÕES FORAM PAGAS; 2 - COBRAR A MEDIÇÃO DE ABRIL/2019. SALDO EM CC: R\$ 44.651,05. 3 - REPLANILHAMENTO	PRÉDIO	FEDERAL	NONATO
75	SEDE	STDE	L.P. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TURISMO	R\$ 345,807.97	R\$ 19,644.62	R\$269,081.84	R\$365,452.59	PARALISADA	73.63%	2/15/2018	5/11/2019	1 - PREPARA PARA RESCISÃO	PRÉDIO	TESOURO	CARLOS
TOTAL					R\$ 144,427,811.03	R\$ 4,910,630.54	R\$ 44,393,291.20	R\$ 149,338,441.57								
			CONTRATADA	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	VALOR TOTAL DE ADITIVOS	MEDIDO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	STATUS	% EXECUÇÃO	DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO	PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÃO	TIPO	FINANC.	FISCAL

RESUMO GERAL					
LOCAL	QUANT.	VALOR R\$	%	Nº OBJETOS	%
SEDE	60.00	R\$ 109,806,779.84	73.53%	110.00	88.00%
TAPERUABA	2.00	R\$ 15,893,467.54	10.64%	2.00	1.60%
RAFAEL ARRUDA	0.00	R\$ 0.00	0.00%	0.00	0.00%
BONFIM	1.00	R\$ 230,303.96	0.15%	1.00	0.80%
PATRIARCA	2.00	R\$ 4,692,465.23	3.14%	2.00	1.60%
JAIBARAS	3.00	R\$ 2,637,123.66	1.77%	3.00	2.40%
SERRA DO ROSÁRIO	2.00	R\$ 10,149,444.15	6.80%	2.00	1.60%
ARACATIAÇU	0.00	R\$ 0.00	0.00%	0.00	0.00%
SÃO JOSÉ DO TORTO	0.00	R\$ 0.00	0.00%	0.00	0.00%
PATOS	1.00	R\$ 3,623,981.65	2.43%	1.00	0.80%
BARACHO	1.00	R\$ 455,757.89	0.31%	1.00	0.80%
SALGADO DOS MACHADO	1.00	R\$ 1,148,816.36	0.77%	1.00	0.80%
CARACARÁ	0.00	R\$ 0.00	0.00%	0.00	0.00%
PEDRA DE FOGO	1.00	R\$ 469,997.33	0.31%	1.00	0.80%
BOQUEIRÃO	1.00	R\$ 230,303.96	0.15%	1.00	0.80%
APRAZÍVEL	0.00	R\$ 0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL	75.00	149,338,441.57	100.00%	125.00	100%
EM EXECUÇÃO	57.00	R\$127,234,018.06	76.00%	107.00	85.60%
PARALISADA	8.00	R\$4,421,685.96	10.67%	8.00	6.40%
RESCINDIDO	1.00	R\$9,950,208.87	1.33%	1.00	0.80%
A INICIAR	4.00	R\$4,401,116.43	5.33%	4.00	3.20%
CONCLUÍDA	5.00	R\$3,331,412.25	6.67%	5.00	4.00%
TOTAL	75.00	R\$ 149,338,441.57	100.00%	125.00	100.00%

RESUMO POR SECRETARIA				
LOCAL	QUANT.	VALOR R\$	%	Nº OBJETOS
SME	11.00	R\$ 28,549,151.75	19.12%	11.00
SMS	2.00	R\$ 3,028,315.34	2.03%	2.00
SEINF	34.00	R\$ 63,474,185.00	42.50%	64.00
SECJEL	7.00	R\$ 5,215,875.40	3.49%	7.00
STDE	1.00	R\$ 365,452.59	0.24%	1.00
SEUMA	16.00	R\$ 44,519,544.28	29.81%	36.00
SEHAS	3.00	R\$ 3,867,294.71	2.59%	3.00
SESEC	1.00	R\$ 318,622.50	0.21%	1.00
TOTAL	75.00	149,338,441.57	100.00%	125.00

4.3.1.2. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS/2019 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - CÉLULA DE ORÇAMENTOS E PROJETOS

PROJETO	DATA DE ABERTURA	ASSUNTO / OBSERVAÇÕES	LOCAL	ORÇAMENTO
ARENINHA DO RECANTO	5/7/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	RECANTO 1 - SEDE	CONCLUÍDO
ESCOLA DE ÁGUAS MORTAS - TAPERUABA	4/7/2019	PROJETO DE REFORMA	ÁGUAS MORTAS / TAPERUABA	-
PRAÇA ALTO DA ROLINHA	4/8/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	B. GERARDO CRISTINO - SEDE	CONCLUÍDO
ESCOLA DE PUBA	4/7/2019	PROJETO DE REFORMA	PUBA / TAPERUABA	-
PRAÇA ASSEMBLÉIA DE DEUS	4/7/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	MACAPÁ - TAPERUABA	CONCLUÍDO
PRAÇA DE ÁGUAS MORTAS	4/7/2019	PROJETO DE REFORMA	ÁGUAS MORTAS / TAPERUABA	CONCLUÍDO
PRAÇA DA IGREJA DE VALENTIM	5/15/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	VALENTIM / TAPERUABA	CONCLUÍDO
PRAÇA MATRIZ DE PATOS	6/10/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	PATOS	CONCLUÍDO
PRAÇA DO EMPREENDEDOR SINHA SABOIA	4/7/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	SINHA SABOIA SEDE	-
PRAÇA DA IGREJA DE JAIBARAS	5/30/2019	PROJETO ARQUITETÔNICO	JAIBARAS	-
PRAÇA DO RECREIO		PROJETO DE ARQUITETURA	RECREIO/ RAFAEL ARRUDA	CONCLUÍDO
PRAÇA DA IGREJA NO DESTERRO - BARACHO	9/19/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	DESTERRO BARACHO	-
QUADRA DO BOQUEIRÃO	6/27/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	BOQUEIRÃO	CONCLUÍDO
PRAÇA DO BOQUEIRÃO	6/27/2019	PROJETO ARQUITETÔNICO	BOQUEIRÃO	CONCLUÍDO
PRAÇA DA IGREJA CONTENTAS - JORDÃO	9/19/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	CONTENTAS JORDÃO	-

CRECHE DA PICADA	6/27/2019	PROJETO ARQUITETÔNICO	PICADA - CARACARÁ	CONCLUÍDO
ESCOLA DO BOQUEIRÃO	6/27/2019	PROJETO ARQUITETÔNICO	BOQUEIRÃO	-
PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO CARMO	6/27/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	TAPERUABA	-
PRAÇA DA IGREJA DO ALEGRE	7/9/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	ALEGRE - PATRIARCA	-
CASA DE ACOlhIMENTO - INSTITUTO TREVO	7/9/2019	PROJETO DE ARQUITETURA E REFORMA	B. CAMPO DOS VELHOS	-
PRAÇA DE PEDRA BRANCA	7/12/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	ASSENTAMENTO DE SOBRAL - PEDRA BRANCA	CONCLUÍDO
CSF - ARACATIAÇU	7/12/2019	PROJETO DE ARQUITETURA E REFORMA	ARACATIAÇU	CONCLUÍDO
CSF - BONFIM	7/12/2019	PROJETO DE ARQUITETURA E REFORMA	BONFIM	-
CSF - PEDRINHAS	7/12/2019	REVISÃO DE ORÇAMENTO	B. PEDRINHAS - SEDE	CONCLUÍDO
CSF - BILHEIRA	8/1/2019	PROJETO DE ARQUITETURA E REFORMA	BILHEIRA	-
PRAÇA DE CANUDOS	8/1/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	ASSENTAMENTO DE SOBRAL - CANUDOS	CONCLUÍDO
CANTEIROS R. ARTHUR DA SILVERA BORGES	8/19/2019	PROJ. DE IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS	R. ARTHUR DA SILVERA BORGES - DOM JOSÉ	CONCLUÍDO
PRAÇA PAU DO ARQUINHO	8/7/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	PAU DO ARQUINHO - APRAZÍVEL	CONCLUÍDO
CRECHE DE ARACATIAÇU	8/13/2019	PROJETO DE ARQUITETURA E REFORMA	ARACATIAÇU	-
PAV. E PRAÇA - SANTA TEREZINHA	8/15/2019	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E ARQUITETURA	R. SANTA TEREZINHA ARACATIAÇU	-
PRAÇA DO ENTORNO DA QUADRA DO RECANTO	8/8/2019	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E ARQUITETURA	RECANTO - SEDE	-
PRAÇA DE IPUEIRINHAS	8/16/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	IPUEIRINHAS - JAIBARAS	-
CONSTRUÇÃO DE NOVA PRAÇA NA LOCALIDADE DE VARJOTA DOS MACHADOS	8/20/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	VARJOTA DOS MACHADOS SALGADO DOS MACHADOS	-
LAYOUT DA PREFEITURA MUNICIPAL DESOBRAL	8/7/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	SEDE - CENTRO	CONCLUÍDO
PRAÇA DA BOA VISTA	8/23/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	BOA VISTA - TAPERUABA	-
PRAÇA DE ÁGUA BRANCA	9/4/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	JORDÃO - ÁGUA BRANCA	-

BIBLIOTECA MUNICIPAL	9/11/2019	PROJETO DE ARQUITETURA E REFORMA	CENTRO - SOBRAL	EM EXECUÇÃO
AV. TAB. IDELFONSO CAVALCANTE	9/12/2019	PROJETO DE ARQUITETURA E REFORMA	CENTRO - SOBRAL	-
ESCOLA DO CAIC	9/23/2019	PROJETO DE ARQUITETURA E REFORMA	ALTO DA EXPECTATIVA - SEDE	CONCLUÍDO
PRAÇA DE ÁGUA DOCE 01 E 02	9/26/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	ÁGUA DOCE - ARACATIAÇU	-
CAMPO DO APRAZÍVEL	10/15/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	ARACATIAÇU	-
DEFENSÓRIA PÚBLICA DO ESTADO	10/22/2019	PROJETO DE REFORMA	SEDE - CONJ. INDUSTRIAL	CONCLUÍDO
CRAS DE ARACATIAÇU	10/22/2019	PROJETO DE REFORMA	ARACATIAÇU	-
ALAMEDA GUARDA SOL	11/11/2019	PROJETO DE REFORMA	CENTRO - SEDE	-
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DA CAIOCA	11/11/2019	PROJETO DE REFORMA	CAIOCA	-
FACHADA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE	11/27/2019	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO	SEDE - RECANTO 01	-
PRAÇA DO BONFIM	11/27/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	BONFIM	-
PADRONIZAÇÃO DE FACHADAS DO CSF	12/16/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	TODA A CIDADE	-
PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS	12/16/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	SEDE	-
PISTA DE SKATE - JORDÃO	12/18/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	JORDÃO	-
PRAÇA DA GRUTINHA	12/24/2019	PROJETO DE ARQUITETURA	SEDE	-
CALÇADAS HERLÂNDIO DE PAIVA GOMES	12/25/2019	AS BUILT	SEDE	-
CEMITÉRIO DO JORDÃO	1/8/2020	PROJETO DE ARQUITETURA	JORDÃO	-
CAMPO DE FUTEBOL DO JORDÃO	1/8/2020	PROJETO DE ARQUITETURA	JORDÃO	-
PRAÇA VILA DOS ANJOS	1/8/2020	PROJETO DE ARQUITETURA	BONFIM	-
QUADRA DO SUMARÉ	1/9/2020	PROJETO DE ARQUITETURA	SUMARÉ - SEDE	-
QUADRA ALTO DO CRISTO	1/9/2020	PROJETO DE ARQUITETURA	ALTO DO CRISTO - SEDE	-
PRAÇA CONTENDAS	1/10/2020	PROJETO DE ARQUITETURA	CONTENDAS JORDÃO	-

MANUTENÇÃO DE VIAS

Usina de Asfalto

Usina de Asfalto do Município de Sobral dispõe de um Equipamento de Tecnologia de Ponta, com capacidade de Produção de asfalto de 550 ton. /dia, sendo um dos equipamentos mais avançados do Estado do Ceará, a célula de usina de asfalto no ano de 2019, foi responsável por um serviço de recapeamento asfáltico que abrangeu avenidas e ruas de bairros e distritos de Sobral, dos quais segue um breve resumo de sua produção no ano de 2019.

- Produção própria de Asfalto durante o ano de 2019.

USINA DE ASFALTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

RESUMO DE ÁREAS PAVIMENTADAS 2019		
MÊS:	TOTAL ASFALTO CARREGADO (Ton)	TOTAL DE ÁREA ASFALTADA (m²)
JANEIRO	780,00	5.369,00
FEVEREIRO	502,64	2.933,00
MARÇO	474,62	TAPA BURACO
ABRIL	502,28	3.162,90
MAIO	1.274,06	8.465,97
JUNHO	1.161,61	5.219,50
JULHO	1.390,83	13.155,86
AGOSTO	1.909,40	20.208,00
SETEMBRO	1.436,72	15.510,22
OUTUBRO	608,40	5.791,50
NOVEMBRO	885,66	7.872,00
DEZEMBRO	427,09	4.180,10
TOTAL ANUAL =	11.353,31	91.867,99

Página 27 de 5

-ATUANDO COMO EXECUTOR E FISCALIZADOR

MEDIDAS DE RUAS PAVIMENTADAS			
MÊS/ANO	BAIRROS	TOTAL (M²)	SERVIÇO
ANO 2019	CENTRO	6.539,02	PAVIMENTAÇÃO
	DISTRITO DE BOMFIM	1.233,00	PAVIMENTAÇÃO
	DISTRITO DE APRAZÍVEL	1.761,00	PAVIMENTAÇÃO
	DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA	4.778,70	PAVIMENTAÇÃO
	RAFAEL ARRUDA A PEDRINHAS	3.260,80	PAVIMENTAÇÃO
	DISTRITO DE PATOS	2.297,00	PAVIMENTAÇÃO
	DISTRITO DE BOQUEIRÃO	370,00	PAVIMENTAÇÃO

RENATO PARENTE	245,20	PAVIMENTAÇÃO
RESIDENCIAL CAIÇARA	2.125,00	PAVIMENTAÇÃO
PARQUE SILVANA I	2.104,40	PAVIMENTAÇÃO
PARQUE SILVANA II	646,50	PAVIMENTAÇÃO
RESIDENCIAL MERUOCA	736,10	PAVIMENTAÇÃO
BOA VIZINHANÇA	1.415,87	PAVIMENTAÇÃO
SUMARÉ	1.259,90	PAVIMENTAÇÃO
SANTA CASA	473,70	PAVIMENTAÇÃO
DERBY CLUBE	767,40	PAVIMENTAÇÃO
CORAÇÃO DE JESUS	432,00	PAVIMENTAÇÃO
BETÂNIA	380,00	PAVIMENTAÇÃO
TAMARINDO	933,10	PAVIMENTAÇÃO
EXPECATIVA	206,00	PAVIMENTAÇÃO
ALTO DO CRISTO	4.627,50	PAVIMENTAÇÃO
DOMINGO OLÍMPIO	99,04	PAVIMENTAÇÃO
PADRE PALHANO	539,70	PAVIMENTAÇÃO
PADRE IBIAPINA	4.588,50	PAVIMENTAÇÃO
JUNCO	82,96	PAVIMENTAÇÃO
PEDRINHAS	2.642,98	PAVIMENTAÇÃO
DOM EXPEDITO	5.714,40	PAVIMENTAÇÃO
CICLOVIA PONTE NOVA	695,40	PAVIMENTAÇÃO
SANTO ANTÔNIO	1.673,30	PAVIMENTAÇÃO
CAMPOS DOS VELHOS	413,00	PAVIMENTAÇÃO
TERRENOS NOVOS	266,00	PAVIMENTAÇÃO
COHAB III	2.073,10	PAVIMENTAÇÃO
ACESSO	1.251,00	PAVIMENTAÇÃO
ACESSO CSF CAIÇARA	1.707,40	PAVIMENTAÇÃO
DIVERSAS AVENIDAS-FISCALIZAR	29.830,50	PAVIMENTAÇÃO
DIVERSAS AVENIDAS	5.540,00	PAVIMENTAÇÃO
TOTAL BAIRROS PAVIMENTADAS EM M²	93.709,47	PAVIMENTAÇÃO

QUANTITATIVO DE DEMANDAS RECEBIDAS_PORTAL OUVIDORIA

QUADRO GERAL

Segue abaixo as manifestações compartilhadas, via sistema da ouvidoria ref. ao mês de Dezembro/2019

Quantidade	Manifestação	Assunto	%Situação
------------	--------------	---------	-----------

02	SOLICITAÇÃO	01-Reparo buraco- Renato Parente 01 - Saneamento básico e asfalto- Alto Alegre	100% Concluída
02	ELOGIO	Pavimentação no Centro Pavimentação em torno do parque Pajeú	100% Concluída
17	RECLAMAÇÃO	01 – Demora na conclusão da parada das topics 03– Falta de reparo no asfalto 01 – Ausência de pavimentação no Dom José II 01 – Buracos no bairro Pedrinhas 01-Buraco na linha do VLT	80% Concluída
		05 – Ausência de asfalto 01-Tampa de esgoto quebrada 02-Boca de lobo obstruída 01-Buraco Rafael Arruda 01-Manutenção estrutura metálica do beco do cotovelo	

Dados retirados do sistema da Ouvidoria Geral da Prefeitura de Sobral.

5. RESULTADOS DA ATUAÇÃO

5.1. SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Página 29 de 5

5.1.1. Orçamento autorizado, por fonte

Para o ano de 2019, a SEINF teve o seu orçamento estabelecido pela LOA (Lei Orçamentaria Anual - Lei Nº 1801, de 06 de novembro de 2018). A tabela abaixo mostra os valores iniciais e as alterações ocorridas durante o exercício, classificada por fonte de recurso.

Legenda da tabela:

- **(A)** -> Orçamento inicial, em R\$;
- **(B)** -> Créditos adicionais/suplementares autorizados, em R\$;
- **(C)** -> Anulações, em R\$;
- **(D)** = **(A + B – C)** -> Orçamento final, em R\$;

- **(E) = (D / A)** -> Comparação (Orçamento final/ Orçamento inicial), em %.

Tabela 3: Orçamento autorizado, por fonte de recurso.

Fonte	(A) (R\$)	(B) (R\$)	(C) (R\$)	(D) (R\$)	(E) (%)	
1001000000 - Recursos Ordinários	0,00	21.971.111,09	2.248.212,73	19.166.298,36	16.202.423,64	84,54%
1510000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	7.584.352,02	68.700,00	7.713.702,02	4.543.103,07	58,90%
1520000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado	0,00	4.437.232,26	249.000,00	4.820.182,26	3.214.607,91	66,69%
1530000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	563.000,00	229.700,00	290.300,00	0,00	0,00%
1610000000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	150.000,00	100.000,00	900,00	0,00	0,00%
1620000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	1.211.839,83	1.207.800,00	4.039,83	0,00	0,00%
Total Geral	0,00	46.286.384,73	7.713.863,80	38.572.520,93	29.429.057,26	76,30%

Fonte: Sistema Gestor – 01/05/2019 a 31/12/2019

Dados gerados em: 07 de janeiro de 2020.

5.1.2. Despesas empenhadas, por natureza de despesa

A seguir são informados os valores totais de empenhos realizados no exercício de 2019, por Natureza de Despesa, comparados com o orçamento.

Legenda da tabela:

- **(A)** -> Orçamento inicial, em R\$;
- **(B)** -> Créditos adicionais/suplementares autorizados, em R\$;
- **(C)** -> Anulações, em R\$;
- **(D) = (A + B – C)** -> Orçamento final, em R\$;
- **(E)** -> Empenhos, em R\$;
- **(F) = (E / D)** -> Comparação (Empenhos / Orçamento final), em %.

Tabela 4: Despesas empenhadas, por natureza de despesa.

Natureza	(A) (R\$)	(B) (R\$)	(C) (R\$)	(D) (R\$)	(E) (R\$)	(F) (%)
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	120.000,00	5.281,00	114.719,00	65.997,12	57,53%
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.613.939,39	0,00	1.613.939,39	1.387.183,72	85,95%
31901300 - Obrigações Patronais - INSS	0,00	629.705,00	259.000,00	370.705,00	305.750,41	82,48%
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	39.555,80	0,00	39.555,80	37.803,32	95,57%
31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	22.886,42	0,00	22.886,42	22.886,37	100,00%
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.453,70	0,00	23.453,70	0,00	0,00%
33901400 - Diárias - Civil	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
33903000 - Material de Consumo	0,00	4.446.463,28	248.500,00	4.197.963,28	3.694.628,80	88,01%
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	5.250,00	4.900,00	350,00	0,00	0,00%
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	4.465.085,75	900,00	4.464.185,75	4.135.825,78	92,64%
33903500 - Serviços de Consultoria	0,00	5.250,00	4.900,00	350,00	0,00	0,00%
33903601 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física /aluguel de imóveis	0,00	2.250,00	1.800,00	450,00	0,00	0,00%
33903602 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/frete	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
33903603 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física/ Autônomo	0,00	40.250,00	38.800,00	1.450,00	0,00	0,00%
33903604 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Locação de Veículos	0,00	10.250,00	9.900,00	350,00	0,00	0,00%

Natureza	(A) (R\$)	(B) (R\$)	(C) (R\$)	(D) (R\$)	(E) (R\$)	(F) (%)
33903606 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários	0,00	3.280,40	0,00	3.280,40	2.745,73	83,70%
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	12.000,00	11.700,00	300,00	0,00	0,00%
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.522.075,55	1.573.000,00	3.949.075,55	3.500.042,76	88,63%
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00%
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	82.568,43	0,00	82.568,43	79.552,68	96,35%
33909300 - Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	900,00	100,00	0,00	0,00%
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
44903000 - Material de Consumo	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00	315.378,00	39,67%
44905100 - Obras e Instalações	0,00	19.853.199,70	1.997.931,73	17.855.267,97	13.549.503,66	75,89%
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.005.993,92	3.432.951,07	573.042,85	119.340,00	20,83%
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	33.957,39	4.000,00	29.957,39	22.885,88	76,39%
44909300 - Indenizações e Restituições	0,00	4.536.220,00	104.600,00	4.431.620,00	2.189.533,03	49,41%
Total Geral	0,00	46.286.384,73	7.713.863,80	38.572.520,93	29.429.057,26	76,30%

Fonte: Sistema Gestor – 01/05/2019 a 31/12/2019

Dados gerados em: 07 de janeiro de 2020

5.2. CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, TERMOS DE PARCERIA OU OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Durante o exercício financeiro de 2019, os convênios (federais e estaduais) em vigência com a SEINF, foram os seguintes:

5.2.1. Quantitativos

Tabela 5: Quantidades e valores dos convênios, ajustes, acordos, termos de parceria ou outros instrumentos congêneres.

Tipo / Objeto do convênio	Nº do convênio	Data de inicial da vigência	Data final da vigência	Valor do recurso (R\$)	Valor da contrapartida (R\$)	Valor total (R\$)
Convênios federais				<Soma>	<Soma>	<Soma>
Sistema de Esgotamento Sanitário	02227 21-01	set/0 7	dez/20	R\$10.465.00 0,00	R\$1.053.95 3,99	R\$11.518.9 53,99
Pavimentação em Pedra Tosca e Revestimento Asfáltico	03259 47-16	jul/1 0	04/2019	R\$789.800,0 0	R\$63.184,0 0	R\$852.984, 00
Urbanização de Ruas e Avenidas	03351 38-36	out/ 10	03/2020	R\$2.273.300 ,00	R\$383.786, 46	R\$2.657.08 6,46
Paviment. em Pedra Tosca, Revest. Asfáltico e Impl. de Calçadas	03477 30-63	dez/ 10	01/2020	R\$984.830,8 0	R\$198.470, 31	R\$1.183.30 1,11
Reest. de Passeios e Calçadas: Tamarindo, Cohab III e Sta. Casa	03662 76-63	dez/ 11	02/2020	R\$987.600,0 0	R\$201.838, 55	R\$1.189.43 8,55
ETA Dom Expedito	04066 07-26	mar/ 13	abr/20	R\$6.733.176 ,72	R\$0,00	R\$6.733.17 6,72
ETA Sumaré	04243 67-92	ago/ 14	jun/20	R\$11.542.11 1,86	R\$1.605.21 1,43	R\$13.147.3 23,29
Ampl. SES Pe. Ibiapina, Domingos Olímpio e Pedro M. Carneiro	04244 15-71	nov/ 14	dez/20	R\$20.648.00 0,28	R\$683.574, 20	R\$21.331.5 74,48
Impl. Sistema de Esg. Sanitário no Distrito de Tapuaba	04244 29-31	ago/ 14	dez/20	R\$10.002.50 0,00	R\$205.571, 73	R\$10.208.0 71,73
Drenagem da Capela da Mãe Rainha	10125 27-83	dez/ 13	fev/20	R\$1.086.500 ,00	R\$340.930, 03	R\$1.427.43 0,03
Galpão de Triagem de Materiais Recicláveis	10346 35-39	nov/ 16	out/20	R\$394.200,0 0	R\$33.982,5 7	R\$428.182, 57
Aquisição e Instalação de 02 ETAS Moduladas	10353 70-07	dez/ 16	dez/20	R\$566.286,0 0	R\$62.842,2 8	R\$629.128, 28
Construção de 03 Reservatórios Apoiados (RAP's)	10534 17-47	jun/1 8	jun/21	R\$1.869.731 ,80	R\$18.697,3 2	R\$1.888.42 9,12
Construção de Ponte	10588 27-95	set/1 8	set/22	R\$3.260.536 ,40	R\$106.463, 60	R\$3.367.00 0,00

Requalificação de áreas no entorno da lagoa da COSMAC	10386 28-27	out/ 17	out/21	R\$3.460.100 ,00	R\$438.607, 11	R\$3.898.707 ,11
---	----------------	------------	--------	---------------------	-------------------	---------------------

Total Geral				R\$75.063.67 3,86	R\$5.397.113 ,58	R\$80.460.78 7,44
--------------------	--	--	--	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

CONVÊNIOS ESTADUAIS

Tipo / Objeto do convênio	Nº do convênio	Data de inicial da vigência	Data final da vigência	Valor do recurso (R\$)	Valor da contrapartida (R\$)	Valor total (R\$)
---------------------------	----------------	-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------

Convênios federais				<Soma>	<Soma>	<Soma>
---------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Construção de 03 (três) Espaços Criativo (Movimento) no município de Sobral.	010/2 018	mai/ 18	dez/20	R\$802.021,5 8	R\$32.080,86	R\$834.102,4 4
--	--------------	------------	--------	-------------------	--------------	-------------------

Urbanização do Alto do Cristo	007/2 018	mai/ 18	dez/20	R\$2.945.572 ,47	R\$117.822,9 0	R\$3.063.395 ,37
-------------------------------	--------------	------------	--------	---------------------	-------------------	---------------------

Requalificação Urbana do Parque Lagoa da Fazenda	011/2 018	mai/ 18	set/20	R\$6.400.000 ,00	R\$2.872.702 ,66	R\$9.272.702 ,66
--	--------------	------------	--------	---------------------	---------------------	---------------------

Urbanização do Parque Sinhá Saboia	014/2 018	mai/ 18	jul/20	R\$3.500.000 ,00	R\$751.479,1 7	R\$4.251.479 ,17
------------------------------------	--------------	------------	--------	---------------------	-------------------	---------------------

Restauo do edifício da Estação Ferroviária e urbanização da praça da Estação no município de Sobral	021/2 018	abr/ 18	mai/20	R\$7.904.071 ,13	R\$1.193.616 ,64	R\$9.097.687 ,77
---	--------------	------------	--------	---------------------	---------------------	---------------------

Urbanização de 12 (doze) Alamedas no município de Sobral.	151/2 018	jul/1 8	jul/20	R\$695.932,4 8	R\$20.877,97	R\$716.810,4 5
---	--------------	------------	--------	-------------------	--------------	-------------------

Padronização de diversas calçadas no município de Sobral.	006/2 018	jul/1 8	jul/20	R\$4.139.191,8 6	R\$124.175,76	R\$4.263.367,6 2
---	--------------	------------	--------	---------------------	---------------	---------------------

Padronização de diversas calçadas no município de Sobral.	006/2 018	jul/1 8	jul/20	R\$4.139.191 ,86	R\$124.175,7 6	R\$4.263.367 ,62
---	--------------	------------	--------	---------------------	-------------------	---------------------

Construção de praças no Município de Sobral/CE	130/2 018	jul/1 8	dez/20	R\$3.454.539 ,90	R\$103.636,2 0	R\$3.558.176 ,10
--	--------------	------------	--------	---------------------	-------------------	---------------------

Urbanização do Boulevard do Arco (2ª etapa), No Município de Sobral. (Reforma da Urbanização da Av. Boulevard (Dr. Guarany)	099/2 018	jun/1 8	jun/20	R\$4.000.000 ,00	R\$1.930.219 ,89	R\$5.930.219 ,89
---	--------------	------------	--------	---------------------	---------------------	---------------------

Construção de 06 Espaços Criativos - Infância no Município de Sobral	013/2018	mai/18	jul/20	R\$455.598,11	R\$13.667,94	R\$469.266,05
Urbanização da Margem Esquerda do Rio Acaraú para Bairro Pedrinhas	016/2018	mai/18	jul/20	R\$4.127.115,07	R\$165.084,60	R\$4.292.199,67
Construção de 13(Treze) Espaços Criativo(Jardim) no Município de Sobral	005/2018	mai/18	dez/20	R\$459.878,01	R\$13.796,34	R\$473.674,35
Reforma de 18 (dezoito) Centros de Convivência no município de Sobral	048/2018	mai/18	dez/20	R\$800.000,00	R\$970.887,08	R\$1.770.887,08
Urbanização do Parque da Cidade (Trecho II) no município de Sobral.	012/2017	jun/16	out/20	R\$4.320.000,00	R\$1.719.546,37	R\$6.039.546,37
Pavimentação Asfáltica em diversas ruas	1116368	dez/19	dez/20	R\$3.976.823,57	R\$122.994,54	R\$4.099.818,11
Total Geral				R\$47.980.744,18	R\$10.152.588,92	R\$58.133.333,10

Fonte: Gerencia de Convênio
Dados gerados em: Dezembro/2019

5.2.2. Demonstrativos das transferências de recursos

No exercício de 2019, não houve transferência de recursos pela SEINF.

Fonte: Gerencia de Convênio
Dados gerados em: Dezembro/2019

5.2.3. Demonstrativos dos recebimentos de recursos

No exercício de 2019, a SEINF recebeu os seguintes recursos:

Tabela 6: Valores de recursos recebidos, por convênio.

CONVÊNIO ESTADUAL

Recursos recebidos de	Nº do convênio	Valor repassado até 2017 (R\$)	Valor repassado em 2018 (R\$)	Valor repassado em 2019 (R\$)	Valor total repassado (R\$)	Valor do Convênio (R\$)	% do recurso liberado
Construção de 03 (três) Espaços Criativo (Movimento) no município de Sobral.	010/2018	R\$0,00	R\$400.000,00	R\$0,00	R\$400.000,00	R\$802.021,58	49,87%
Urbanização do Alto do Cristo	007/2018	R\$0,00	R\$1.300.000,00	R\$1.195.572,47	R\$2.495.572,47	R\$2.945.572,47	84,72%
Requalificação Urbana do Parque Lagoa da Fazenda	011/2018	R\$0,00	R\$2.000.000,00	R\$400.000,00	R\$2.400.000,00	R\$6.400.000,00	37,50%
Urbanização do Parque Sinhá Saboia	014/2018	R\$0,00	R\$1.500.000,00	R\$1.999.999,97	R\$3.499.999,97	R\$3.500.000,00	100,00%
Restauro do edifício da Estação Ferroviária e urbanização da praça da Estação no município de Sobral	021/2018	R\$0,00	R\$1.000.000,00	R\$1.036.284,95	R\$2.036.284,95	R\$7.904.071,13	25,76%
Urbanização de 12 (doze) Alamedas no município de Sobral.	151/2018	R\$0,00	R\$347.966,24	R\$0,00	R\$347.966,24	R\$695.932,48	50,00%
Padronização de diversas calçadas no município de Sobral.	006/2018	R\$0,00	R\$1.000.000,00	R\$416.666,67	R\$1.416.666,67	R\$4.139.191,86	34,23%
Construção de praças no Município de Sobral/CE	130/2018	R\$0,00	R\$876.841,25	R\$292.280,42	R\$1.169.121,67	R\$3.454.539,90	33,84%

Urbanização do Boulevard do Arco (2ª etapa), No Município de Sobral. (Reforma da Urbanização da Av. Boulevard (Dr. Guarany)	099/2018	R\$0,00	R\$1.000.000,00	R\$1.199.990,30	R\$2.199.990,30	R\$4.000.000,00	55,00%
Construção de 06 Espaços Criativos - Infância no Município de Sobral	013/2018	R\$0,00	R\$227.799,06	R\$0,00	R\$227.799,06	R\$455.598,11	50,00%
Urbanização da Margem Esquerda do Rio Acaraú para Bairro Pedrinhas	016/2018	R\$0,00	R\$1.000.000,00	R\$483.333,33	R\$1.483.333,33	R\$4.127.115,07	35,94%
Construção de 13 (Treze) Espaços Criativo (Jardim) no Município de Sobral	005/2018	R\$0,00	R\$229.939,01	R\$0,00	R\$229.939,01	R\$459.878,01	50,00%
Reforma de 18 (dezoito) Centros de Convivência no município de Sobral	048/2018	R\$0,00	R\$300.000,00	R\$0,00	R\$300.000,00	R\$800.000,00	37,50%
Construção da Praça Brasil.	042/2017	R\$323.158,75	R\$129.067,23	R\$292.280,42	R\$744.506,40	R\$646.317,50	115,19%
Urbanização do Parque da Cidade (Trecho II) no município de Sobral.	012/2017	R\$845.000,00	R\$3.043.165,00	R\$431.835,00	R\$4.320.000,00	R\$4.320.000,00	100,00%
Pavimentação em pedra tosca em diversas do município de Sobral.	067/2016	R\$1.311.870,56	R\$500.000,00	R\$368.265,48	R\$2.180.136,04	R\$7.000.000,00	31,14%
Total Geral		R\$2.480.029,31	R\$14.854.777,79	R\$8.116.509,01	R\$25.451.316,11	R\$51.650.238,11	

CONVÊNIO FEDERAL

Recursos recebidos de	Nº PT	Valor repassado até 2017 (R\$)		Valor repassado em 2018 (R\$)		Valor repassado em 2019 (R\$)	Valor total repassado (R\$)
Sistema de Esgotamento Sanitário	0222721-01	R\$8.872.671,50	R\$132.450,49	R\$0,00	R\$9.005.121,99	R\$10.465.000,00	86,05%
Implantação de Rede de Microdrenagem	0292724-02	R\$7.359.198,29	R\$489.585,57	R\$0,00	R\$7.848.783,86	R\$8.582.884,88	91,45%
Pavimentação em Pedra Tosca e Revestimento Asfáltico	0325947-16	R\$419.457,48	R\$0,00	R\$21.190,04	R\$440.647,52	R\$789.800,00	55,79%

Urbanização de Ruas e Avenidas	0335138-36	R\$816.136,00	R\$21.874,49	R\$1.330.980,08	R\$2.168.990,57	R\$2.273.300,00	95,41%
Paviment. em Pedra Tosca, Revest. Asfáltico e Impl. de Calçadas	0347730-63	R\$722.803,55	R\$0,00	R\$0,00	R\$722.803,55	R\$984.830,80	73,39%
Reest. de Passeios e Calçadas: Tamarindo, Cohab III e Sta. Casa	0366276-63	R\$369.490,86	R\$53.704,84	R\$57.128,96	R\$423.195,70	R\$987.600,00	42,85%
ETA Dom Expedito	0406607-26	R\$2.613.533,04	R\$0,00	R\$718.094,09	R\$2.613.533,04	R\$6.733.176,72	38,82%
ETA Sumaré	0424367-92	R\$0,00	R\$302.011,67	R\$0,00	R\$302.011,67	R\$11.542.111,86	2,62%
Ampl. SES Pe. Ibiapina, Domingos Olímpio e Pedro M. Carneiro	0424415-71	R\$0,00	R\$28.628,31	R\$0,00	R\$28.628,31	R\$20.648.000,28	0,14%
Impl. Sistema de Esg. Sanitário no Distrito de Taperuaba	0424429-31	R\$0,00	R\$505.547,54	R\$310.559,81	R\$505.547,54	R\$10.002.500,00	5,05%
Drenagem da Capela da Mãe Rainha	1012527-83	R\$0,00	R\$239.405,33	R\$625.775,48	R\$239.405,33	R\$1.086.500,00	22,03%
Galpão de Triagem de Materiais Recicláveis	1034635-39	R\$0,00	R\$45.889,67	R\$31.711,21	R\$45.889,67	R\$394.200,00	11,64%
Aquisição e Instalação de 02 ETAS Moduladas	1035370-07	R\$0,00	R\$0,00	R\$520.396,33	R\$0,00	R\$566.286,00	0,00%
Construção de 03 Reservatórios Apoiados (RAP's)	1053417-47	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.869.731,80	0,00%
Construção de Ponte	1058827-95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.260.536,40	0,00%
Total Geral		R\$21.173.290,72	R\$1.819.097,91	R\$3.615.836,00	R\$24.344.558,75	R\$80.186.458,74	

Fonte: Gerencia de Convênio
Dados gerados em: Dezembro/2019

5.3. LICITAÇÕES

Durante o exercício financeiro de 2019, a **Erro! Fonte de referência não encontrada.** realizou as seguintes modalidades de licitação:

Tabela 7: Quantidades e valores de licitações, por modalidade.

Modalidade	Qtde	Valor total (R\$)
Cotação eletrônica	03	R\$ 28.899,00
Chamada pública	0	----
Concorrência pública	04	R\$ 49.271.639,14
Pregão Eletrônico	13	R\$ 27.650.729,41
Pregão Eletrônico (Registro de Preços)	4	R\$ 3.450.831,00
Pregão Presencial	0	-----
Convite	0	-----
Tomada de preço	42	R\$ 23.264.940,62
Dispensa	4	R\$ 71.904,53
Inexigibilidade	0	-----
Total Geral		R\$ 103.738.943,70

Fonte: coordenadoria jurídica/2019
Dados gerados em: dezembro/2019

5.4. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS-

As despesas realizadas pela SEINF no exercício de 2019 (empenhadas), divididas nas categorias de custeio, investimentos e despesas finalísticas, foram:

Tabela 8: Demonstrativo de despesas, por categoria.

Categoria	Valor empenhado (R\$)	Representatividade (%)
Custeio de manutenção	1.748.736,04	5,94%
Custeio de manutenção Folha	5.958.192,45	20,25%
Custeio finalístico	5.840.866,20	19,85%
Investimento	15.881.262,57	53,96%
Total Geral	R\$ 29.429.057,26	100%

Fonte: Coordenadoria financeira-SEINF
Dados gerados em: Dezembro/2019

Página 39 de 5

5.4.1. Despesas de custeio

O detalhamento das despesas de custeio pode ser acompanhado abaixo.

Tabela 9: Despesas de custeio, por categoria.

Categoria	Valor (R\$)	Representatividade (%)
Água e esgoto	4.094,80	0,01%
Comunicação (voz e dados)	323,58	0,00%
Energia Elétrica	80.000,00	0,27%
Locação de veículos	268.381,30	0,91%

Veículos (Combustível e Manutenção)	1.395.936,36	4,74%
Custeio de manutenção Folha	5.958.192,45	20,25%
Custeio finalístico	5.840.866,20	19,85%
Investimento	15.881.262,57	53,96%
Despesas de Exercícios Anteriores	22.885,88	0,08%
Equipamentos e Material Permanente	119.340,00	0,41%
Obras e Instalações	13.549.503,66	46,04%
Indenizações e Restituições	2.189.533,03	7,44%
Total Geral	29.429.057,26	100,00%

Fonte: Sistema Gestor – 01/05/2019 a 31/12/2019

Dados gerados em: 07 de janeiro de 2020..

5.5. DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO

Nos períodos de 24 de dezembro de 2019, a SEINF realizou controles preventivos para verificação, validação e atualização do Sistema de Patrimônio da PMS, de forma a incluir os bens que ainda não estavam cadastrados e também para fazer o devido tombamento dos bens adquiridos durante o exercício de 2019, pautados pelos documentos.

A situação do patrimônio, adquirido pela SEINF, durante o exercício de 2019, distribuídos entre bens imóveis e bens móveis (equipamentos e material permanente) estão quantificados nos próximos itens.

5.5.1. Bens imóveis

A SEINF não adquiriu nenhum bem imóvel durante o ano de 2019.

5.5.2. Bens móveis (equipamentos e material permanente)

Durante o ano de 2019, a situação de bens móveis adquiridos pela SEINF bem como a situação do tombamento desses bens, pode ser conferido na tabela abaixo:

Tabela 10: Bens móveis (equipamentos e material permanente) adquiridos pela Secretaria em 2019.

Categoria	Bens adquiridos (Qtde)	Valor total dos bens (R\$)	Tombados (Qtde)	Em fase de tombamento (Qtde)
MOTOR BOMBAS	02	R\$ 13.978,00	02	0
COMPACTADOR DE LIXO	04	429.000,00	04	0
CAVALO MOLA	01	R\$ 2.900,00	01	0
TORRE C/ESCORREGADOR	01	R\$ 14.700,00	01	0
CANGORA	01	R\$4.990,00	01	0
BALANÇO DUPLO	01	R\$ 6.990,00	01	0

BALANÇA	02	R\$ 7.000,00	01	0
REMO	02	R\$ 8.600,00	02	0
-SURF	02	R\$ 9.000,00	02	0
ELEVADOR	02	R\$ 8.800,00	02	0
VOLANTE	02	R\$ 7.500,00	02	0
PATINS	02	R\$ 9.200,00	02	0
ESQUI SIMPLES	02	R\$ 10.200,00	02	0
ABDOMINAIS	02	R\$ 6.000,00	02	0
CAVALO	01	R\$ 4.700,00	01	0
EXTENSÃO DE PERNA	02	R\$ 9.200,00	02	0
EXTENSÃO DE BRAÇO	01	R\$ 4.400,00	01	0
Total Geral	30	R\$ 542.458,00	30	0

Fonte: <incluir a fonte da informação> - <incluir o período de referência>

Dados gerados em: <incluir a data da geração dos dados>

5.5.3. Frota

Abaixo pode ser conferida a situação, por tipo de veículo, da frota sob responsabilidade da SEINF, tendo como referência o mês de dezembro de 2019.

Tabela 11: Quantitativo de frota veicular em dezembro de 2019.

Situação	Uso adminis- trativo	Utilitários	Motos	Caminhões	Equipamen- tos (*)	Total
Próprios	0	0	0	06	06	12
Cedidos pela Secretaria para uso de terceiros	0	0	0	0	0	0
Cedidos de terceiros para uso da Secretaria	0	0	0	0	0	0
Veículos da Secretaria aluga- dos para terceiros	0	0	0	0	0	0
Veículos de terceiros aluga- dos para a Secretaria	0	10	0	0	0	10
Total Geral	0	10	0	06	06	22

Fonte: Gerencia de Transporte, Dezembro /2019

Dados gerados em: Dezembro de 2019

6. CONSIDERAÇÕES DA SEINF

Este Relatório de Gestão apresenta um resumo das principais ações e iniciativas da Secretaria da Infraestrutura-SEINF, durante o ano. Ele é fruto da política de total transparência que rege as relações entre a Administração Pública Municipal e seu principal interlocutor, a população da cidade, principais beneficiários e usuários dos serviços prestados pela Secretaria.

A SEINF acredita que, antes de mais nada, prestar contas daquilo que é feito com recursos municipais é fundamental para o alcance de uma Sobral feito por todos e para todos.

Com efeito, e diante das atividades listadas ao longo do presente relatório, foi possível demonstrar que, durante o ano de 2018, a atuação da SEINF esteve pautada na busca da ampliação da capacidade de enfrentamento dos desafios inerentes às suas competências na gestão municipal. As ações desenvolvidas pela Secretaria se fundamentaram nos ideais de fortalecimento da integração das políticas públicas vinculadas às suas atribuições.

Não é demais dizer que a SEINF pretende, ainda em 2020, inaugurar 80% das obras em execução apresentadas acima neste relatório, das quais se enquadra: obras de saneamento, pavimentações, requalificação e construção de praças e parques públicos, areninhas, escolas, CSFs e quadras esportivas que atua como órgão fiscalizador e executor de tais benfeitorias municipal.

Por fim, ratificamos que a Secretaria da Infraestrutura-SEINF, seguirá no compromisso de manter as funcionalidades dos serviços prestados na melhor forma possível para atender a população sobralense, visando o crescimento da qualidade de vida do cidadão e sempre apresentando formas de melhoria e ampliação da infraestrutura da cidade de Sobral.