



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA- SEINFRA

Relatório de Gestão 2021

Sobral – CE, janeiro de 2022

SUMÁRIO

1. Apresentação	1
2. A SEINFRA	1
2.1. Contextualização	1
2.2. Competência institucional	1
2.3. Estrutura organizacional.....	2
2.4. Organograma	4
2.5. Principais clientes e usuários	5
2.6. Principais instalações e localidades	5
3. Recursos humanos	5
4. Estratégias de Ação	7
4.1. Contexto.....	7
4.2. Objetivos e metas para 2021	7
4.3. Iniciativas planejadas e realizadas em 2021 pela secretaria	7
4.4. Ações realizadas em 2021 para o enfrentamento ao COVID-19	8
4.5. Planejamento de atividades para o ano de 2022	19
5. Resultados da atuação	19
5.1. Síntese da execução orçamentária e financeira.....	19
5.1.1. Orçamento autorizado, por fonte	19
5.1.2. Despesas empenhadas, por natureza de despesa	20
5.2. Demonstrativos do fluxo financeiro de projetos e programas financiados com recursos externos	23
5.3. Convênios, ajustes, acordos, termos de parceria ou outros instrumentos congêneres	23
5.3.1. Quantitativos	24
5.3.2. Demonstrativos das transferências de recursos	26
5.4. Licitações.....	29
5.5. Demonstrativo das despesas	41
5.5.1. Despesas de custeio	41
5.6. Demonstrativo do patrimônio	42
5.6.1. Bens imóveis.....	42
5.6.2. Bens móveis (equipamentos e material permanente)	43
5.6.3. Frota	43
6. Considerações da SEINFRA	44

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1: Principais instalações e localidades.	5
Tabela 2: Quantidade de pessoas, por tipo de natureza do cargo.	5
Tabela 3: Orçamento autorizado, por fonte de recurso.....	20
Tabela 4: Despesas empenhadas, por natureza de despesa.....	21
Tabela 5: Valores de recursos externos recebidos, por Programa e Projeto.	23
Tabela 6: Quantidades e valores dos convênios, ajustes, acordos, termos de parceria ou outros instrumentos congêneres.....	24
Tabela 7: Valores de recursos transferidos em convênios municipais.....	27
Tabela 8: Valores de recursos recebidos, por convênio.....	27
Tabela 9: Quantidades e valores de licitações, por modalidade.....	29
Tabela 10: Demonstrativo de despesas, por categoria.....	41
Tabela 11: Despesas de custeio, por categoria.....	41
Tabela 12: Quantidade de bens imóveis, por situação.....	42
Tabela 13: Bens móveis (equipamentos e material permanente) adquiridos pela Secretaria em 2021.....	43
Tabela 14: Quantitativo de frota veicular em dezembro de 2021.....	44
Tabela 15: Quantidade de processos abertos na Ouvidoria do SUS, por tipo.....	

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Organograma da SEINFRA , de acordo com o artigo 3º do Decreto N° 1836, de 16 de fevereiro de 2017.....	4
---	---

1. APRESENTAÇÃO

O **Relatório de Gestão** apresenta informações sobre o desempenho da **Secretaria da Infraestrutura** do Município de Sobral, tanto na perspectiva do que está posto em sua programação e execução orçamentária, quanto do seu planejamento estratégico, durante o ano de **2021**.

O propósito principal do Relatório de Gestão está na apresentação do resultado alcançado pela SEINFRA baseado na definição de diretrizes e normas relativas ao modelo institucional.

É importante destacar que este documento tem como objetivo tornar transparente as ações realizadas em cada Secretaria pertencente à Prefeitura Municipal de Sobral e a estrutura do relatório expressa informações que apoiarão a gestão, bem como servirão como uma orientação para eventuais redirecionamentos que futuramente se tornem necessários.

Este relatório está estruturado da seguinte forma:

A sessão “0. A SEINFRA, apresenta a estrutura e a contextualização da criação do órgão, suas competências institucionais, estrutura organizacional e organograma;

Na sessão “2. Recursos humanos” são discriminados os quantitativos dos quadros de pessoal existentes no órgão;

A sessão “3. Estratégias de Ação” aborda os aspectos estratégicos adotados pela Secretaria, bem como seu planejamento e ações adotadas pela unidade com o intuito de sanar e solucionar eventuais dificuldades, demonstrando os resultados de sua atuação.

A sessão “0. Para o ano 2022, foram planejadas as seguintes iniciativas

Elaboração e entrega de projetos para fins de licitação e execução os quais:

Error! Not a valid bookmark self-reference.”, apresenta a síntese da execução orçamentária e financeira, incluindo os demonstrativos do fluxo financeiro, os dados quantitativos e de transferências de convênios (federais, estaduais e municipais), possibilitando assim encontrar um parâmetro de valores para os exercícios futuros. Apresenta ainda um resumo sobre as licitações, sobre o controle do patrimônio e sobre a frota sob responsabilidade do órgão; e,

A última sessão “0. Fonte: Setor **de frota, através** da Coordenação Administrativa-financeira da SEINFRA-
dezembro de 2021.
Dados gerados em: Janeiro de 2022.

Considerações da”, apresenta a conclusão e propostas a serem implementadas na Secretaria, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do interesse público.

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria da infraestrutura-SEINFRA, foi instituída pelo Decreto N° 2211 de 09 de maio de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional, a distribuição e a denominação dos cargos em comissão da SEINF,

considerando a reforma administrativa promovida pelo Poder Executivo Municipal, encabeçada pela Lei nº 1607, de 02 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a organização e a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, sendo reformulada pela Lei nº 1.634 de 20 de junho de 2017.

SEINF tem por finalidade, no âmbito municipal, formular, aprovar, gerir, normatizar e fiscalizar a execução de programas, projetos e sistemas relativos à execução de projetos completos de obras e serviços de engenharia de infraestrutura urbana, bem como orientar e gerir a execução de programas e projetos para a construção, manutenção e reforma de edifícios e equipamentos públicos, demandadas pelos órgãos da Administração Pública Municipal, além de gerir produção própria de asfalto e executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação.

1.2. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL

De acordo com a Lei nº 1607, de 02 de fevereiro de 2017 e o Decreto que a regulamenta número 2211, de 09 de maio de 2019, dispõe sobre a organização e a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, compete à Secretaria da segurança e Cidadania:

Art. 26-A. A Secretaria de Infraestrutura – SEINF tem por finalidade, no âmbito municipal, formular, aprovar, gerir, normatizar e fiscalizar a execução de programas, projetos e sistemas relativos à execução de projetos completos de obras e serviços de engenharia de infraestrutura urbana, bem como orientar e gerir a execução de programas e projetos para a construção, manutenção e reforma de edifícios e equipamentos públicos, demandadas pelos órgãos da Administração Pública Municipal, além de gerir produção própria de asfalto e executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação, competindo-lhe:

I - Planejar, elaborar, compatibilizar, coordenar, monitorar e aprovar projetos de infraestrutura e equipamentos públicos;

II - Planejar, coordenar, disciplinar, orientar, fiscalizar e executar obras de infraestrutura, urbanização e equipamentos públicos;

III - planejar, compatibilizar, aprovar e autorizar a execução de obras públicas ou privadas nas vias e logradouros;

IV - Planejar, coordenar, disciplinar, orientar, fiscalizar e controlar as intervenções no sistema de drenagem, saneamento básico, sistemas viários e recuperações estruturais do Município;

V - Gerir a produção própria de asfalto através da Usina de Asfalto de Sobral;

VI - Coordenar a relação institucional com órgãos e entidades dos demais entes federados para a execução de obras públicas;

VII - realizar, através de comissão própria a ser criada, perícias e avaliações em bens de interesse público;

VIII - articular-se com organizações governamentais ou não governamentais para a obtenção de suporte técnico e financeiro visando à implantação de planos, programas e projetos relativos à infraestrutura;

IX - Desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.


1.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Em conformidade o art. 01 da Lei nº 1607, de 02 de fevereiro de 2017, e o Decreto que a regulamenta número 2211, de 09 de maio de 2019, a estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria da Infraestrutura é a seguinte:

- I. Direção Superior
 - 1. Secretário.
 - 2. Secretário executivo
- II. Assessoramento
 - 1. Assessoria Técnica;
 - 2. Assessoria de Comunicação.
- III. Execução Programática
 - 1. Coordenadoria de Projeto:
 - 1.1. Célula de Orçamento de Obras;
 - 1.2. Célula de Projetos de Arquitetura;
 - 1.3. Célula de Projetos de Complementares;
 - 2. Coordenadoria de Obras;
 - 2.1. Célula de Fiscalização de Obras de Edificações/ Vias;
 - 2.2. Célula de Manutenção Predial;
 - 2.3. Célula de Fiscalização de Obras de Saneamento;
 - 2.4. Célula de Planejamento;
 - 3. Coordenadoria de Vias
 - 3.1. Célula da Usina de Asfalto;
 - 3.2. Célula de Fiscalização de Obras Viárias;
 - 4. Coordenadoria da Usina de Asfalto
 - 4.1. Célula de Logística;
 - 5. Coordenadoria de Manutenção
 - 5.1. Célula de Gestão Operacional Sede- 01
 - 5.2. Célula de Gestão Operacional Sede -02
 - 5.3. Célula de Gestão Distrito Oeste- 03
 - 5.4. Célula de Gestão Distrito Leste- 04
- IV. Execução Instrumental
 - 1. Coordenadoria Jurídica
 - 1.1. Célula de Gestão de Contratos;
 - 1.2. Célula de Avaliação de Imóveis;
 - 1.3. Célula de Auditoria Interna;
 - 2. Coordenadoria de Administrativo-financeiro;
 - 2.1. Célula de Gestão de Convênios;
 - 2.2. Célula de Acompanhamento Social;
 - 2.3. Célula de Gestão e Logística;
 - 2.4. Célula de TI;
 - 2.5. Célula de Orçamento Administrativo;

1.4. ORGANOGRAMA

Figura 1: Organograma da SEINFRA de acordo com o artigo 3º do Decreto N° 1836, de 16 de fevereiro de 2017.



1.5. PRINCIPAIS USUÁRIOS

A Secretaria da Infraestrutura atua principalmente no desenvolvimento da infraestrutura urbana e recuperação e criação de novas vias, e o principal órgão de investimento do Município quando se trata de despesas de capital, pois o mesmo é responsável pelo enriquecimento do município através de construção de edificações para uso da população e crescimento e desenvolvimento da sua infraestrutura.

1.6. PRINCIPAIS INSTALAÇÕES E LOCALIDADES

Tabela 1: Principais instalações e localidades.

Unidade	Endereço
Prefeitura Municipal de Sobral, 3ª ANDAR	Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro, Sobral - CE, 62011-060
Usina de Asfalto	CE XXX – KM XX

2. RECURSOS HUMANOS

A SEINFRA finalizou o ano de 2021 com o seguinte quadro de pessoal:

Tabela 2: Quantidade de pessoas, por tipo de natureza do cargo.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA- COMISSIONADOS E EFETIVOS				
Cargo	Simbologia	Vagas Ocupadas	Vagas Disponíveis	Total de Vagas
DIREÇÃO DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR 1	DAS-1- ASSISTENTE TÉCNICO I	9	1	10
DIREÇÃO DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR 2	DAS-2- ASSISTENTE TÉCNICO II	2	0	2
DIREÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 2	DNS-2- COORDENADOR	6	0	6
DIREÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 3	DNS-3-GERENTE	17	4	21
EFETIVO	EFETIVO	15	2	17
SECRETÁRIO	S-1	1	0	1
SECRETÁRIO EXECUTIVO	S-2	0	1	1
TOTAL		50	8	58

CARGOS DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS- SELEÇÃO PÚBLICA	
CATEGORIA	QUANTIDADE
ENGENHEIRO CIVIL	3
ASSISTENTE SOCIAL	1
TECNOLOGA EM SANEAMENTO	1
TOTAL	5

CONTRATO TERCEIRIZADO- LOTADOS NA SEINFRA		
Nº	CATEGORIA	QUANTIDADE
1	PEDREIRO	31
2	SERVENTE	21
3	OPERADOR DE ROLO	1
4	ELETRICITA	2
5	LABORATORISTA	2
6	OPERADOR DE MESA DA ACABADORA	1
7	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	3
8	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	1
9	OPERADOR DE VIBRO-ACABADORA	2
10	RASTELEIRO	15
11	SUPERVISOR DE SERVIÇOS	4
12	PINTOR	1
13	MOTORISTA 12A18T	4
14	MOTORISTA 11T	1
15	SERVIÇOS GERAIS	1
16	CONTROLADOR	3
TOTAL		93

PROGRAMA MAIS EMPREGO		
Nº	CATEGORIA	QUANTIDADE
1	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	9
2	Eletricista	1
3	PEDREIRO	7
4	RASTELEIRO	7
TOTAL		24

Fonte: Coordenação adm-financeiro, setor de Recursos Humanos– dezembro 2021
 Dados gerados em: janeiro de 2022

3. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

3.1. CONTEXTO

A Secretaria de Infraestrutura-SEINFRA durante o ano de 2021, teve a preocupação de tomar medidas preventivas para que não houvesse agravamento nenhum nos serviços pelos quais é de sua responsabilidade cuidar.

A título de exemplo, a Secretaria providenciou, em relação às obras, dentre outras medidas, a continuidade do sistema eletrônico que funciona 24 horas e dá absoluta transparência para todos os passos das obras públicas do Município de Sobral. É um marco na história das obras do Município.

3.2. OBJETIVOS E METAS PARA 2022

A Secretaria da Infraestrutura-SEINFRA, estipulou como algumas de suas metas para 2022 o progresso com o sistema (SIGSEINF) considerando, sobretudo o suporte na dificuldade dos contratados pelo Município na utilização de sistemas inovadores tal qual é o SIGSEINFRA.

Dentre as atividades planejadas pela secretaria, a serem executados no período de 2022 tem-se o seguinte:

- Entregar as obras que já estão em execução no prazo contratual;
- Não deixar obras em status de paralisadas;
- Fiscalizar com rigidez e responsabilidade as obras públicas municipais em andamento;
- Revitalização de espaços públicos, objetivando sua ocupação pela população;
- Seguir rigorosamente com os cronogramas físico-financeiros das obras e serviços de engenharia em andamento;
- Análises minuciosas de Projetos e Orçamentos;
- Execução de orçamento;
- Aumento da Rede de Esgotamento Sanitário Municipal;
- Aumento da Rede de Abastecimento de Água do município;
- Aumento da Rede de Drenagem de Águas Fluviais;
- Realização de Projetos e suas execuções;
- Entregar o máximo de obras fiscalizadas;
- Realização de pavimentação asfáltica em diversas ruas do município, além de gerir produção própria de asfalto;
- Execução de serviços de manutenção de vias;
- Manutenção e reforma de edifícios e equipamentos públicos, demandadas pelos órgãos da Administração Pública Municipal;
- Acompanhamento e Fiscalização do Novo Hospital Municipal;

3.3. INICIATIVAS PLANEJADAS E REALIZADAS EM 2021 PELA SECRETARIA

As principais atividades da Secretaria quando atuante no desenvolvimento da infraestrutura e o principal investimento do Município quando se trata de despesas de capital, pois o mesmo é responsável pelo

enriquecimento do município através de construção de edificações para uso da população e crescimento e desenvolvimento da sua infraestrutura.

As Obras Públicas realizadas e fiscalizadas pela SEINFRA proporcionam melhorias na qualidade de vida da população sobralense, pois ela consiste no melhor investimento do município em:

- Saneamento básico com ampliação e implantação de redes de esgoto na sede e distritos de Sobral;
- Saneamento básico com ampliação e implantação de redes de abastecimento de água na sede e distritos de Sobral;
- Obras de drenagem de águas pluviais;
- Pavimentação em pedra tosca nos distritos e sede do Município e manutenção das vias pavimentadas;
- Pavimentação de passeios na sede do Município;
- Pavimentação asfáltica em avenidas e ruas da cidade através da sua Usina de Asfalto e manutenção das vias pavimentadas;
- Pontes e passagens molhadas em logradouros;
- Abertura de estradas vicinais;
- Ampliação da infraestrutura hídrica;
- Construção de Parque;
- Requalificações de área;
- Construção e Requalificação de Praças;
- Acompanhamento e Fiscalização de todas as Reformas de Prédios Públicos Municipais;
- Acompanhamento e Fiscalização na Execução dos Hospitais de Campanha criado em razão da Pandemia do novo Corona Vírus;
- Requalificação de Passeios.

3.4. INICIATIVAS PLANEJADAS E REALIZADAS EM ERROR! REFERENCE SOURCE NOT FOUND. PELA SECRETARIA

As principais atividades da Secretaria quando atuante no desenvolvimento da infraestrutura e o principal investimento do Município quando se trata de despesas de capital, pois o mesmo é responsável pelo enriquecimento do município através de construção de edificações para uso da população e crescimento e desenvolvimento da sua infraestrutura.

As Obras Públicas realizadas e fiscalizadas pela SEINFRA proporcionam melhorias na qualidade de vida da população sobralense, pois ela consiste no melhor investimento do município em:

- Saneamento básico com ampliação e implantação de redes de esgoto na sede e distritos de Sobral;
- Saneamento básico com ampliação e implantação de redes de abastecimento de água na sede e distritos de Sobral;
- Obras de drenagem de águas pluviais;
- Pavimentação em pedra tosca nos distritos e sede do Município e manutenção das vias pavimentadas;
- Pavimentação de passeios na sede do Município;
- Pavimentação asfáltica em avenidas e ruas da cidade através da sua Usina de Asfalto e manutenção das vias pavimentadas;
- Pontes e passagens molhadas em logradouros;
- Abertura de estradas vicinais;
- Ampliação da infraestrutura hídrica;

- Construção de alamedas;
- Construção de Espaços Jardins;
- Construção de Espaços Movimento;
- Construção de Espaços Infância;
- Construção de Parque;
- Requalificações de área;
- Construção e Requalificação de Praças;
- Acompanhamento e Fiscalização de todas as Reformas de Prédios Públicos Municipais;
- Acompanhamento e Fiscalização na Execução dos Hospitais de Campanha criado em razão da Pandemia do novo Corona Vírus;
- Requalificação de Passeios.

3.4.1.1. COORDENAÇÃO DE OBRAS -2021

A Secretaria de Infraestrutura-SEINFRA durante o ano de 2021, teve a preocupação de tomar medidas preventivas para que não houvesse agravamento nenhum nos serviços pelos quais é de sua responsabilidade cuidar. Contudo a SEINFRA juntamente com outros órgãos desta municipalidade CONCLUIU e INAUGUROU, oficialmente em 2021 cerca de 32 obras das quais atua como órgão fiscalizador e executor. Segue abaixo detalhamentos.

SOBRAL PREFEITURA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA										STATUS:	CONCLUÍDAS
RELAÇÃO DE OBRAS CONCLUÍDAS E INAUGURADAS EM 2021											APTAS PARA INAUGURAÇÃO
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO			DATA:	30/12/21							
Nº	LOCAL	TIPO	CONTRATANTE	CONTRATADA	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	VALOR TOTAL DE ADITIVOS	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	STATUS	% EXECUÇÃO	INAUGURADA
13	SEDE	ARENINHA	SEINFRA	CUNHA EDIFICAÇÕES	CONSTRUÇÃO DA ARENINHA NO BAIRRO ALTO DO CRISTO	R\$ 205.369,86	R\$ 6.788,20	R\$ 212.158,06	CONCLUÍDA	100,00%	12/08/2021
14	SALGADO DOS MACHADO	PRAÇA	SEINFRA	LEODIONE MACHADO RIBEIRO CONST.ME	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE VARJOTA DOS MACHADOS, SITUADO NO DISTRITO DE SALGADO DOS MACHADOS	R\$ 63.964,77	R\$ 0,00	R\$ 63.964,77	CONCLUÍDA	100,00%	29/07/2021
15	SEDE	CAMPINHO	SECJEL	LS ENGENHARIA LOCAÇÕES EIRELI	CONSTRUÇÃO DE CAMPINHO NO BAIRRO GERARDO CRISTINO	R\$ 216.461,14	R\$ 71.098,58	R\$ 287.559,72	CONCLUÍDA	100,00%	19/08/2021
16	SEDE	URBANIZAÇÃO	SEINFRA	PIO ENGENHARIA ARQUITETURA	REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY	R\$ 4.249.638,09	R\$ 412.149,65	R\$ 4.661.787,74	CONCLUÍDA	100,00%	15/09/2021
17	SEDE	PRAÇA	SEINFRA	R.R PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO VEICULOS LTDA	CONSTRUÇÃO DE NOVA PRAÇA EM FRENTE AO QUARTEL, SITUADA ENTRE AS RUAS DES. MOREIRA DA ROCHA E CORONEL ANTÔNIO FROTA	R\$ 548.770,00	R\$ 19.946,07	R\$ 568.716,07	CONCLUÍDA	100,00%	03/09/2021
18	SEDE	PRAÇA	SEINFRA	IRMÃOS PIMENTA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL	R\$ 240.010,72	R\$ 0,00	R\$ 240.010,72	CONCLUÍDA	100,00%	27/08/2021
19	SEDE	CEI	SME	SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA	CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO FNDE, TIPO I, NO COMPLEXO NOVA CAÇARA 01	R\$ 2.019.224,28	R\$ 260.624,05	R\$ 2.279.848,33	CONCLUÍDA	100,00%	10/08/2021
20	ERRA DO ROSÁRIO	ESCOLA	SME	FORTEKS	CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS, PADRÃO FNDE, DISTRITO DE JORDÃO	R\$ 1.661.932,59	R\$ 168.967,81	R\$ 1.830.900,40	CONCLUÍDA	100,00%	06/08/2021
21	SEDE	CRECHE	SME	CM SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA	REFORMA DA CRECHE RENATO PARENTE, COHAB III	R\$ 100.248,73	R\$ 5.984,14	R\$ 106.232,87	CONCLUÍDA	100,00%	20/08/2021
22	BOQUEIRÃO	ESCOLA	SME	P.MELO CONSTRUÇÕES	REFORMA DA ESCOLA DO BOQUEIRÃO, ANEXO DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES	R\$ 186.791,06	R\$ 31.896,71	R\$ 218.687,77	CONCLUÍDA	100,00%	19/08/2021
23	SEDE	HABITAÇÃO	SEDHAS	JP SERVIÇOS EIRELI EPP	CONSTRUÇÃO DE 58(CINQUENTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NO BAIRRO COHAB II	R\$ 1.949.631,83	R\$ 279.373,77	R\$ 2.229.005,60	CONCLUÍDA	100,00%	26/11/2021
24	SEDE	URBANIZAÇÃO	SEINFRA	R.R PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO VEICULOS LTDA	URBANIZAÇÃO DO LARGO DO SUMARÉ	R\$ 534.668,46	R\$ 132.329,89	R\$ 666.998,35	CONCLUÍDA	100,00%	21/10/2021

1	SEDE	ESCOLA	SME	R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO VEICULOS LTDA	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06(SEIS) SALAS , NO BAIRRO COHAB II, EM SOBRAL/CE	R\$ 1.386.074,33	R\$ 231.502,54	R\$ 1.617.576,87	CONCLUÍDO	100,00%	25/11/2021
2	TAPERUABA	PRAÇA	SEINFRA	IRMÃOS PIMENTA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE VALENTIM	R\$ 44.152,10	R\$ 0,00	R\$ 44.152,10	CONCLUÍDA	100,00%	23/07/2021
3	TAPERUABA	PRAÇA	SEINFRA	MANDACARU CONSTRUÇÕES	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE MACAPÁ	R\$ 69.573,02	R\$ 0,00	R\$ 69.573,02	CONCLUÍDA	100,00%	23/07/2021
4	SÃO JOSÉ DO TORTO	CSF	SMS	FRANCISCO ROMENIK PARENTE POTES - ME	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO APOIO AO CSF DE SÃO JOSÉ DO TORTO, NA LOCALIDADE DE BEIRA DO RIO	R\$ 61.059,73	R\$ 0,00	R\$ 61.059,73	CONCLUÍDA	100,00%	04/02/2021
5	SEDE	PRAÇA	SEINFRA	IRMÃOS PIMENTA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VÁRZEA GRANDE, BAIRRO DOM EXPEDITO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	R\$ 96.907,25	R\$ 0,00	R\$ 96.907,25	CONCLUÍDA	100,00%	15/09/2021
6	SEDE	PRAÇA	SEINFRA	LS ENGENHARIA LOCAÇÕES EIRELI	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PADRE PALHANO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	R\$ 509.966,44	R\$ 0,00	R\$ 509.966,44	CONCLUÍDA	100,00%	23/09/2021
7	SEDE	ARENINHA	SEINFRA	LS ENGENHARIA LOCAÇÕES EIRELI	CONSTRUÇÃO DA ARENINHA NO BAIRRO SUMARÉ	R\$ 289.546,87	R\$ 54.932,73	R\$ 344.479,60	CONCLUÍDA	100,00%	21/07/2021
8	TAPERUABA	PRAÇA	SEINFRA	IRMÃOS PIMENTA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE ÁGUAS MORTAS	R\$ 74.419,34	R\$ 0,00	R\$ 74.419,34	CONCLUÍDA	100,00%	28/10/2021
9	TAPERUABA	PRAÇA	SEINFRA	IRMÃOS PIMENTA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE BOA VISTA	R\$ 127.988,43	R\$ 0,00	R\$ 127.988,43	CONCLUÍDA	100,00%	23/07/2021
10	SEDE	ESCOLA	SMS	SIGNUS CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA	EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE DE SABOIA - EFSFVS	R\$ 2.304.088,52	R\$ 467.616,28	R\$ 2.771.704,80	CONCLUÍDA	100,00%	10/12/2021
11	TAPERUABA	PATRIMONIO	AMA	SANTO EXPEDITO	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE E RECEPÇÃO DA REVIS DA PEDRA DA ANDORINHA	R\$ 79.294,31	R\$ 19.724,02	R\$ 99.018,33	CONCLUÍDA	100,00%	23/07/2021
12	SEDE	PRAÇA	SEINFRA	IRMÃOS PIMENTA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE CANUDOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE	R\$ 79.653,97	-R\$ 4.496,03	R\$ 75.157,94	CONCLUÍDA	100,00%	29/07/2021

25	APRAZÍVEL	PRAÇA	SEINFRA	ALLAN ARAÚJO DE AGUIAR	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO	R\$ 85.416,35	R\$ 0,00	R\$ 85.416,35	CONCLUÍDA	100,00%	10/11/2021
26	SEDE	CSF	SMS	R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO VEICULOS LTDA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SINHA SABÓIA	R\$ 2.134.614,03	R\$ 234.667,95	R\$ 2.369.281,98	CONCLUÍDA	100,00%	21/09/2021
27	APRAZÍVEL	PRAÇA	SEINFRA	MANDACARU CONSTRUÇÕES	PRAÇA NO ALTO GRANDE	R\$ 135.116,96	R\$ 0,00	R\$ 135.116,96	CONCLUÍDA	100,00%	04/10/2021
28	SEDE	CICLOVIA	SEINFRA	R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO VEICULOS LTDA	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA AV. FREDERICO FERREIRA GOMES	R\$ 550.150,64	R\$ 102.341,02	R\$ 652.491,66	CONCLUÍDA	100,00%	11/11/2021
29	SEDE	CSF	SMS	R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO VEICULOS LTDA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO CAMPO DOS VELHOS	R\$ 1.056.310,25	R\$ 230.372,66	R\$ 1.286.682,91	CONCLUÍDA	100,00%	12/11/2021
30	SEDE	PRÉDIO PÚBLICO	SEINFRA	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA	REFORMA DE PRÉDIO PARA A INSTALAÇÃO D SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	R\$ 532.096,73	R\$ 0,00	R\$ 532.096,73	CONCLUÍDA	100,00%	25/11/2021
31	CAIOCA	QUADRA DE ESPORTE	SEINFRA	LS ENGENHARIA LOCAÇÕES EIRELI	CONSTRUÇÃO DE NOVA QUADRA COBERTA NO DISTRITO DE CAIOCA	R\$ 434.870,73	R\$ 0,00	R\$ 434.870,73	CONCLUÍDA	100,00%	03/12/2021
32	SEDE	QUADRA DE ESPORTE	SEINFRA	LS ENGENHARIA LOCAÇÕES EIRELI	REFORMA DA QUADRA DO JUNCO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO	R\$ 467.708,44	R\$ 209.656,60	R\$ 677.365,04	CONCLUÍDA	100,00%	22/12/2021

- Informamos também relatório de obras que foram concluídas em 2021, cerca de 12 obras as quais estão aptas a serem oficialmente inauguradas no início de 2022. Segue abaixo detalhamentos.

OBRAS PARA INAUGURAÇÃO							
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO		DATA:		01/12/21			
ITEM	LOCAL	CONTRATANTE	CONTRATADA	OBJETO	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	STATUS	TIPO
1	BONFIM	SEINFRA	IRMÃOS PIMENTA	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE VILA DOS ANJOS	R\$48.430,57	CONCLUÍDA	PRAÇA
2	CAIOCA	SEINFRA	LS ENGENHARIA LOCAÇÕES EIRELI	CONSTRUÇÃO DE NOVA QUADRA COBERTA NO DISTRITO DE CAIOCA	R\$434.870,73	CONCLUÍDA	QUADRA
3	JAIBARAS	SEINFRA	JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE IDEC	R\$428.314,69	CONCLUÍDA	PONTE
4	JAIBARAS	SEINFRA	PETTRUS	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE MARACAJÁ - JAIBARAS	R\$418.461,71	CONCLUÍDA	PAVIMENTAÇÃO
5	PATRIARCA	SEINFRA	MONTE CARMELO	REFORMA DA PRAÇA MATRIZ DE PATRIARCA	R\$312.278,43	CONCLUÍDA	PRAÇA
6	SEDE	SEINFRA	R.R PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE	CONCLUSÃO DO CENTRO DE TURISMO	R\$383.443,00	CONCLUÍDA	PRÉDIO
7	SEDE	SMS	SIGNUS CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA	EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA VISCONDE DE SABÓIA - EFSFVS	R\$2.771.704,80	CONCLUÍDA	PRÉDIO
8	SEDE	SEINFRA	FRANCISCO ROMENIK PARENTE POTES - ME	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO VILA RECANTO 01	R\$108.182,09	CONCLUÍDA	PRAÇA
9	SEDE	SEINFRA	R.R PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE	URBANIZAÇÃO DO RIACHO DO URUBU	R\$1.388.397,78	CONCLUÍDA	PARQUE
10	SEDE	SME	R.R PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - RAIMUNDO PIMENTEL GOMES - CAIC	R\$1.611.328,03	CONCLUÍDA	ESCOLA
11	TAPERUABA	SEINFRA	MANDACARU CONSTRUÇÕES	PRAÇA MATRIZ DO DISTRITO DE TAPERUABA	R\$198.967,98	CONCLUÍDA	PRAÇA
12	SEDE	SEINFRA	MANDACARU CONSTRUÇÕES	SUBSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE POR PISO INTERTRAVADO DO BAIRRO PEDRINHAS	R\$845.715,07	CONCLUÍDA	PAVIMENTAÇÃO
TOTAL					R\$ 8.950.094,88		



CONCLUÍDAS E
APTAS PARA INAUGU

- A SEINFRA, através da coordenação de obras, informa que finaliza o ano de 2021 contendo os seguintes dados. Segue abaixo detalhamentos.

DADOS RELEVANTES:

- 06 obras paralisadas;
- 02 obras em processo de rescisão e relicitação;
- 41 obras em execução.



PLANILHA DE
OBRAS- ATUALIZAD/

PLANILHA DE RELAÇÃO DE OBRAS																
ITEM	LOCAL	CONTRATANTE	CONTRATADA	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	VALOR TOTAL DE ADITIVOS	MEIO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	STATUS	% EXECUÇÃO	DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO	PRazo FINAL DE EXECUÇÃO	OBSERVAÇÃO	TIPO	FINANC.	FISCAL
1	SEDE	SECIEL	FORTEKS	DE - CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE	R\$ 2.788.477,53	R\$ 95.439,90	R\$2.604.623,20	R\$2.893.917,43	EM EXECUÇÃO	90,32%	21/05/2018	21/05/2021	1 - DEFINIÇÃO DO BRISE; 2 - ASFALTO PARA PISTA DE SALTO; 3 - PISO DE BORRACHA; 4 - DEFINIÇÃO DO GUARDA-CORPO EXTERNO; 5 - DEFINIÇÃO DO MODELO DOS PORTES; 6 - FALTA PRAÇA; 7 - ILUMINAÇÃO INTERNA; 8 - EQUIPAMENTOS.	GINÁSIO	FEDERAL	LUCAS TEOTÔNIO
2	BOQUEIRÃO	SECIEL	EXPERT CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA - ME	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO	R\$ 230.303,96	R\$ 0,00	R\$36.620,55	R\$230.303,96	PARALISADA	15,90%	05/07/2018	02/03/2019	PROCESSO DE REALINHAMENTO NA SECIEL.	CAMPO	FEDERAL	STENO
3	BOQUEIRÃO	SECIEL	EXPERT CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA - ME	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO	R\$ 230.303,96	R\$ 0,00	R\$ 14.470,28	R\$230.303,96	PARALISADA	6,28%	05/07/2018	02/03/2019	PROCESSO DE REALINHAMENTO NA SECIEL.	CAMPO	FEDERAL	STENO
4	SEDE	SECIEL	R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO VEÍCULOS LTDA	REPARO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE FERROVIÁRIA	R\$ 3.012.249,04	R\$ 1.158.043,61	R\$ 687.239,55	R\$4.170.292,65	EM EXECUÇÃO	16,48%	02/10/2020	30/05/2021	1 - CADASTRO NO SISTEMA S-PARCELA PARA A EXECUÇÃO DO JARDIM; 2 - ENCAMINHAR PROJETO PARA A FLORESTAR FERREIRA; 3 - PROJETOS COMPLEMENTARES EM EXECUÇÃO.	PRÉDIO	FEDERAL	SIQUEIRA
5	SEDE	SEDNAS	SANTO EXPEDITO	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE 420 QUARENTA E DOIS (42) IMÓVEIS PARA O BARRIO JOSE EUCLIDES	R\$ 1.058.259,80	R\$ 118.583,74	R\$595.629,30	R\$1.176.843,54	EM EXECUÇÃO	50,61%	03/12/2018	03/12/2019	1 - 14 CASAS ENTREGUES A POPULAÇÃO; 4 CONCLUÍDAS.	CASAS	FEDERAL	NONATO
6	SEDE	SEINFRA	PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA	REGULIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS DOS BARRIOS DR. JOSE EUCLIDES, VILA LINDA COME GEBARDO CRISTINO DE MENEZES, JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO, COHAB II, TODOS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL. LOTE 01 (REGULIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS DO BARRIO DR. JOSE EUCLIDES)	R\$ 1.310.508,28	-R\$ 605.021,93	R\$705.486,35	R\$705.486,35	EM EXECUÇÃO	100,00%	27/07/2018	20/06/2021	1 - FALTA SÓ TRECHO ATÉ A ENTRADA DO CAÇARÁ (RESCISÃO)	CALÇADA	ESTADO	STENO
7	SEDE	SEINFRA	TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA	URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DA ESTAÇÃO	R\$ 2.642.727,98	R\$ 0,00	R\$954.129,24	R\$2.642.727,98	EM EXECUÇÃO	36,10%	21/01/2021	20/07/2021	1 - ADITIVO DE VALOR PROTOCOLADO NAS SOCIDADES; 2 - LICITAR A COBERTURA DAS VIVAS	PARQUE	ESTADO	YAN
8	SEDE	SEINFRA	PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA	REGULIFICAÇÃO DA LAGOA DA FAZENDA	R\$ 6.747.790,11	R\$ 1.515.247,87	R\$6.915.662,11	R\$8.263.037,98	EM EXECUÇÃO	83,69%	13/08/2018	30/08/2020		PARQUE	ESTADO	LUCAS DANIEL
9	SEDE	SEINFRA	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA	REGULIFICAÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA JUNTO AO RESIDENCIAL NOVA CAÇARÁ EM SOBRAL/CE	R\$ 1.157.040,65	R\$ 0,00	R\$578.656,68	R\$1.157.040,65	PARALISADA	50,01%	22/02/2019	02/10/2020		PRÉDIO	ESTADO	NONATO
10	SEDE	SEINFRA	JORGE CONSTRUÇÕES LTDA	EXECUÇÃO DA SEGUNDA PARTE DA URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINÁ SABOIA	R\$ 3.717.929,68	R\$ 58.531,44	R\$3.145.993,41	R\$3.776.461,12	EM EXECUÇÃO	83,31%	05/11/2019	03/04/2021		PARQUE	FEDERAL	SIQUEIRA
11	SEDE	SEINFRA	MONTE CARMELO	CONSTRUÇÃO DO ACESSO DO BARRIO BOA VIZINHANÇA A COHAB II	R\$ 3.650.200,00	R\$375.711,05	R\$3.782.637,53	R\$4.025.911,05	EM EXECUÇÃO	93,96%	13/07/2020	07/06/2021	1 - MEDIÇÃO DE ABRIL/2021 A SER VALIDADA PELO	PAVIMENTAÇÃO	ESTADO	LUCAS TEOTÔNIO
12	SEDE	SEINFRA	E & I CONSTRUÇÕES LTDA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL: PARQUE SANTO ANTONIO E AVENIDA MINISTRO CESAR CALS	R\$ 2.204.687,66	R\$ 0,00	R\$1.674.870,62	R\$2.204.687,66	PARALISADA	75,97%	21/07/2020	19/10/2020	1 - EXECUÇÃO EXCLUSIVA DO PARQUE STO ANTONIO, QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R\$ 1.865.889,92	PAVIMENTAÇÃO	ESTADO	LUCAS TEOTÔNIO
13	SEDE	SEINFRA	CONSTRUTORA PLATO LTDA	PONTE ESTANADA	R\$ 5.772.624,04	R\$1.311.945,09	R\$3.727.751,71	R\$7.084.569,13	EM EXECUÇÃO	52,62%	14/08/2020	15/08/2021		INFRAESTRUTURA	FEDERAL	YAN
14	SEDE	SEINFRA	MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CONCLUSÃO DA OBRA DOS BRIGOS DE ANIMAS	R\$ 93.635,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$83.635,49	APTAS A OS	0,00%				PRÉDIO	FEDERAL	JOÃO PAULO ARRUDA
15	SEDE	SEINFRA	R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO VEÍCULOS LTDA	REGULIFICAÇÃO VÁRIA DA RUA TABELIÃO DELFONSO CAVALCANTE	R\$ 1.059.559,77	R\$256.148,03	R\$934.473,10	R\$1.315.707,80	EM EXECUÇÃO	71,02%	24/09/2020	20/06/2021	1 - PRAZO ATÉ 20/06/2021 SEM OS POSTES;	INFRAESTRUTURA	TESOURO	LUCAS TEOTÔNIO
16	TAPERUBA	SEINFRA	CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE TAPERUBA	R\$ 9.550.499,01	R\$ 0,00	R\$743.977,16	R\$9.550.499,01	RESCISÃO	7,79%	29/10/2020	29/10/2021	1 - PRÓXIMA MEDIÇÃO DATA?	SANEAMENTO	FEDERAL	FELIPE
17	SEDE	SEINFRA	MANDACARU CONSTRUÇÕES	SUBSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE POR PISO INTERTRAVADO DO BARRIO PEDRINHAS	R\$ 704.476,55	R\$141.238,52	R\$845.715,10	R\$845.715,07	CONCLUÍDA	100,00%	29/10/2020	29/10/2021		SANEAMENTO	FEDERAL	CLÉVIO
18	ARACATIQU	SEINFRA	COBENCO SANEAMENTO LTDA	CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE ARACATIQU	R\$ 11.362.351,17	R\$2.484.337,20	R\$5.443.509,85	R\$13.846.688,37	EM EXECUÇÃO	39,31%	08/10/2020	03/10/2021		SANEAMENTO	CAF	LUCAS DANIEL
19	SEDE	SEINFRA	TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BARRIO JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES	R\$ 32.835.621,93	R\$ 0,00	R\$10.120.699,65	R\$32.835.621,93	EM EXECUÇÃO	30,82%	01/06/2021	23/11/2022		SANEAMENTO	CAF	LUCAS TEOTÔNIO
20	SEDE	SEINFRA	PIO ENGENHARIA E ARQUITETURA	CONSTRUÇÃO DE 3 RESERVATÓRIOS DE 1.000M3 E UM DE 500M3	R\$ 1.451.686,67	R\$ 0,00	R\$340.495,17	R\$1.451.686,67	EM EXECUÇÃO	23,46%	30/04/2021	25/12/2021		SANEAMENTO	FEDERAL	LUCAS DANIEL
21	SEDE	SEINFRA	CONSTRUTORA GRANITO LTDA	CONSTRUÇÃO DO SES DA COHAB III, GRANTO LTDA	R\$ 28.918.578,89	-R\$4.417.860,80	R\$3.922.611,68	R\$24.500.718,09	EM EXECUÇÃO	16,01%	29/03/2021	19/09/2022	1 - FALTA DEFINIÇÃO DO LOCAL DA ETE; 2 - FALTA DEFINIÇÃO DA PLA. NILHA DE DIFERENÇAS; 3 - FALTA PAGAR A 1ª MEDIÇÃO;	SANEAMENTO	FEDERAL	NONATO
22	SEDE	SEINFRA	SANTA BEATRIZ	CONCLUSÃO DA AMPLIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BARRIO SUNARÉ (POR LEMOS)	R\$ 1.111.074,62	R\$ 0,00	R\$271.562,75	R\$1.111.074,62	EM EXECUÇÃO	24,44%	30/07/2021	27/11/2021		SANEAMENTO	CAF	VICTOR
23	SEDE	SEINFRA	CONSTRUTORA SERVIÇOS E PROJETOS LTDA	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BARRIOS CAMPO DOS VELHOS E PARQUE SILVANA	R\$ 12.963.870,12	R\$ 1.463.353,51	R\$10.888.739,73	R\$14.427.223,63	EM EXECUÇÃO	75,47%	29/11/2019	21/05/2021		SANEAMENTO	CAF	LUCAS TEOTÔNIO
24	SEDE	SEINFRA	TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BARRIO DOM EXPEDITO	R\$ 2.787.236,02	R\$ 504.649,12	R\$2.920.919,75	R\$3.291.885,14	EM EXECUÇÃO	88,73%	13/05/2021	04/09/2021	1 - 34 CASAS FALTANDO (SERÁ AJUSTADO);	SANEAMENTO	CAF	DAVID
25	SEDE	SEINFRA	CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA	CONCLUSÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BARRIO COHAB II	R\$ 3.100.397,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$3.100.397,89	APTAS A OS	0,00%				SANEAMENTO	CAF	
26	SEDE	SEINFRA	TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BARRIO ALTO DA BRASÍLIA	R\$ 8.846.860,78	R\$ 2.060.726,72	R\$9.795.030,04	R\$10.907.587,50	EM EXECUÇÃO	89,80%	13/05/2021	07/05/2021	1 - FALTA A LIGAÇÃO DA ENEL	SANEAMENTO	CAF	DAVID
27	SEDE	SEINFRA	ARN ENGENHARIA	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BARRIO ALTO DA ESPERANÇA	R\$ 5.396.459,90	R\$ 1.189.665,75	R\$5.763.850,49	R\$6.586.125,65	EM EXECUÇÃO	87,52%	29/11/2019	20/06/2021	50 M DE REDE	SANEAMENTO	CAF	NONATO
28	SEDE	SEINFRA	R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO VEÍCULOS LTDA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BARRIO DE DOMINGOS OLÍMPIO	R\$ 472.208,38	R\$ 37.756,46	R\$374.918,43	R\$509.964,84	EM EXECUÇÃO	73,52%	16/08/2021	12/02/2022		PRAÇA	TESOURO	VICTOR
29	SERRA DO ROSÁRIO	SEINFRA	CONSTRUTORA NOVA TERRA	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO, LOCALIDADE DE CASA FORTE	R\$ 172.617,82	R\$ 0,00	R\$126.929,01	R\$172.617,82	EM EXECUÇÃO	73,53%	17/08/2021	15/12/2021	FALTAM OS HIDROMETROS	SANEAMENTO	CAF	CLÉVIO
30	RAFAEL ARRUDA	SEINFRA	SANTA BEATRIZ	EXECUÇÃO DA ETE DE RAFAEL ARRUDA	R\$ 759.000,77	R\$ 0,00	R\$133.511,58	R\$759.000,77	EM EXECUÇÃO	17,59%	01/09/2021	29/04/2022		SANEAMENTO	CAF	CLÉVIO
31	SEDE	SEINFRA	FRANCISCO ROMANA PARENTE POTES - ME	REUTILIZAÇÃO DA PRAÇA SILVANA MARIA WASCONELOS ALEXANDRO, COHAB II	R\$ 138.488,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$138.488,10	APTAS A OS	0,00%				PRAÇA	TESOURO	
32	ARACATIQU	SEINFRA	MILAN ARAUJO AGUIAR	REFORMA DA PRAÇA SÃO JOSÉ, NO DISTRITO DE ARACATIQU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CE	R\$ 157.044,46	R\$ 0,00	R\$62.113,71	R\$157.044,46	EM EXECUÇÃO	39,55%	23/09/2021	21/01/2022		PRAÇA	TESOURO	VALMR



33	SEDE	SEINFRA	R.R. PORTELA E LOCAÇÃO VEÍCULOS LTDA	REFORMA DA MARGEM ESQUERDA - 2ª ETAPA	R\$ 574.441,64	R\$ 0,00	R\$341.519,59	R\$574.441,64	EM EXECUÇÃO	59,45%	28/09/2021	25/02/2022		PRAÇA	TESOURO	VICTOR	
34	SEDE	SEINFRA	R.R. PORTELA E LOCAÇÃO VEÍCULOS LTDA	URBANIZAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DO RECREIO, DISTRITO DE JABARAS.	R\$ 674.423,03	R\$ 0,00	R\$96.660,79	R\$674.423,03	EM EXECUÇÃO	14,33%	25/10/2021	22/02/2022		QUADRA	TESOURO	FELIPE	
35	SEDE	SEINFRA	BWS CONSTRUÇÕES LTDA	CONSTRUÇÃO DA ARENINHA DA COHAB II	R\$ 1.759.240,00	R\$ 0,00	R\$488.890,32	R\$1.759.240,00	EM EXECUÇÃO	27,77%	29/11/2021	28/04/2022		ARENINHA	CAF	YAN	
36	JABARAS	SEINFRA	LS ENGENHARIA E REFORMAS	CONSTRUÇÃO DE CAMPIÑO DE FUTEBOL NO SETOR III, DISTRITO DE JABARAS.	R\$ 257.995,00	R\$ 0,00	R\$21.653,42	R\$257.995,00	EM EXECUÇÃO	8,39%	24/11/2021	24/03/2022		ARENINHA	ESTADO	FELIPE	
37	SEDE	SEINFRA	LEIDIONE MACHADO RIBEIRO	CONSTRUÇÃO DA ALAMEDA TRAVESSA DA SÉ, BARRIO CENTRO.	R\$ 201.100,15	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$201.100,15	EM EXECUÇÃO	0,00%	01/12/2021	01/03/2022		PRAÇA	TESOURO	VICTOR	
38	SEDE	SEINFRA	FUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA	REFORMA DO BARRIO DOM JOSÉ	R\$ 6.186.031,23	R\$ 0,00	R\$31.538,04	R\$6.186.031,23	EM EXECUÇÃO		08/12/2021	04/10/2022		SANEAMENTO	CAF	FABIO	
39	SEDE	SEUMA	BRK CONSTRUÇÕES E REFORMAS	RESTAURAÇÃO DO TEATRO APOLO	R\$ 245.870,77	R\$ 0,00	R\$23.128,53	R\$245.870,77	PARALISADA	9,41%	02/12/2019	06/12/2021		RESTAURO	IPHAN	JOÃO PAULO ARRUDA	
40	SEDE	SEUMA	SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA	RESTAURAÇÃO DO PALACETE CHAGAS BARRETO	R\$ 1.126.328,80	R\$ 129.036,19	R\$666.503,28	R\$1.255.364,99	EM EXECUÇÃO	53,09%	02/12/2019	07/11/2021		RESTAURO	IPHAN	SIQUEIRA	
41	SEDE	SEUMA	SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA	RESTAURAÇÃO DO ABRIGO SAGRADO DE JESUS	R\$ 2.926.808,29	R\$ 397.693,37	R\$535.014,23	R\$3.324.501,66	EM EXECUÇÃO	16,09%	10/12/2019	11/05/2021		RESTAURO	IPHAN	FELIPE	
42	SEDE	SEUMA	SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA	RESTAURO DO MUSEU DOM JOSÉ	R\$ 2.035.905,39	R\$ 123.310,01	R\$420.877,16	R\$2.159.215,40	EM EXECUÇÃO	19,49%	07/02/2020	22/06/2021		PRÉDIO	IPHAN	VALMIR	
43	SEDE	SEUMA	BRK CONSTRUÇÕES E REFORMAS	RESTAURANTE DA IGREJA DO MENINO DEUS	R\$ 908.178,99	R\$ 409.762,38	R\$1.189.002,53	R\$1.317.744,37	EM EXECUÇÃO	90,22%	07/02/2020	15/05/2021		PRÉDIO	IPHAN	LUCAS TEOTÔNIO	
44	SEDE	SEUMA	CONSTRUTORA GRANITO LTDA	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BARRIO JUNCO	R\$ 9.764.712,28	R\$ 2.399.760,60	R\$11.142.735,27	R\$12.164.472,88	EM EXECUÇÃO	91,60%	18/09/2020	18/09/2021		SANEAMENTO	CAF	NONATO	
45	TAPERUBA	SME	QUIMBARA CONSTRUÇÕES LTDA	ESCOLA 12 SALAS TAPERUBA	R\$ 4.799.641,21	R\$ 1.143.617,46	R\$ 4.464.395,28	R\$5.943.258,67	EM EXECUÇÃO	75,12%		01/07/2018		ESCOLA	FNDE	LUCAS DANIEL	
46	SEDE	SME	E & J CONSTRUÇÕES LTDA	CONCLUSÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE APRAZÍVEL, NO MUNICÍPIO DE SOBRALCE	R\$ 2.070.525,74	R\$ 245.983,30	R\$1.654.313,11	R\$2.316.509,04	PARALISADA	71,41%	11/09/2018	19/08/2021		ESCOLA	FNDE	VALMIR	
47	SEDE	SME	SIGMUS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO FNDE, TIPO I, NO COMPLEXO NOVA CANÇAOIA	R\$ 2.227.808,07	R\$ 251.905,09	R\$2.210.744,82	R\$2.479.713,66	EM EXECUÇÃO	89,15%	21/02/2019	03/04/2021	1 - RETOMAR A OBRA EM 30/07/2021	CRECHE	FNDE	NONATO	
48	SEDE	SME	SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA	CONCLUSÃO DO CEI DA COLINA DA BOA VISTA	R\$ 1.525.544,39	R\$ 322.127,08	R\$1.355.244,94	R\$1.847.617,47	EM EXECUÇÃO	73,30%	01/07/2019	05/09/2021		CRECHE	FNDE	CLÉVIO	
49	SEDE	SME	CONSTRUTORA OHC LTDA	REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOBRAL	R\$ 1.535.035,09	R\$ 13.441,43	R\$241.045,19	R\$1.548.476,52	RESCISÃO	15,57%	11/01/2021	08/08/2021		PRÉDIO	TESOURO	FELIPE	
50	SEDE	SME	R.R. PORTELA E LOCAÇÃO VEÍCULOS LTDA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE INFANTIL NO BARRIO CENTRO (TAMANDUÁ)	R\$ 554.032,37	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$554.032,37	A INICIAR	0,00%	22/12/2021	20/06/2022		CRECHE	TESOURO	FELIPE	
51	SEDE	SME	CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BARRIO CENTRO	R\$ 1.845.200,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$1.845.200,00	EM EXECUÇÃO	0,00%	22/12/2021	20/06/2022		CRECHE	TESOURO	FABIO	
52	SEDE	SMS	FRANCISCO ROMENK PARENTE POTES - ME	REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA IMPLANTAÇÃO	R\$ 264.358,43	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$264.358,43	A INICIAR	0,00%	27/12/2021	25/06/2022		HOSPITAL	TESOURO		
53	SALGADO DOS MACHADO	SMS	CONSTRUTORA NOVA TERRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CSF DE CAIOCA - SALGADO DOS MACHADOS	R\$ 278.398,45	R\$ 32.840,37	R\$302.351,72	R\$311.238,82	EM EXECUÇÃO	97,14%	06/07/2021	03/11/2021	FALTAM AS GRADES DAS JANELAS E PINTURA	CSF	TESOURO	VALMIR	
					R\$0,00												
TOTAL					R\$ 198.156.350,35	R\$ 13.217.973,06	R\$ 103.298.475,95	R\$ 211.374.323,41									

					52,13%	R\$ 108.078.847,46					
RESUMO GERAL											
LOCAL	QUANT.	VALOR R\$	%	Nº OBJETOS	%						
SEDE	42,00	R\$ 179.240.949,54	84,80%	58,00	84,06%						
TAPERUBA	2,00	R\$ 15.493.757,68	7,33%	2,00	2,90%						
RAFAEL ARRUDA	2,00	R\$ 1.433.423,80	0,69%	2,00	2,90%						
BONFIM	1,00	R\$ 230.303,96	0,11%	1,00	1,45%						
PATRIARCA	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00%						
JABARAS	1,00	R\$ 257.995,00	0,12%	1,00	1,45%						
SERRA DO ROSÁRIO	1,00	R\$ 172.617,82	0,08%	1,00	1,45%						
ARACATIÁÇU	2,00	R\$ 14.003.732,83	6,63%	2,00	2,90%						
SÃO JOSÉ DO TORTO	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00%						
PATOS	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00%						
BARAÇO	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00%						
SALGADO DOS MACHADO	1,00	R\$ 311.238,82	0,15%	1,00	1,45%						
CARACARÁ	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00%						
PEDRA DE FOGO	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00%						
BOQUEIRÃO	1,00	R\$ 230.303,96	0,11%	1,00	1,45%						
APRAZÍVEL	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00%						
CAIOCA	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00%						
TOTAL	53,00	211.374.323,41	100,00%	64,00	100,00%						
EM EXECUÇÃO	39,00	R\$188.904.004,49	81,25%	39,00	60,94%						
PARALISADA	5,00	R\$4.068.207,00	10,42%	21,00	32,81%						
A INICIAR	2,00	R\$818.390,80	4,17%	2,00	3,13%						
CONCLUIDA	0,00	R\$0,00	0,00%	0,00	0,00%						
RESCISÃO	2,00	R\$11.098.975,53	4,17%	2,00	3,13%						
TOTAL	48,00	R\$ 204.889.577,82	100,00%	64,00	100,00%						
RESUMO POR SECRETARIA											
LOCAL	QUANT.	VALOR R\$	%	Nº OBJETOS							
SME	7,00	R\$ 16.534.861,73	7,82%	13,21%							
SMS	2,00	R\$ 575.597,25	0,27%	3,77%							
SEINFRA	33,00	R\$ 165.104.835,82	78,11%	62,26%							
SECJEL	4,00	R\$ 7.514.818,00	3,56%	7,55%							
STJ	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%							
SEUMA	6,00	R\$ 20.457.367,07	9,68%	11,32%							
AMA	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%							
SEHAS	1,00	R\$ 1.176.843,54	0,56%	1,89%							
SESEC	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%							
TOTAL	53,00	211.374.323,41	100,00%	100,00%							

3.4.1.2. COORDENAÇÃO DE PROJETOS-2021

A Secretaria de Infraestrutura-SEINFRA durante o ano de 2021, informa através da coordenação de projetos a realização dos seguintes projetos e metas para finalização em 2022 abaixo relatados.

COORDENAÇÃO DE PROJETOS	
RELATÓRIO DE PROJETOS EXECUTADOS EM 2021	
Nº	DESCRIÇÃO DO PROJETO
1	Abatedouro de Aves - Distrito de Caracará
2	Academia ao Ar Livre
3	Alameda - Mercado Central
4	Alameda Travessa da Sé
5	Ampliação do Cemitério São Sebastião Ampliação e Urbanização SESEC (Tiro de Guerra)
6	Ampliações Escolas do Município
7	Areninha Bairro Cohab II
8	Areninha Bairro Jose Euclides
9	Areninha Tipo 2 - Betânea
10	Areninha Tipo 2 - Cohab II
11	Areninha Tipo 2 - Dom Expedito
12	Areninha Tipo 2 - Nova Caiçara
13	Associação Comunitária CAIOCA
14	Associação Comunitária de Pedra de Fogo
15	Avenida da Universidade
16	Avenida Dr Guarani - Estação VLT Batalhão de Sobral
17	Bloco SESEC - Tiro de Guerra
18	Blocos FTL - Parque Estação Ferroviária
19	Cadeia Criativa
20	Campinho Dom Expedito
21	Campinho Projeto Executivo
22	Campinho Setor I - Jaibaras
23	Campinho Setor III - Jaibaras
24	Campinho Tamarindo
25	Canteiro Rua Tupi - Jaibaras
26	Canteiro Santa Terezinha - Aracatiaçu
27	Capela Cemitério São José
28	CAPS - InfantoJuvenil - Centro
29	Casa Av. Dr. Guarani
30	Casa do Albergado
31	Casas Populares CEI - Bairro Centro
32	CEI - Bairro Dom Expedito
33	CEI - Bairro Jocely Dantas
34	CEI - Distrito de Aracatiaçu
35	CEI - Distrito de Jaibaras
36	CEI - Distrito de Jordão
37	CEI - Distrito de Taperuaba
38	CEI Tamarindo
39	Central de Vacina e Almoxarifado SMS
40	Centro de Imagem - Hospital Doutor Estevam
41	Coberta Metálica da Estação Ferroviária
42	Conjunto Habitacional 37 Casas - Padre Palhano
43	Construção Usina de Asfalto
44	Convênio AV. do Servidor Bairro Belchior
45	Convênio Sinalize - Pavimentação Asfáltica
46	Creche Distrito de Aprazível

47	Creche Localidade de São Francisco
48	CSF Centro
49	CSF Sinha Saboia
50	Desapropriação Terrenos Novos
51	Drenagem Av. Maurocelio
52	Drenagem Bairro Jose Euclides
53	Drenagem ETE Rafael Arruda
54	Drenagem Praça Dom José
55	Drenagem Recreio (Em frente nova quadra)
56	Drenagem Rua Ressurreição - Estudos Hidrológicos EEE - AABB Pedrinhas
57	EEE - Fábrica Coelho Elevatória Fábrica Coelho
58	Escadaria Rua das Flores I
59	Escola 12 Salas - Bairro Alto da Brasília
60	Escola 12 Salas - Bairro Centro
61	Escola 12 Salas - Bairro Cohab II
62	Escola 12 Salas - Bairro Jocely Dantas
63	Escola 12 Salas - Bairro Junco
64	Escola 12 Salas - Bairro Nova Caiçara
65	Escola 12 Salas - Bairro Sumaré
66	Escola 12 Salas - Netinha Castelo
67	Escola Bairro Jose Euclides
68	Escola Bairro Junco
69	Escola José Lima Barreto - Setor I - Jaibaras
70	Escola Leonília Gomes Parente de EI-FE Escola Massilon Saboia - Olho d'água do Pajé
71	Escola Sumaré
72	Estação da Juventude Vila União
73	ETA Dom Expedito
74	ETA SUMARÉ
75	Extensão José Francisco de Albuquerque - Pedra de Fogo Grama Sintética Campo Jaibaras PT 1026279-69
76	Hospital Dr. Estevam - Centro de Imagem Hospital Dr. Estevam - UTI
77	Inspeção de Barragens 2021
78	Lagoa da Betânia
79	Limpeza de Lagoas Sob Demanda
80	Loteamento Terra Nova Maternidade Hospital
81	Dr Estevam Mirante José Euclides
82	Mirante Pedra da Andorinha-Taperuaba
83	Monumento Luzia Homem
84	Parada de ônibus
85	Parque do Jordão
86	Pavimentação Asfáltica Sede Taperuaba
87	Pavimentação e Drenagem do Entorno do Parque Evangelina Sabóia Pavimentação em Pedra Tosca
88	Placas de Obra
89	Plano Diretor Municipal Ponte Estaiada - Rio Acaraú
90	Ponte Prefeito Dr. Jose Euclides (Reforma) Posto de Saúde - Campus UVA
91	Praça CSF Sinhá Sabóia
92	Praça Da Betânia
93	Praça da Cohab 2
94	Praça da Matriz de Pedra de Fogo
95	Praça Dom Expedito

96	Praça Domingos Olímpio
97	Praça Escola Belas Artes
98	Praça Gerardo Cristino - 2ª Etapa (CEF)
99	Praça Jose de Alencar Andrade- Pedrinhas
100	Praça Localidade Recreio
101	Praça Manoel Herculano de Mesquita - Baracho
102	Praça Manoel Pacífico dos Santos (Dom José)
103	Praça Othon de Alencar
104	Praça Rua Elizabete Evangelista I - Dom José
105	Praça São Domingos
106	Praça Silvana Maria Vasconcelos Alexandrino - COHAB II
107	Praça Sumaré - Rua Santa Marta
108	Praças Pericentral
109	Praças Pericentral - Rua Desembargador Moreira da Rocha
110	Projeto de Adequação do Parque Belchior
111	Quadra Caracará
112	Quadra Distrito de Caracara
113	Reforma Banheiro e Copa 3º Andar
114	Reforma Centro de Convenções
115	Reforma Centro POP
116	Reforma CRAS Vila União
117	Reforma do Posto - UVA
118	Reforma Escola Massilon Sabóia de Albuquerque - Anexo Paulo Freire (TAPERUABA)
119	Reforma Ginásio Poliesportivo
120	Reforma Margem Direita
121	Reforma Margem Esquerda
122	Reforma Mercado Central Reforma Museu Dom José
123	Reforma Planetário de Sobral
124	Reforma Praça Central das Pedrinhas
125	Praça Dr. José Euclides Ferreira Gomes
126	Reforma Praça Cohab II
127	Reforma Praça Setor I - Jaibaras
128	Reforma Predio SESEC
129	Reforma Predio SE'TRAN
130	Reservatório Piçarreira
131	SAA Adutora José Euclides
132	SAA Serra do Rosário - Boqueirão do Rosário
133	SAA Serra do Rosário - Casa Forte
134	SAA Serra do Rosário - Desterro
135	SAAE Dom Expedito
136	Sede Prefeitura de Sobral
137	Serviços Complementares de Iluminação - Parque Evangelina Sabóia SES Distrito de Jordão
138	SES Dom Expedito - Rede fundos - Rua Caubi e Rua Espanha
139	SES Dom José
140	SES Rafael Arruda - 2ª Etapa
141	SES Taparuaba (Locação EEE_ETE)
142	Urbanização de Acesso a Ponte Estaiada

3.4.1.3. COORDENAÇÃO USINA DE ASFALTO-2021

A Secretaria de Infraestrutura-SEINFRA durante o ano de 2021, informa através da coordenadoria da Usina de Asfalto o presente relatório, onde tem como intuito o controle de saída de material para produção própria e o controle de produção por contratos administrativos, tais levantamento se deu em m² dimensionados por metragem da capacidade dos caminhões, ou seja, são dados de referência e aproximados

COORDENAÇÃO USINA DE ASFALTO			
RELATÓRIO DE PRODUÇÃO PARA FINS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
ANO DE REFERÊNCIA	ATUAÇÃO	BAIRROS BENEFICIADOS	TOTAL(M ²)
2021	PRODUÇÃO PRÓPRIA	CENTRO	7.731,08
		CICLOVIA PARQUE DA CIDADE	484,48
		DISTRITO DE BONFIM	1.138,90
		DISTRITO DE APRAZÍVEL	0,00
		DISTRITO DE JAIBARAS	0,00
		DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA	0,00
		LOCALIDADE DE RECREIO	0,00
		DISTRITO DE JORDÃO	3.425,50
		DISTRITO DE PATOS	0,00
		LOCALIDADE DE LAJES	0,00
		DISTRITO DE BOQUEIRÃO	505,00
		DISTRITO DE PATRIACA	0,00
		DISTRITO DE TAPERUABA	0,00
		DISTRITO DE ARACATIACU	0,00
		ALTO DO CRISTO	749,15
		DOMINGO OLÍMPIO	0,00
		PADRE IBIAPINA	142,00
		JUNCO	307,00
		CAMPO DOS VELHOS	3.995,60
		CORAÇÃO DE JESUS	5,00
		DERBY CLUBE	1.224,00
		PEDRINHAS	5.176,61
		DOM EXPEDITO	6.561,68
		DR.GERARDO CRISTINO DE MENEZES	1.832,08
		SINHA SABOIA	3.211,10
		COHAB I	0,00
		COHAB II	3.317,47
		COHAB III	486,90
		DOM JOSE I	192,59
		DOM JOSE II	72,00
		SUMARÉ	5.882,45
		PADRE PALHANO	158,81
		CONJUNTO PADRE ZÉ LINHARES	1.142,60
		TAMARINDO	0,00
		SANTA CASA	0,00
		CIDADE JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES I,II	390,64
		VILA UNIÃO	147,00
		RESIDENCIAL CAIÇARA	580,30
		RENATO PARENTE	841,30
		BOA VIZINHANÇA(BELCHIOR)	1.976,05
		RESIDENCIAL MERUOCA	0,00
NOVO RECANTO	90,00		
PARAISO DAS FLORES	0,00		
BETÂNIA	62,50		
PARQUE SILVANA I	11,00		
PARQUE SILVANA II	0,00		
ALTO DA BRASILIA	0,00		
EXPECATIVA	0,00		
TOTAL BAIRROS PAVIMENTADAS EM M²			51.840,79
OBSERVAÇÃO: O presente relatório visa o controle de saída de material por produção e execução propria tais levantamento se deu em m ² dimensionados por metragem da capacidade de caminhões, ou seja, são dados de referência e aproximados.			

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO PARA FINS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SERVIÇOS TERCEIROS				
ANO DE REFERÊNCIA	ATUAÇÃO	CONTRATADO	BAIRROS BENEFICIADOS	TOTAL(M²)
2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	CONSTRUTORA MONTE CARMELO, CNPJ:14.099.430/0001-17	AV. DO SERVIDOR PUBLICO	12.800,00
		COPA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 02.200.917/0001-65	LOCALIDADE DE RECREIO	5.631,92
		COPA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 02.200.917/0001-65	AV.SANCHO CANAFISTULA- SEDE	6.795,45
		COPA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 02.200.917/0001-65	AV.ALAMEDA BAHIA- SEDE	2.566,20
		COPA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 02.200.917/0001-65	RUA MAUROCELIO ROCHA PONTE- SEDE	4.741,65
		COPA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 02.200.917/0001-65	AV.DOM JOSÉ- SEDE	599,85
		COPA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 02.200.917/0001-65	RESIDENCE JATOBÁ- SEDE	10.047,15
		COPA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 02.200.917/0001-65	COPA (DOM JOSÉ II- SEDE	10.013,59
		COPA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 02.200.917/0001-65	DISTRITO DE PATRIARCA	6.357,37
		COPA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 02.200.917/0001-65	DISTRITO DE SALGADO DOS MACHADO	1.834,37
		COPA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 02.200.917/0001-65	DISTRITO CAIOCA	304,43
TOTAL BAIRROS PAVIMENTADAS EM M²				61.691,98

OBSERVAÇÃO: O presente relatório visa o controle de produção por contratos administrativos, tais levantamento se deu em m² dimensionados por metragem da capacidade de caminhões, ou seja, são dados de referência e aproximados. Resalto que nos dados acima, não estão pontuados os realizados por produção de terceiros contemplados nas obras envolvendo Sistema de Esgotamento Sanitário.

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
DISTRITO DE TAPERUBA: Puba I e Puba II=10km; Puba a Bilheira= 2,5km; Boa Vista=4,5km; Valentim=13km; Formiga=7km; Caminhadeira=15km; Correntes=4km; Bom Jesus=4km; Fazenda Nova=5km; Gruta=2km; São Sebastião =6KM; Adorinha=8km; Jurema a águas mortas=13km; Grossos=38km; TOTAL =130km	•DISTRITO ARACATIAÇU: João Pereira I, João Pereira II e Lagoa da Cruz =25km; São João= 2,9km; Santa Rita, Morro Branco=3km; São Domingos= 5,4km; Recanto Boqueirão=7km; Riacho do Gabriel=16km; São Joaquim=12km; Água doce,Oitiçica e Logrador=9km; Emasa=20km; Lagoa do Mato=2,5km; Saco do Pajé= 20km; Pau Branco Velho= 12km TOTAL = 131,5km	• DISTRITO DE PATRIARCA: Alegre=8km TOTAL= 8km	•DISTRITO DE CARACARÁ: Caracará CE 240= 24km; Campo Grande= 35km; Picada I e Picada II=8km; Sabonete, Casinha e Carnaúba= 16km; Oitiçica, Melado, Ipuerinha, Mata, Capoeira e Barriga=32km; Fazenda João Pereira e Fazenda Touro=7km; Pedra Branca e Boa Vista=28km; TOTAL= 150km
DISTRITO DE CAIOCA: Caioca a Caracará=11km; Várzea da Pedra= 4,5km; Caioca a CE 403= 8,0km; TOTAL=23,5km	•DISTRITO DE JORDÃO: Santo Antônio =2,5km; São João=2,5km; Santo Hilário=1,5km; Jardim=4km; Sítio Desterro=1,5km; Santa Luzia e Sítio Milagre=3km; Serra a CE 364=4km; TOTAL=19km	•DISTRITO DE APRAZÍVEL: Buriti a Br222=2,5km; Ricardos a CE 364=1,5km; Vertendes a CE 364=2km; Fazenda Pau'darco a CE 364 =2,5km; TOTAL =8,5km	•DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO: CE 253 Beira do Rio=8km Cachorra Magra=5,1km BR 222 a Gonçalo Alves=9km Pedrinhas, São João, São José doTorto=6km Torto a ouro branco, Recreio=12km TOTAL = 40,1km
•SEDE: Av. Perimental a Pedra Branca =5,0km TOTAL = 5km	•DISTRITO JAIBARAS: Maracajá a CE 403=6,0km; CE 403, Muluçú, Curicaca e Iddec=6,2km; Jaibaras , Ipuerinhas a BR 222= 3,0km; BR 222 a Setor II= 3,8km; Setor II a São Vicente=5,0km; São Domingos=8,0km; Cedro a Pé da Serra=4,0km; Córrego da onça a Setor III= 10km; São Domingos à Aprazível=6,0km; São Domingos à Beira Rio=10,0km; TOTAL = 62km		
•DISTRITO DE BONFIM Escola Agrícola,Serrote do Piaba= 3,5km; Br222 a Estreito,Pedra Branca, Pupunema e For TOTAL =14,5km			
Relação de Estradas Vicinais, enquadradas por distritos e localidades o qual passaram por melhorias e manutenção, durante o ano de 2021. Totalizando 592,1 KM de estradas recuperadas.			

3.5. AÇÕES REALIZADAS EM ERROR! REFERENCE SOURCE NOT FOUND. PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19

Devido à pandemia causada pelo Corona Vírus (COVID-19), no ano de 2021, foram realizadas as seguintes ações:

- Disponibilização de álcool 70% a todos os servidores e operários de obras públicas municipais;
- Revezamento de Servidores durante os horários de trabalho, evitando aglomerações;
- Inclusão do Regime Remoto, Regime Híbrido e Tele trabalho com metas e plano de atividades aos servidores;
- Paralisação temporária de obras públicas, durante o pico da pandemia;
- Redução do número de trabalhadores nas obras públicas municipais, evitando aglomerações;
- Exclusivamente para os servidores do grupo de risco lotados na Secretaria da Infraestrutura foi adotado o regime híbrido, através de sistemas eletrônicos como, por exemplo, WhatsApp, Skype, Hangout e E-mail, para encaminhamento de ações, formações, planejamentos e trabalhos virtuais.;
- Campanhas de utilização de máscaras faciais, higienização das mãos com frequência, bem como observação das recomendações de higienização, limpeza e segurança da Organização Mundial da Saúde;
- Campanhas de vacinação;

3.6. PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2022

Para o ano 2022, foram planejadas as seguintes iniciativas

Elaboração e entrega de projetos para fins de licitação e execução os quais:

- **Error! Not a valid bookmark self-reference.**
-

3.6.1. Orçamento autorizado, por fonte

Para o ano de 2021, a SEINFRA teve o seu orçamento estabelecido pela LOA (Lei Orçamentaria Anual - Lei Nº xxxx, de dd de novembro de **!Indicador não definido, ANO**). A tabela abaixo mostra os valores iniciais e as alterações ocorridas durante o exercício, classificada por fonte de recurso.

Legenda da tabela:

- **(A)** -> Orçamento inicial, em R\$;
- **(B)** -> Créditos adicionais/suplementares autorizados, em R\$;
- **(C)** -> Anulações, em R\$;
- **(D) = (A + B - C)** -> Orçamento final, em R\$;
- **(E) = (D / A)** -> Comparação (Orçamento final/ Orçamento inicial), em %.

Tabela 3: Orçamento autorizado, por fonte de recurso.

Fonte	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.001.0000.00	R\$ 18.650.948,09	R\$ 17.014.353,99	R\$ 17.297.664,48	R\$ 18.367.637,60	98%
1.520.0000.00	R\$ 7.907.195,00	R\$ 10.000,00	R\$ 3.121.957,96	R\$ 4.795.237,04	61%
1.510.0000.00	R\$ 10.034.500,00	R\$ 9.005.114,17	R\$ 9.111.910,76	R\$ 9.927.703,41	99%
1.530.0000.00	R\$ 1.538.858,01	R\$ 500.000,00	R\$ 819.019,86	R\$ 1.219.838,15	79%
1.610.0000.00	R\$ 170.492,35	R\$ 0,00	R\$ 170.492,35	R\$ 0,00	0%
1.620.0000.00	R\$ 0,00	R\$ 380.900,06	R\$ 615,59	R\$ 380.284,47	0%
1.920.0000.00	R\$ 19.445.195,15	R\$ 32.984.096,53	R\$ 16.054.271,54	R\$ 36.375.020,14	187%
1.930.0000.00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%
1.990.0000.00	R\$ 3.732.828,00	R\$ 12.207.777,80	R\$ 2.690.292,49	R\$ 13.250.313,31	355%
2.990.0000.00	R\$ 0,00	R\$ 2.872.166,90	R\$ 422.224,47	R\$ 2.449.942,43	0%
Total Geral	R\$ 61.580.016,60	R\$ 74.974.409,45	R\$ 49.788.449,50	R\$ 86.765.976,55	879,36%

Fonte: Sistema Gestor - período de referência: 01/01/2021- 30/11/2021.

Dados gerados em: Janeiro de 2022

3.6.2. Despesas empenhadas, por natureza de despesa

A seguir são informados os valores totais de empenhos realizados no exercício de **Error! Reference source not found.**, por Natureza de Despesa, comparados com o orçamento.

Legenda da tabela:

- **(A)** -> Orçamento inicial, em R\$;
- **(B)** -> Créditos adicionais/suplementares autorizados, em R\$;
- **(C)** -> Anulações, em R\$;
- **(D)** = **(A + B - C)** -> Orçamento final, em R\$;
- **(E)** -> Empenhos, em R\$;
- **(F)** = **(E / D)** -> Comparação (Empenhos / Orçamento final), em %.

Tabela 4: Despesas empenhadas, por natureza de despesa.

Natureza	(A) (R\$)	(B) (R\$)	(C) (R\$)	(D) (R\$)	(E) (R\$)	(F) (%)
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	R\$ 10.000,00	R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 15.800,00	R\$ 0,00	0,00%
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 2.200.000,0 0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 1.957.531,22	88,98%
31901300 - Obrigações Patronais - INSS	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00	100,00 %
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 64.384,85	32,19%
31909600 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	R\$ 21.000,00	R\$ 343.746,67	R\$ 0,00	R\$ 364.746,67	R\$ 364.746,67	100,00 %
33503900- Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
33901400 - Diárias - Civil	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
33903000 - Material de Consumo	R\$ 2.895.858,0 1	R\$ 1.100.000,0 0	R\$ 887.047,45	R\$ 3.108.810,56	R\$ 2.826.930,52	90,93%
33903200 - Material de Distribuição Gratuita	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	R\$ 5.500.500,0 0	R\$ 0,00	R\$ 2.933.387,06	R\$ 2.567.112,94	R\$ 2.567.112,94	100,00 %

Natureza	(A) (R\$)	(B) (R\$)	(C) (R\$)	(D) (R\$)	(E) (R\$)	(F) (%)
33903500 - Serviços de Consultoria	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
33903601 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física /aluguel de imóveis	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
33903602 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/frete	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
33903603 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física/ Autônomo	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
33903604 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física/loc. de veículos	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
33903606 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.822,56	R\$ 5.177,44	R\$ 4.637,44	89,57%
33903700 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.579.492,35	R\$ 6.411.374,29	R\$ 6.023.082,02	R\$ 7.967.784,62	R\$ 7.166.814,32	89,95%
33904000 - Serviços de Tecnologia da informação e Comunicação Jurídica	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores	R\$ 31.000,00	R\$ 0,00	R\$ 31.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
33909300 - Indenizações e Restituições	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	0,00%
33913900 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Natureza	(A) (R\$)	(B) (R\$)	(C) (R\$)	(D) (R\$)	(E) (R\$)	(F) (%)
44903000 - Material de Consumo	R\$ 6.012.000,00	R\$ 1.580.000,00	R\$ 6.158.833,27	R\$ 1.433.166,73	R\$ 1.298.696,46	90,62%
44905100 - Obras e Instalações	R\$ 31.982.218,15	R\$ 45.633.932,20	R\$ 11.343.911,86	R\$ 66.272.238,49	R\$ 61.436.065,43	92,70%
44905200 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 4.184.500,00	R\$ 782.328,00	R\$ 3.842.688,68	R\$ 1.124.139,32	R\$ 1.023.139,32	91,02%
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 64.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 29.308,97	R\$ 65.191,03	R\$ 65.186,41	99,99%
44909300 - Indenizações e Restituições	R\$ 506.448,09	R\$ 686.200,00	R\$ 111.339,34	R\$ 1.081.308,75	R\$ 1.055.623,22	97,62%
Total Geral	R\$ 61.580.016,60	R\$ 56.573.381,16	R\$ 31.387.421,21	R\$ 86.765.976,55	R\$ 80.190.868,80	1163,57%

Fonte: Sistema Gestor - período de referência: 01/01/2021- 30/11/2021.

Dados gerados em: Janeiro de 2022

3.7. DEMONSTRATIVOS DO FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

No exercício de **Error! Reference source not found.**, a SEINFRA recebeu recursos externos originados de financiamentos, de acordo com a tabela abaixo:

Tabela 5: Valores de recursos externos recebidos, por Programa e Projeto.

Programa / Projeto	Valor (R\$)
CAF/PRODESOL	R\$ 32.890.586,16
FINISA	R\$ 1.319.645,32
Total Geral	R\$ 34.210.231,48

Fonte: Sistema Gestor - período de referência: 01/01/2021- 30/11/2021

Dados gerados em: 11/01/2022.

3.8. CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, TERMOS DE PARCERIA OU OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Durante o exercício financeiro de **Error! Reference source not found.**, os convênios (federais, estaduais e municipais) em vigência com a SEINFRA, foram:

3.8.1. Quantitativos

Tabela 6: Quantidades e valores dos convênios, ajustes, acordos, termos de parceria ou outros instrumentos congêneres.

Tipo / Objeto do convênio	Nº do convênio	Data de inicial da vigência	Data final da vigência	Valor do recurso (R\$)	Valor da contrapartida (R\$)	Valor total (R\$)
Convênios federais				R\$	R\$	R\$
				7.479.555,73	2.806.883,78	10.286.439,51
Pavimentação Asfáltica em diversas ruas, Município de Sobral/CE.	1072489-83	30/09/2020	30/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construção de Ponte, Município de Sobral/CE.	1058827-95	25/09/2018	25/09/2022	R\$ 1.243.629,41	R\$ 1.354.009,62	R\$ 2.597.639,03
Construção de 03 (três) Reservatórios apoiados (raps) com capacidade de 1000m³ e 01 Reservatório apoiado de 500m³, Município de Sobral/CE.	1053417-47	29/07/2018	29/06/2022	R\$ 339.814,19	R\$ 680,98	R\$ 340.495,17
Requalificação de Áreas no entorno da Lagoa da Cosmac, Município de Sobral/CE.	1038628-27	30/10/2017	16/06/2022	R\$ 1.105.677,13	R\$ 140.156,21	R\$ 1.245.833,34
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário nos Bairros Pe. Ibiapina. Domingos Olímpio e Pedro Mendes Carneiro, Município de Sobral/CE.	0424415-71	28/11/2014	30/10/2022	R\$ 2.952.926,71	R\$ 555.982,13	R\$ 3.508.908,84
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Taparuaba, Município de Sobral/CE.	0424429-31	07/08/2014	30/12/2022	R\$ 274.241,74	R\$ 113.805,78	R\$ 388.047,52
Substituição do Sistema de Captação, Adução e Ampliação da ETA Dom Expedito,	0406607-26	15/03/2013	15/03/2022	R\$ 1.563.266,55	R\$ 642.249,06	R\$ 2.205.515,61

Município de Sobral/CE.						
Reestruturação de passeios e Calçadas nos bairros Tamarindo, Cohab III e Sta. Casa, Município de Sobral/CE.	0366276-63	19/12/2011	30/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Convênios estaduais				R\$ 5.031.282,74	R\$ 679.372,17	R\$ 5.710.654,91
Construção de Areninha no Distrito de Sobral/CE.	0038/20211174453	16/08/2022	16/08/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 26.237,01	R\$ 66.237,01
Execução da Via de Acesso entre os Bairros Cohab II e Boa Vizinhança, Município de Sobral/CE.	004/20201123379	06/03/2022	02/03/2022	R\$ 1.703.523,44	R\$ 68.211,81	R\$ 1.771.735,25
Pavimentação em Pedra Tosca, Município de Sobral/CE.	103/20191116368	27/12/2019	01/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanização de 12 Alamedas, Município de Sobral/CE.	151/20181052055	04/07/2018	01/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Padronização de Diversas Calçadas, Município de Sobral/CE.	006/20181052086	04/07/2018	04/04/2022	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
Construção de Praças, Município de Sobral/CE.	130/2018	03/07/2018	01/12/2022	R\$ 984.627,75	R\$ 0,00	R\$ 984.627,75
Urbanização do Boulevard do Arco, Município de Sobral/CE.	099/20181050633	21/06/2018	10/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construção de 06 Espaços Criativos Infância, Município de Sobral/CE.	013/20181047289	28/05/2018	20/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reforma de 18 Centros de Convivência, Município de Sobral/CE.	048/20181047239	25/05/2018	01/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Urbanização da Margem Esquerda do Rio Acaraú, Município de Sobral/CE,	016/2018 1047236	25/05/201 8	17/09/202 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construção de 03 Espaços Movimento, Município de Sobral/CE.	010/2018 1047152	25/05/201 8	08/06/202 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construção de 13 Espaços Criativos (Jardins), Município de Sobral/CE.	005/2018 1047178	25/05/201 8	01/06/202 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Requalificação Urbana Lagoa da Fazenda, Município de Sobral/CE.	011/2018 1047150	23/05/201 8	15/03/202 2	R\$ 1.803.131,55	R\$ 584.923,35	R\$ 2.388.054,90
Urbanização Parque Sinhá Saboia, Município de Sobral/CE.	014/2018 1044971	08/05/201 8	29/04/202 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Restauro da Estação Ferroviária e Urbanização da Praça da Estação, Município de Sobral/CE.	021/2018 1041271	10/04/201 8	25/01/202 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanização do Parque da Cidade, Município de Sobral/CE.	012/2017 1027238	11/10/201 7	08/04/202 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Geral				R\$ 12.510.838,47	R\$ 3.486.255,95	R\$ 15.997.094,42

Fonte: Gerência de Gestão de Convênio, Sistema E- parceria e Plataforma + Brasil dezembro de 2021
 Dados gerados em: janeiro 2022.

3.8.2. Demonstrativos das Devoluções de recursos

No exercício de **Error! Reference source not found.**, a SEINFRA, realizou devoluções de recurso a respeito de devolução de valores remanescentes de contas vinculados a convênios, objetivando a prestação de conta final dos convênios mencionados abaixo:

Tabela 7: Valores de recursos transferidos em convênios municipais.

Recursos devolvido para	Nº do convênio	Valor total de devolução (R\$)
Secretária das Cidades	007/scidades/2018	R\$ 35.497,55
Secretária das Cidades	057/scidades/2016	R\$ 186.085,67
Total Geral		R\$ 221.583,22

Fonte: Gerência de Gestão de Convênio, Sistema E- parceria e Plataforma + Brasil dezembro de 2021
 Dados gerados em: janeiro 2022

3.8.3. Demonstrativos das Recebimento de recursos

No exercício de **Error! Reference source not found.**, a SEINFRA recebeu os seguintes recursos:

Tabela 8: Valores de recursos recebidos, por convênio.

Recursos recebidos de	Nº do convênio	Valor repassado até Error! Reference source not found. (R\$)	Valor repassado em Error! Reference source not found. (R\$)	Valor total repassado (R\$)	Valor do Convênio (R\$)	% do recurso liberado
Convênios Federais						
Ministério Desenvolvimento Regional/CEF	1072489-83	0,00	0,00	0,00	1.163.675,62	0%
Ministério do Turismo/CEF	1058827-95	45.637,27	1.243.629,41	1.289.266,68	6.308.949,10	42,57%
Ministério Desenvolvimento Regional/CEF	1053417-47	0,00	339.814,19	339.814,19	1.815.174,72	18,76%
Ministério Desenvolvimento Regional/CEF	1038628-27	1.342.736,77	1.105.677,13	2.448.413,90	3.776.461,12	73,05%
Ministério Desenvolvimento Regional/CEF	0424415-71	28.628,31	2.952.926,71	2.981.555,02	24.838.694,17	14,25%
Ministério Desenvolvimento Regional/CEF	0424429-31	868.605,63	274.241,74	1.142.847,37	13.270.814,47	9,85%

Ministério Desenvolvimento Regional/CEF	0406607- 26	4.812.134,3 1	1.563.266,5 5	6.375.400,8 6	8.161.863,04	94,67%
Ministério Desenvolvimento Regional/CEF	0366276- 63	740.778,69	0,00	740.778,69	1.189.438,55	75,01%
Convênios Estaduais						
Superintendência de Obras Públicas – SOP/CE	0038/202 1 1174453	0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	331.185,07	20%
Superintendência de Obras Públicas – SOP/CE	004/2020 1123379	3.000.000,0 0	1.703.523,4 4	4.703.523,4 4	4.891.860,05	100%
Secretaria das Cidades – SCIDADES/CE	103/2019 1116368	1.619.863,9 6	0,00	1.619.863,9 6	4.099.818,11	40,73%
Secretaria das Cidades – SCIDADES/CE	151/2018 1052055	347.966,24	0,00	347.966,24	716.810,45	50%
Secretaria das Cidades – SCIDADES/CE	006/2018 1052086	2.399.999,9 7	500.000,00	2.899.999,9 7	4.263.367,62	70,06%
Secretaria das Cidades – SCIDADES/CE	130/2018 1052095	2.469.912,1 5	984.627,75	3.454.539,9 0	3.577.940,64	100%
Secretaria das Cidades – SCIDADES/CE	099/2018 1050633	2.866.428,6 8	0,00	2.866.428,6 8	4.661.787,66	100%
Secretaria das Cidades – SCIDADES/CE	013/2018 1047289	227.799,06	0,00	227.799,06	469.266,05	50%
Secretaria das Cidades – SCIDADES/CE	048/2018 1047239	300.000,00	0,00	300.000,00	1.770.887,08	37,5%
Secretaria das Cidades – SCIDADES/CE	016/2018 1047236	3.720.864,1 0	0,00	3.720.864,1 0	4.479.251,64	90,16%
Secretaria das Cidades – SCIDADES/CE	010/2018 1047152	400.000,00	0,00	400.000,00	824.015,30	50,49%
Secretaria das Cidades – SCIDADES/CE	005/2018 1047178	229.939,01	0,00	229.939,01	473.674,35	50%
Secretaria das Cidades – SCIDADES/CE	011/2018 1047150	3.900.000,0 0	1.803.131,5 5	5.703.131,5 5	8.263.037,98	100%

Secretaria das Cidades – SCIDADES/CE	014/2018 1044971	3.499.999,9 7	0,00	3.499.999,9 7	4.251.479,17	99,99%
Secretaria das Cidades – SCIDADES/CE	021/2018 1041271	4.036.284,9 5	0,00	4.036.284,9 5	6.975.646,92	66,60%
Secretaria das Cidades – SCIDADES/CE	012/2017 1027238	4.320.000,0 0	0,00	4.320.000,0 0	6.039.546,37	100%
Total Geral		41.177.579, 07	12.510.838, 47	53.688.417, 54	115.450.969, 63	

Fonte: Gerência de Gestão de Convênio, Sistema E- parceria e Plataforma + Brasil dezembro de 2021
 Dados gerados em: janeiro 2022.

3.9. LICITAÇÕES

Durante o exercício financeiro de **Error! Reference source not found.**, a SEINFRA realizou as seguintes modalidades de licitação:

Tabela 9: Quantidades e valores de licitações, por modalidade.

Modalidade	Qtde	Valor total (R\$)
Cotação eletrônica	----	----
Chamada pública	----	----
Concorrência pública	02	10.088.142,49
Pregão Eletrônico	14	48.423.962,38
Pregão Presencial	----	----
Convite	----	----
Tomada de preço	24	16.184.491,41
Dispensa	04	2.985.225,99
Inexigibilidade	01	400.191,36
Total Geral	45	78.082.013,63

Fonte: Sistema de Licitação e arquivo coordenação jurídica – dezembro de 2021.
 Dados gerados em: janeiro de 2022

DETALHAMENTOS POR MODALIDADE

CONCORRÊNCIA			
OBJETO	Nº DA MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	VALOR HOMOLOGADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DOM JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	CP007/21-SEINF	6.700.701,23	6.186.031,23
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	CP003/21-SEINF	3.387.441,26	3.100.397,89
		R\$ 10.088.142,49	R\$ 9.286.429,12

PREGÃO ELETRÔNICO				
OBJETO	Nº DA MODALIDADE	STATUS	VALOR ESTIMADO	VALOR HOMOLOGADO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	PE204/21-SEINF	PARA HOMOLOGAÇÃO DO ÓRGÃO	31.640,04	
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	PE071/21-SEINF	HOMOLOGADA	8.041.108,68	7.400.000,00
AQUISIÇÕES DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.	PE185/21-SEINF	HOMOLOGADA	1.058.125,00	948.750,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.	PE075/21-SEINF	HOMOLOGADA	10.553.507,00	8.467.822,00
AQUISIÇÕES DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.	PE096/21-SEINF	HOMOLOGADA	2.206.383,00	836.920,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONSIDERANDO OS VALORES DAS TABELAS SEINFRA 027.1 (DESONERADA) E SINAPI JULHO/2021 (DESONERADA).	PE143/21-SEINF	DESERTA	1.233.673,41	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ROLO DE PNEU PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	PE206/21-SEINF	DESERTA	564.602,42	
AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 PARA A USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	PE137/21-SEINF	DESERTA	2.465.000,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONSIDERANDO OS	PE104/21-SEINF	DESERTA	1.025.355,23	

VALORES DAS TABELAS SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO, QUE SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO SITE WWW.SEINFRA.CE.GOV.BR.				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, CONSIDERANDO OS VALORES DA TABELA OFICIAL DE INSUMOS SEINFRA/ANP MATERIAL BETUMINOSO - 2021/04	PE056/21-SEINF	REVOGADO	7.023.713,00	
AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 PARA A USINA DE ASFALTO DE SOBRAL.	PE186/21-SEINF	FRACASSADA	2.550.000,00	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO (...)	PE038/21-SEINF	PARA ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ARP SETORIAL	4.009.600,00	4.009.600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO,	PE034/21-SEINF	FRACASSADA	6.534.422,00	

CONSIDERANDO OS VALORES DA TABELA OFICIAL DE INSUMOS SEINFRA MATERIAL BETUMINOSO - 2021/02, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.				
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, MOBILIÁRIOS E CARRINHOS DE MÃO PARA CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.	PE078/21-SEINF	FINALIZADO	1.126.832,60	518.544,55
TOTAL			R\$ 48.423.962,38	R\$ 22.181.636,55

TOMADA DE PREÇOS					
Nº	OBJETO	Nº DA MODALIDADE	STATUS	VALOR ESTIMADO	VALOR HOMOLOGADO
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E APOIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL	TP010/21-SEINF	EM PRAZO RECURSAL DA FASE DE HABILITAÇÃO	1.556.736,41	
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO	TP034/21-SEINF	EM PRAZO RECURSAL DA FASE DE HABILITAÇÃO	125.785,24	

	DE AMPLIAÇÃO DA PRAÇA GERARDO CRISTINO (PRAÇA SANTO ANTÔNIO) ? PT: 1028102-45, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE				
3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO SERVIDOR PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	TP035/21-SEINF	EM PRAZO RECURSAL DA FASE DE HABILITAÇÃO	444.007,60	
4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ENTORNO DO PARQUE EVANGELINA SABÓIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	TP020/21-SEINF	PARA HOMOLOGAÇÃO DO ÓRGÃO	1.415.077,84	
5	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PRAÇAS NA AVENIDA IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	TP029/21-SEINF	HOMOLOGADA	417.689,45	318.470,92
6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CAMPINHO DE FUTEBOL NO BAIRRO DOM	TP032/21-SEINF	HOMOLOGADA	388.818,82	283.660,00

	EXPEDITO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE				
7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO, NA LOCALIDADE DE DESTERRO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	TP024/21-SEINF	HOMOLOGADA	881.006,21	691.919,94
8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CAMPINHO DE FUTEBOL NO SETOR III, DISTRITO DE JAIBARAS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	TP025/21-SEINF	HOMOLOGADA	331.185,07	257.995,00
9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ALAMEDA TRAVESSA DA SÉ, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	TP026/21-SEINF	HOMOLOGADA	209.490,78	201.100,15
10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DOM JOSÉ, SITUADA NA RUA ALIZABETE EVANGELISTA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	TP031/21-SEINF	HOMOLOGADA	250.720,24	175.581,83

11	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DOMINGOS OLÍMPIO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	TP011/21-SEINF	HOMOLOGADA	639.841,40	472.208,38
12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAÚ - 2ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	TP019/21-SEINF	HOMOLOGADA	702.581,24	575.441,64
13	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL	TP021/21-SEINF	HOMOLOGADA	1.163.675,55	798.669,30
14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO NA LOCALIDADE DE CASA FORTE, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.	TP008/21-SEINF	HOMOLOGADA	250.118,17	172.617,82
15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE	TP005/21-SEINF	HOMOLOGADA	208.245,97	138.488,10

	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SILVANA MARIA VASCONCELOS ALEXANDRINO, SITUADA NO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.				
16	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA MATRIZ DO DISTRITO DE TAPERUABA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	TP003/21-SEINF	HOMOLOGADA	346.284,43	204.862,30
17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SITUADO ENTRE AS RUAS CORONEL JOÃO BARBOSA E CORONEL FREDERICO GOMES, Nº 731, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	TP001/21-SEINF	HOMOLOGADA	457.245,02	360.673,48
18	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO GRANDE, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	TP063/20-SEINF	HOMOLOGADA	227.993,78	135.116,96

19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA E SISTEMA DE DRENAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE JAIBARAS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, PT 1026279-69	TP030/21-SEINF	HOMOLOGADA	955.362,30	713.002,69
20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.	TP023/21-SEINF	HOMOLOGADA	2.446.810,21	1.759.240,00
21	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE EVANGELINA SABÓIA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	TP018/21-SEINF	HOMOLOGADA	126.387,94	80.900,06
22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ENTORNO DA PRAÇA DO BAIRRO	TP009/21-SEINF	HOMOLOGADA	670.557,97	552.127,58

	DOM JOSÉ, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE				
23	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ETE DO SISTEMA DE REDE COLETORA DE ÁGUAS SERVIDAS, NO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	TP006/21- SEINF	HOMOLOGADA	854.731,44	759.000,77
24	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SUMARÉ (PINTOR LEMOS), NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	TP007/21- SEINF	HOMOLOGADA	1.114.138,33	1.110.322,44
TOTAL				R\$ 16.184.491,41	R\$ 9.761.399,36

DISPENSA				
Nº	OBJETO	Nº DA MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	VALOR HOMOLOGADO
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	DP114/21-SEINF	83.635,49	83.635,49

2	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DA NOVA ADUTORA DO JORDÃO, LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO ELÍSIO AGUIAR, S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JAIBARAS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CEP 62107-975.	DP013/21-SEINF	93.601,42	93.601,42
3	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ETA DA NOVA ADUTORA DO JORDÃO, LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO ELÍSIO AGUIAR, S/N, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JAIBARAS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CEP 62107-975, COORDENADAS 333695 E/ 9582381 N	DP014/21-SEINF	165.261,10	165.261,10
4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DA ESTAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.	DP002/21-SEINF	2.642.727,98	2.642.727,98
TOTAL			R\$ 2.985.225,99	R\$ 2.985.225,99

INEXIBILIDADE

Nº	OBJETO	Nº DA MODALIDADE	VALOR HOMOLOGADO
----	--------	------------------	------------------

1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO ÂMBITO DO CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS, A SEREM REALIZADOS NAS OBRAS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ZONAS RESIDENCIAIS 2, 3 E 4 DO DISTRITO DE ARACATIAÇU	IN026/21-SEINF	400.191,36
TOTAL			R\$ 400.191,36

3.10. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

As despesas realizadas pela SEINFRA no exercício de **Error! Reference source not found.** (empenhadas), divididas nas categorias de custeio, investimentos e despesas finalísticas, foram:

Tabela 10: Demonstrativo de despesas, por categoria.

Categoria	Valor empenhado (R\$)	Representatividade (%)
Custeio	R\$ 14.546.456,17	18,14%
Investimentos	R\$ 62.491.688,65	77,93%
Finalístico	R\$ 3.152.723,98	3,93%
Total Geral	R\$ 80.190.868,80	100%

Fonte: Sistema Gestor - período de referência: 01/01/2021- 30/11/2021

Dados gerados em: Janeiro de 2022

3.10.1. Despesas de custeio

O detalhamento das despesas de custeio pode ser acompanhado abaixo.

Tabela 11: Despesas de custeio, por categoria.

Categoria	Valor (R\$)	Representatividade (%)
Água e esgoto (SAAE E CAGECE)	R\$ 2.741,96	0,022%
Comunicação (voz e dados)	R\$ 0,00	0,000%
Eletricidade- ENEL	R\$ 143.500,00	1,151%
Folha de pagamento (Comissionados, efetivos, contratados e estagiários)	R\$ 4.529.281,60	36,327%
Ressarcimento de Pessoal requisitado	R\$ 364.746,67	2,925%
Obrigações Patronais - INSS	R\$ 360.000,00	2,887%
Verbas Rescisórias	R\$ 64.384,85	0,516%

Locação de imóvel	R\$ 0,00	0,000%
Locação de impressora	R\$ 5.682,66	0,135%
Locação de Equipamentos	R\$ 25.050,00	0,201%
Serviços especializados	R\$ 128.600,00	1,031%
Locação de veículos	R\$ 190.370,00	1,527%
Serviços diversos de taxa e guias	R\$ 44.530,02	0,357%
Locação de Máquinas Pesadas	R\$ 2.094.375,87	16,798%
Material de consumo	R\$ 3.138.626,98	25,174%
Veículos (combustível)	R\$ 749.000,00	6,007%
Veículos (manutenção Serviço)	R\$ 389.041,94	3,120%
Veículos (manutenção Peças)	R\$ 238.000,00	1,909%
Total Geral	R\$ 12.467.932,55	100%

Fonte: Sistema Gestor - período de referência: 01/01/2021- 30/11/2021

Dados gerados em: janeiro de 2022.

3.11. DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO

Nos períodos de 01 de janeiro de 2021 a 31 e dezembro de 2021 a SEINFRA, REALIZOU controles preventivos para verificação, validação e atualização do Sistema de Patrimônio da PMS do setor interno da Secretaria da Infraestrutura, Situado no Prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, 3andar, SEINFRA, de forma a atualiza e validar os bens existentes.

A situação do patrimônio, adquirido pela SEINFRA, durante o exercício de **Error! Reference source not found.**, distribuídos entre bens imóveis e bens móveis (equipamentos e material permanente) estão quantificados nos próximos itens.

3.11.1. Bens imóveis (Terrenos)

Em dezembro de **Error! Reference source not found.**, a SEINFRA tinha a seguinte situação de bens imóveis, classificados por situação possível do bem. Ressalta-se, que todos os bens mencionados abaixo foram adquiridos por processos de desapropriação:

Tabela 12: Quantidade de bens imóveis, por situação.

Situação	Quantidade	Valor (R\$)
Próprios	13	R\$ 834.040,00
Cedidos pela Secretaria para uso de terceiros		0,00
Cedidos de terceiros para uso da Secretaria		Não aplicável
Bens da Secretaria alugados para terceiros		0,00
Bens de terceiros alugados para a Secretaria		0,00

Total Geral **R\$ 834.040,00**

Fonte: <incluir a fonte da informação> - <incluir o período de referência>

Dados gerados em: <incluir a data da geração dos dados>

3.11.2. Bens móveis (equipamentos e material permanente)

Durante o ano de **Error! Reference source not found.**, a situação de bens móveis adquiridos pela SEINFRA, bem como a situação do tombamento desses bens, pode ser conferida na tabela abaixo:

*Tabela 13: Bens móveis (equipamentos e material permanente) adquiridos pela Secretaria em **Error! Reference source not found.***

Categoria	Bens adquiridos (Qtde)	Valor total dos bens (R\$)	Tombados (Qtde)	Em fase de tombamento (Qtde)
Caminhão Basculante	02	R\$ 643.333,32	2	0
Caminhão Pipa	02	R\$676.312,00	2	0
EXTENÇÃO DE PERNAS	02	R\$ 9.200,00	2	0
BALANÇA	01	R\$ 3.500,00	01	0
PATINS	01	R\$ 4.600,00	01	0
EXTENÇÃO DE BRAÇOS	01	R\$ 4.400,00	01	0
REMO TUBO	01	R\$ 4.300,00	01	0
SURF	01	R\$ 4.500,00	01	0
ELEVADOR	01	R\$ 4.400,00	01	0
VOLANTES	01	R\$ 3.750,00	01	0
ABDOMINAIS	01	R\$ 3.000,00	01	0
Total Geral	14	R\$ 1.361.295,32	14	0

Fonte: Setor de patrimônio, através da Coordenação Administrativa-financeira da SEINFRA- dezembro de 2021.

Dados gerados em: Janeiro de 2022.

3.11.3. Frota

Abaixo pode ser conferida a situação, por tipo de veículo, da frota sob responsabilidade da SEINFRA, tendo como referência o mês de dezembro de **Error! Reference source not found.**

Tabela 14: Quantitativo de frota veicular em dezembro de **Error! Reference source not found.**

Situação	Uso administrativo	Utilitários	Motos	Caminhões	Equipamentos (*)	Total
Próprios	0	0	0	05	10	15
Cedidos pela Secretaria para uso de terceiros	0	0	0	0	0	0
Cedidos de terceiros para uso da Secretaria	0	0	0	0	0	0
Veículos da Secretaria alugados para terceiros	0	0	0	0	0	0
Veículos de terceiros alugados para a Secretaria	0	08	0	0	0	08
Total Geral	0	08	0	05	10	23

Fonte: Setor de frota, através da Coordenação Administrativa-financeira da SEINFRA- dezembro de 2021.
 Dados gerados em: Janeiro de 2022.

4. CONSIDERAÇÕES DA SEINFRA

Este Relatório de Gestão apresenta um resumo das principais ações e iniciativas da Secretaria da Infraestrutura-SEINFRA, durante o ano. Ele é fruto da política de total transparência que rege as relações entre a Administração Pública Municipal e seu principal interlocutor, a população da cidade, principais beneficiários e usuários dos serviços prestados pela Secretaria.

A SEINFRA acredita que, antes de mais nada, prestar contas daquilo que é feito com recursos municipais é fundamental para o alcance de uma Sobral feito por todos e para todos.

Com efeito, e diante das atividades listadas ao longo do presente relatório, foi possível demonstrar que, durante o ano de 2021, a atuação da SEINFRA esteve pautada na busca da ampliação da capacidade de enfrentamento dos desafios inerentes às suas competências na gestão municipal. As ações desenvolvidas pela Secretaria se fundamentaram nos ideais de fortalecimento da integração das políticas públicas vinculadas às suas atribuições.

Não é demais dizer que a SEINFRA pretende, ainda em 2022, inaugurar 90% das obras em execução apresentadas acima neste relatório, das quais se enquadra: obras de saneamento, pavimentações, requalificação e construção de praças e parques públicos, areninhas, escolas, CSFs e quadras esportivas que atua como órgão fiscalizador e executor de tais benfeitorias municipais.

Por fim, ratificamos que a Secretaria da Infraestrutura-SEINFRA, seguirá no compromisso de manter as funcionalidades dos serviços prestados na melhor forma possível para atender a população sobralense, visando o crescimento da qualidade de vida do cidadão e sempre apresentando formas de melhoria e ampliação da infraestrutura da cidade de Sobral.