REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE BICICROSS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL- CE											
Contrate	0	Contrato Cliente	Contratada	Código Obra	Med	Cidade	Medi	do	Glosa	Valor	Valor obra
0932018	BPSOBRAL	2018130701	X NORTE	0932018PSOBRAL01	10	SOBRAL	38.34	4,41	0,00	38.344,41	536.491,06
Conta	Composição	Descrição				Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizad	la Val Realizado
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									648,15
10		IMPERMEABILIZAÇÃO									0,00
10.1	C1468	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA (C/ MANTA ASFÁLTICA C	C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETI	ILENO	M2	312,60	32,35	10.112,61	0,00	0,00
10.2	C2188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCI AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇ	ES HORIZONTAIS E VER O 1:3, ESP.= 6CM P/ A	RTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENT PLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	O E	M2	312,60	29,04	9.077,90	0,00	0,00
10.3	C0667	CAMADA PROTETORA DE SUPER PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESI		C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI	IA S/	M2	312,60	15,87	4.960,96	0,00	0,00
11		MURO E FECHAMENTOS									0,00
1.1	CXXXX	COM. EXT ADMINISTRAÇÃO DA	A OBRA- ENCARGOS IN	ICLUSOS NO PREÇO UNITÁRIO		MES	6,00	2.160,51	12.963,06	0,30	648,15
11.1	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO E	EM TUBO DE AÇO GAL\	VANIZADO 2"		М	112,80	124,99	14.098,87	0,00	0,00
12		INSTALAÇÃO ELÉTRICA									0,00
12.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COM	MPLETA C/2 LÂMPADAS	DE 40W		UN	4,00	65,93	263,72	0,00	0,00
12.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QU	JADRO DE DISTRIBUIÇ <i>Ē</i>	4O 20A		UN	1,00	12,13	12,13	0,00	0,00
12.11	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2				М	243,00	4,47	1.086,21	0,00	0,00
12.12	C1109	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONA	AMENTO NA PORTA DO	Q.D.ATE 250A		UN	2,00	1.526,15	3.052,30	0,00	0,00
12.13	C0517	CABO COBRE NU 10MM2				М	17,00	5,64	95,88	0,00	0,00
12.14	C3726	CONJUNTO C/02 PÉTALAS E LÂM CONCRETO CIRCULAR - H=12M		ICO 400W, MONTADA EM POSTE DE	Ξ	UN	4,00	1.908,51	7.634,04	0,00	0,00
12.15	C0862	CONJUNTO C/01 PÉTALA E LÂMP CONCRETO CIRCULAR - H=12M		O 400W, MONTADA EM POSTE DE		UN	8,00	1.488,54	11.908,32	0,00	0,00



Pág. 2 de 6 Thursday, 06 de November de 2025

Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
12.16	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	13,00	185,07	2.405,91	0,00	0,00
12.17	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	12,13	24,26	0,00	0,00
12.18	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	16,21	16,21	0,00	0,00
12.19	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	12,13	12,13	0,00	0,00
12.2	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	10,00	4,23	42,30	0,00	0,00
12.20	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	М	17,00	18,11	307,87	0,00	0,00
12.21	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	М	379,21	12,78	4.846,30	0,00	0,00
12.22	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	М	1.137,63	5,20	5.915,68	0,00	0,00
12.3	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00
12.4	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	8,65	17,30	0,00	0,00
12.5	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	UN	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00
12.6	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	М	40,00	8,39	335,60	0,00	0,00
12.7	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 MM ²	М	766,58	3,30	2.529,71	0,00	0,00
12.8	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	883,93	883,93	0,00	0,00
12.9	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95MM, C/BARRAMENTO	UN	1,00	236,06	236,06	0,00	0,00
13		PINTURA						0,00
13.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	593,47	8,13	4.824,91	0,00	0,00
13.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	77,20	18,74	1.446,73	0,00	0,00
13.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	50,27	7,87	395,62	0,00	0,00
13.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	50,27	9,82	493,65	0,00	0,00



Pág. 3 de 6 Thursday, 06 de November de 2025

Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
14		SERVIÇOS DIVERSOS						0,00
14.1	C2727	DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30M	M	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00
14.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.392,65	0,53	1.268,10	0,00	0,00
14.3	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	М	68,00	69,12	4.700,16	0,00	0,00
14.4	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	М	35,00	106,20	3.717,00	0,00	0,00
14.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	М	90,00	13,62	1.225,80	0,00	0,00
14.6	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	82,00	27,89	2.286,98	0,00	0,00
15		BDI DA OBRA						9.103,82
15.1	CXXXX	BDI - 24,52%	UN	1,25	82.762,02	103.452,53	0,11	9.103,82
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						4.282,84
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	181,42	2.177,04	0,00	0,00
2.10	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	2.392,65	5,62	13.446,69	0,00	0,00
2.11	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	2.392,65	2,18	5.215,98	0,00	0,00
2.12	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	2.392,65	1,79	4.282,84	2.392,65	4.282,84
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	706,75	706,75	0,00	0,00
2.3	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	161,48	161,48	0,00	0,00
2.4	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	0,00	1.143,72	0,00	0,00	0,00
2.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.184,39	1.184,39	0,00	0,00
2.6	C1794	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE	KM	100,00	3,07	307,00	0,00	0,00
2.7	C2936	REFEITÓRIOS	M2	0,00	154,93	0,00	0,00	0,00
2.8	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	0,00	117,03	0,00	0,00	0,00

Pág. 4 de 6 Thursday, 06 de November de 2025

cont Composite Descrição Vestidado Vestidado Vestidado Valorado Vestidado Valorado									
BEMOLIÇÕES ERETIRADAS 1,000 1,00	Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
1	2.9	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	24,00	73,26	1.758,24	0,00	0,00
1.00 1.00	3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						0,00
13.2 13.2	3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,74	24,63	18,23	0,00	0,00
C2872 LOCAÇÃO DA OBRA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) HA 0.24 434.66 104.32 0.00 0.00 0.00	3.2	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	104,00	11,35	1.180,40	0,00	0,00
4.1 C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) HA 0,24 434,66 104,32 0,00 0,00 4.2 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.500 M M3 138,97 18,95 2.633,48 0,00 0,00 4.3 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 108,56 11,15 1210,44 0,00 0,00 4.4 C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÂO BASCULANTE M3 30.41 15.49 471,05 0,00 0,00 4.5 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÂO ATÉ 5 KM M3 30.41 15.49 471,05 0,00 0,00 5.1 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1º DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 273,36 34,27 936,05 25.20 863,60 5.10 C4592 ÂLVENARIA DE EMBASAMENTO EM TÍJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA M3 11,62 310,44 3,607,31 0,00 0,00 5.1 C4592 ÂLVENARIA DE EMBASAMENTO EM TÍJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMA	3.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	13,20	4,11	54,25	0,00	0,00
1	4		LOCAÇÃO DA OBRA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						0,00
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALIA M3 108,56 11,15 1,210,44 0,00 0,00 0,00 4.4 CO709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 30,41 2,35 71,46 0,00 0,00 4.5 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 30,41 15,49 471,05 0,00 0,00 5 FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E CONTENÇÕES FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E CONTENÇÕES EVIDAÇÕES, ESTRUTURAS E CONTENÇÕES EVIDAÇÕES UTIL. 5 X M2 273,36 34,27 9,368,05 25,20 863,60 5.10 C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREI M2 900,13 6,74 8,606,88 0,00 0,00 5.11 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 900,13 6,74 8,606,88 0,00 0,00 5.2 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X M2 645,49 5,65 32,171,83 186,20 1,724,79 5.3 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 M3 10,76 280,76 280,89,88 3,00 96,51 5.5 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 10,76 280,76 280,89,88 3,00 96,51 5.5 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 45,31 228,22 10,340,65 0,30 68,47 5.6 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO M3 67,50 67,50 64,04 4,38,71 0,30 19,21	4.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	НА	0,24	434,66	104,32	0,00	0,00
4.4 C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 30,41 2,35 71,46 0,00 0,00 4.5 2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 30,41 15,49 41,05 0,00 0,00 5 "FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E CONTENÇÕES "T.** "T.** "T.** "T.** 5,07,61 5,10 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 273,36 34,27 9,360,05 25,20 863,60 5,10 C1490 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 273,36 34,27 9,360,05 25,20 863,60 5,11 C4971 ARMADURA DE EMBASAMENTO EMTIJOLO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA M2 90,13 6,74 3,666,83 0,00 0,00 5,11 C4971 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 90,13 6,74 5,66,83 3,01 1,724,79 5,3 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP- 12MM UTIL. 5X M3 10,76 30,76 32,11,83	4.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	М3	138,97	18,95	2.633,48	0,00	0,00
1. 1	4.3	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	М3	108,56	11,15	1.210,44	0,00	0,00
5 FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E CONTENÇÕES 5.1 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 273,36 34,27 9.368,05 25,20 863,60 5.10 C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA M3 1,62 310,44 3,607,31 2,00 0,00 5.11 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 900,13 6,74 6,066,88 0,00 0,00 5.2 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X M2 65,94,13 5,65 31,71,83 186,20 1,724,79 5.3 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 5,694,13 5,65 32,171,83 186,20 1,724,79 5.5 C0844 CONCRETO PÍVIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 45,31 28,22 10,340,65 3,04 926,51 5.5 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 45,31 28,22 10,340,65 3,04 9,04 9,04 5.6 <t< td=""><td>4.4</td><td>C0709</td><td>CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE</td><td>М3</td><td>30,41</td><td>2,35</td><td>71,46</td><td>0,00</td><td>0,00</td></t<>	4.4	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	М3	30,41	2,35	71,46	0,00	0,00
5.1 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 273,36 34,27 9.368,05 25,20 863,60 5.10 C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 M3 11,62 310,44 3.607,31 0,00 0,00 5.11 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 900,13 6,74 6.066,88 0,00 0,00 5.2 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X M2 645,49 58,27 37,612,70 29,60 1,724,79 5.3 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 5.694,13 5,65 32,171,83 186,20 1,052,03 5.4 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 100,76 280,76 28,289,38 3,30 926,51 5.5 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 67,75 64,04 4,338,71 0,30 68,47 5.6 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 67,75 <td>4.5</td> <td>C2533</td> <td>TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM</td> <td>МЗ</td> <td>30,41</td> <td>15,49</td> <td>471,05</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	4.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	МЗ	30,41	15,49	471,05	0,00	0,00
5.10 C4592 ALYENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA M3 11,62 310,44 3.607,31 0,00 0,00 5.11 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 900,13 6,74 6.066,88 0,00 0,00 5.2 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X M2 645,49 58,27 37.612,70 29,60 1.724,79 5.3 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 5.694,13 5,65 32.171,83 186,20 1.052,03 5.4 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 100,76 280,76 28.289,38 3,30 926,51 5.5 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 45,31 28,22 10.340,65 0,30 68,47 5.6 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 67,75 64,04 4.338,71 0,30 19,21	5		FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E CONTENÇÕES						5.017,61
1:4 1.62 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60	5.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	273,36	34,27	9.368,05	25,20	863,60
5.2 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X M2 645,49 58,27 37.612,70 29,60 1.724,79 5.3 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 5.694,13 5,65 32.171,83 186,20 1.052,03 5.4 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 100,76 280,76 28.289,38 3,30 926,51 5.5 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 45,31 228,22 10.340,65 0,30 68,47 5.6 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 67,75 64,04 4.338,71 0,30 19,21	5.10	C4592		M3	11,62	310,44	3.607,31	0,00	0,00
5.3 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 5.694,13 5,65 32.171,83 186,20 1.052,03 5.4 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 100,76 280,76 28.289,38 3,30 926,51 5.5 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 45,31 228,22 10.340,65 0,30 68,47 5.6 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 67,75 64,04 4.338,71 0,30 19,21	5.11	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	900,13	6,74	6.066,88	0,00	0,00
5.4 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 100,76 280,76 28.289,38 3,30 926,51 5.5 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 45,31 228,22 10.340,65 0,30 68,47 5.6 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 67,75 64,04 4.338,71 0,30 19,21	5.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X	M2	645,49	58,27	37.612,70	29,60	1.724,79
5.5 C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 45,31 228,22 10.340,65 0,30 68,47 5.6 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 67,75 64,04 4.338,71 0,30 19,21	5.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	5.694,13	5,65	32.171,83	186,20	1.052,03
5.6 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 67,75 64,04 4.338,71 0,30 19,21	5.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	МЗ	100,76	280,76	28.289,38	3,30	926,51
	5.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	МЗ	45,31	228,22	10.340,65	0,30	68,47
5.7 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 78,32 110,00 8.615,20 3,30 363,00	5.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	М3	67,75	64,04	4.338,71	0,30	19,21
	5.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	М3	78,32	110,00	8.615,20	3,30	363,00



Pág. 5 de 6 Thursday, 06 de November de 2025

Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
5.8	C4129	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR	М3	387,86	8,61	3.339,47	0,00	0,00
5.9	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	М3	11,62	235,51	2.736,63	0,00	0,00
6		PAREDES E PAINÉIS						0,00
6.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	487,10	51,97	25.314,59	0,00	0,00
6.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	М3	0,02	784,68	15,69	0,00	0,00
6.3	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50X40)CM C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	0,96	46,33	44,48	0,00	0,00
7		ESQUADRIAS E FERRAGENS						0,00
7.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	3,36	293,12	984,88	0,00	0,00
7.2	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	3,88	132,17	512,82	0,00	0,00
8		REVESTIMENTO						0,00
8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	593,47	3,30	1.958,45	0,00	0,00
8.2	C3123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	M2	593,47	19,57	11.614,21	0,00	0,00
8.3	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	M2	50,27	5,98	300,61	0,00	0,00
8.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 MM P/ TETO	M2	50,27	18,24	916,92	0,00	0,00
9		PISOS						19.291,99
9.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	М3	28,67	285,51	8.185,57	0,00	0,00
9.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	0,00	70,46	0,00	0,00	0,00
9.3	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50CM C/ JUNTA PLÁSTICA (27X3)MM EM MÓDULOS (1,00X1,00)M	M2	312,60	24,86	7.771,24	0,00	0,00
9.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	М3	0,00	283,48	0,00	0,00	0,00
9.5	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	М3	4.321,69	14,20	61.368,00	0,00	0,00



Pág. 6 de 6 Thursday, 06 de November de 2025

Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
9.6	C1424	GEOTEXTIL COMO CAMADA DE DESLIZAMENTO / SEPARAÇÃO OU COMO CAMADA DE BERÇO E/OU AMORTECIMENTO	M2	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00
9.7	CXXXX	95995 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	M3	0,00	545,22	0,00	0,00	0,00
9.8	C2472	TINTA DE BASE ASFÁLTICA 2 DEMÃOS C/BROXA	M2	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00
9.9	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,55X + 0,81)	Т	6.914,70	2,79	19.292,01	6.914,69	19.291,99