

Pág. 1 de 6 Tuesday, 04 de November de 2025

		REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MENINO DEUS, NO M	IUNICÍPIO DE SO	OBRAL						
Contrato	Contrato Cliente	Contratada	Código Obra	JIVAE	Med	Cidade	Medido	Glosa	Valor	Valor obra
				DA1.03						
02202019PSOBRAL	0013/2019-SEUMA	CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA	02202019PSOB	RAL01	3	SOBRAL	20.368,47	0,00	20.368,47	63.189,28
Conta Composi	ção Descrição		Unidade	Qtd.0	rç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Rea	alizada	Val Realizado
1	OBRAS CIVIS									16.951,47
1.1	SERVIÇOS PRE	LIMINARES		0,00		0,00	4.524,22	0,00		0,00
1.10	DIVERSOS			0,00		0,00	8.929,22	0,00		0,00
1.10.1 C1083	ELABORAÇÃO	DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	24,00		24,18	580,32	0,00		0,00
1.10.2 CXXXX	85542 - PLACA	DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 40X60CM - (PRF.MG)	UN	1,00		596,99	596,99	0,00		0,00
1.10.3 CXXXX	98504 - PLANT	TO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	39,00		7,57	295,23	0,00		0,00
1.10.4 CXXXX	COMPOSIÇÃO -	- BANCO DE JARDIM TIPO FRANCES L=1,50 M	UN	6,00		336,92	2.021,52	0,00		0,00
1.10.5 CXXXX	COMPOSIÇÃO - FABRICA)	- LIXEIRA EM FERRO FUNDIDO PINTADA COM ESMALTE SINTETICO NA COR PRETA(D	E UN	2,00		745,51	1.491,02	0,00		0,00
1.10.6 CXXXX	COMPOSIÇÃO -	- MADEIRA MASSARANDUBA ( 20X20) CM LIMPA NA COR NATURAL - CRUZ	М	7,68		513,56	3.944,14	0,00		0,00
1.10.7 CXXXX	98510 - PLANT AF_05/2018	TIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.	UN	0,00		63,88	0,00	0,00		0,00
1.11	LIMPEZA E VER	RIFICAÇÃO FINAL		0,00		0,00	1.933,90	0,00		0,00
1.1.1 CXXXX	SEINF - EMOLU	IMENTOS E TAXAS	UN	1,00		720,97	720,97	0,00		0,00
1.11.1 C1628	LIMPEZA GERA	LL	M2	233,00	)	8,30	1.933,90	0,00		0,00
1.1.2 CXXXX	74209/1 - PLAC	CA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00		297,59	1.785,54	0,00		0,00
1.1.3 CXXXX		CAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS S A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	М	63,49		31,78	2.017,71	0,00		0,00
1.2	IMPLANTAÇÃO	E ADMINISTRAÇÃO		0,00		0,00	15.101,12	0,00		0,00
1.2.1 C4990	MOBILIZAÇÃO	DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	233,00	)	1,93	449,69	0,00		0,00



Pág. 2 de 6 Tuesday, 04 de November de 2025

Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
1.2.10	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	1,00	284,43	284,43	0,00	0,00
1.2.2	C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	233,00	1,93	449,69	233,00	449,69
1.2.3	CXXXX	88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
1.2.4	CXXXX	72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	М3	75,75	15,92	1.205,94	35,00	557,20
1.2.5	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL ( 1 ENGENHERIO JUNIOR 2 HORAS POR DIA E 01 MESTRE DE OBRAS 4 HORAS POR DIA)	MÊS	0,55	5.801,72	3.190,95	0,30	1.740,52
1.2.6	CXXXX	88326 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	510,00	13,87	7.073,70	140,00	1.941,80
1.2.7	CXXXX	97635 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	185,00	8,95	1.655,75	100,00	895,00
1.2.8	CXXXX	85184 - RETIRADA DE PISO GRAMA	M2	28,20	2,99	84,32	0,00	0,00
1.2.9	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M2	105,00	6,73	706,65	54,03	363,62
1.3		MOVIMENTO DE TERRA		0,00	0,00	1.525,74	0,00	0,00
1.3.1	C2784	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M3	0,13	31,41	4,08	0,00	0,00
1.3.2	CXXXX	94097 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	0,25	3,59	0,90	0,00	0,00
1.3.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	М3	23,20	65,55	1.520,76	10,00	655,50
1.4		FUNDAÇÃO		0,00	0,00	317,54	0,00	0,00
1.4.1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	1,56	118,14	184,30	0,00	0,00
1.4.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	11,70	7,63	89,27	11,70	89,27
1.4.3	C0849	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 Mpa	М3	0,13	235,18	30,57	0,13	30,57
1.4.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	М3	0,13	103,10	13,40	0,13	13,40
1.5		ESTRUTURA CONCRETO		0,00	0,00	3.301,23	0,00	0,00



Pág. 3 de 6 Tuesday, 04 de November de 2025

Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
1.5.1	CXXXX	94268 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA $\pm$ 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	М	55,49	30,11	1.670,80	0,00	0,00
1.5.2	CXXXX	94274 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	М	55,25	29,51	1.630,43	0,00	0,00
1.6		PAREDES E PAINÉIS		0,00	0,00	456,00	0,00	0,00
1.6.1	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	M2	11,60	39,31	456,00	11,60	456,00
1.7		REVESTIMENTO		0,00	0,00	623,39	0,00	0,00
1.7.1	CXXXX	87878 - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS	M2	19,00	2,65	50,35	19,00	50,35
1.7.2	CXXXX	84023 - BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	19,00	30,16	573,04	19,00	573,04
1.8		PAVIMENTAÇÃO		0,00	0,00	10.915,42	0,00	0,00
1.8.1	CXXXX	95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	150,50	16,49	2.481,75	150,50	2.481,75
1.8.2	CXXXX	87373 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	М3	1,15	383,20	440,68	1,15	440,68
1.8.3	CXXXX	68325 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	106,00	34,53	3.660,18	106,00	3.660,18
1.8.4	CXXXX	98679 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	21,50	20,64	443,76	21,50	443,76
1.8.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	23,00	89,38	2.055,74	13,00	1.161,94
1.8.6	CXXXX	92396 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	38,71	47,36	1.833,31	20,00	947,20
1.9		PINTURA		0,00	0,00	1.582,00	0,00	0,00



Pág. 4 de 6 Tuesday, 04 de November de 2025

Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
1.9.1	CXXXX	73924/1 - PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (BANCOS DA PRAÇA)	M2	8,40	18,14	152,38	0,00	0,00
1.9.2	CXXXX	83693 - CAIACAO EM MEIO FIO	M2	101,92	2,60	264,99	0,00	0,00
1.9.3	CXXXX	84665 - PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M	40,00	15,06	602,40	0,00	0,00
1.9.4	CXXXX	40905 - VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (BANCOS)	M2	21,12	16,13	340,67	0,00	0,00
1.9.5	CXXXX	84120 - ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS (CRUZ)	M2	3,80	11,10	42,18	0,00	0,00
1.9.6	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	19,00	3,50	66,50	0,00	0,00
1.9.7	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (PISO CRUZEIRO)	M2	21,50	5,25	112,88	0,00	0,00
2		INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO/FORÇA						3.043,23
2.1		CABEAÇÃO		0,00	0,00	1.919,46	0,00	0,00
2.1.1	CXXXX	91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	196,80	2,21	434,93	0,00	0,00
2.1.2	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	М	2,00	11,53	23,06	0,00	0,00
2.1.3	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	М	80,50	6,05	487,03	0,00	0,00
2.1.4	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	66,00	13,44	887,04	0,00	0,00
2.1.5	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	10,00	8,74	87,40	0,00	0,00
2.2		CAIXAS E CONDULETES		0,00	0,00	738,57	0,00	0,00
2.2.1	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	7,00	105,51	738,57	7,00	738,57
2.3		DIVERSOS		0,00	0,00	231,17	0,00	0,00
2.3.1	CXXXX	MERCADO - ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO	UN	60,00	0,71	42,60	0,00	0,00
2.3.2	C0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	KG	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
2.3.3	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	1,00	188,57	188,57	0,00	0,00

Pág. 5 de 6 Tuesday, 04 de November de 2025

Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.3.4	l1181	FITA ISOLANTE	M	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
2.3.5	17391	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	RL	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00
2.4		ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS		0,00	0,00	1.481,46	0,00	0,00
2.4.1	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	41,00	16,92	693,72	41,00	693,72
2.4.2	C3620	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES	М	22,80	34,55	787,74	22,80	787,74
2.5		LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		0,00	0,00	7.834,08	0,00	0,00
2.5.1	CXXXX	MERCADO - LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO EM ALUMÍNIO INJETADO, ARO DE AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO	UN	4,00	364,25	1.457,00	0,00	0,00
2.5.2	CXXXX	MERCADO - POSTE 2 PÉTALAS TRABALHADO EM FERRO FUNDIDO ZARCANIZADO E PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR	UN	4,00	1.594,27	6.377,08	0,00	0,00
2.6		MOVIMENTO DE TERRA		0,00	0,00	823,20	0,00	0,00
2.6.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	М3	15,00	34,73	520,95	15,00	520,95
2.6.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	М3	15,00	20,15	302,25	15,00	302,25
2.7		QUADROS		0,00	0,00	488,05	0,00	0,00
2.7.1	CXXXX	MERCADO - CANALETA PLÁSTICA - HELLERMAN	UND	2,00	9,32	18,64	0,00	0,00
2.7.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	M	0,00	17,63	0,00	0,00	0,00
2.7.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	17,63	52,89	0,00	0,00
2.7.4	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	0,00	74,33	0,00	0,00	0,00
2.7.5	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	0,00	106,85	0,00	0,00	0,00
2.7.6	CXXXX	774131/4 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES	UN	1,00	347,09	347,09	0,00	0,00
2.7.7	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	69,43	69,43	0,00	0,00
3		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						373,77



Pág. 6 de 6 Tuesday, 04 de November de 2025

Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.1		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		0,00	0,00	257,71	0,00	0,00
3.1.1	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	1,00	105,51	105,51	1,00	105,51
3.1.2	CXXXX	74217/2 - HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00	81,11	0,00	0,00	0,00
3.1.3	CXXXX	89381 - LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	1,00	7,38	7,38	0,00	0,00
3.1.4	CXXXX	89353 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	30,68	30,68	0,00	0,00
3.1.5	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	1,00	6,86	6,86	1,00	6,86
3.1.6	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	1,00	51,68	51,68	0,00	0,00
3.1.7	CXXXX	89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	10,00	5,56	55,60	10,00	55,60
3.2		MOVIMENTO DE TERRA		0,00	0,00	205,80	0,00	0,00
3.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	МЗ	3,75	34,73	130,24	3,75	130,24
3.2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,75	20,15	75,56	3,75	75,56