



SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO TEATRO APOLO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

Contrato	Contrato Cliente	Contratada	Código Obra	Med	Cidade	Medido	Glosa	Valor	Valor obra
02312019PSOBRAL	0024/2019-SEUMA	GRK CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	02312019PSOBRAL01	1	SOBRAL	0,00	0,00	0,00	245.870,77
Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							0,00
10		PISOS							0,00
10.1	CXXXX	PMS001 - RECUPERAÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO	M2	62,69	41,62	2.609,16	0,00		0,00
10.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	4,38	354,19	1.551,35	0,00		0,00
10.3	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	72,96	15,93	1.162,25	0,00		0,00
10.4	CXXXX	87247 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM	M2	72,96	36,93	2.694,41	0,00		0,00
10.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA	M2	72,96	5,39	393,25	0,00		0,00
10.6	CXXXX	PMS002 - PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA 8X12CM E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	40,88	131,46	5.374,08	0,00		0,00
10.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	6,18	78,21	483,34	0,00		0,00
10.8	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	10,90	64,17	699,45	0,00		0,00
11		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							0,00
11.1	CXXXX	I 2706 - ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR	H	132,00	56,06	7.399,92	0,00		0,00
11.1		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS							0,00
11.1.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4")	M	84,00	13,12	1.102,08	0,00		0,00
11.1.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1")	M	26,00	17,64	458,64	0,00		0,00
11.1.3	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	UN	4,00	76,24	304,96	0,00		0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
11.1.4	C2168	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	108,57	108,57	0,00	0,00
11.1.5	C2169	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40MM (1 1/2")	UN	1,00	117,44	117,44	0,00	0,00
11.2		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		0,00	0,00	4.055,46	0,00	0,00
11.2.1	CXXXX	89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	3,00	15,70	47,10	0,00	0,00
11.2.10	CXXXX	89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	5,98	5,98	0,00	0,00
11.2.11	CXXXX	89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	3,00	4,86	14,58	0,00	0,00
11.2.12	CXXXX	89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	5,68	28,40	0,00	0,00
11.2.13	CXXXX	89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	12,58	25,16	0,00	0,00
11.2.14	CXXXX	89784 - TÊ PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	10,20	20,40	0,00	0,00
11.2.15	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM (4"X2")-C/ANÉIS	UN	3,00	25,63	76,89	0,00	0,00
11.2.16	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	3,00	19,95	59,85	0,00	0,00
11.2.17	C0604	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	UN	1,00	138,22	138,22	0,00	0,00
11.2.18	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	180,52	180,52	0,00	0,00
11.2.19	CXXXX	86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	6,99	20,97	0,00	0,00
11.2.2	C4378	CAIXA SIFONADA EM PVC 185 X 150 X 75 MM C/ GRELHA CROMADA	UN	1,00	49,52	49,52	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
11.2.20	CXXXX	73784/001 - LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100X100MM E CURVA PVC 90GRAUS	UN	1,00	640,40	640,40	0,00	0,00
11.2.21	CXXXX	95635 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL	UN	1,00	87,22	87,22	0,00	0,00
11.2.3	CXXXX	89711 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	9,00	10,11	90,99	0,00	0,00
11.2.4	CXXXX	89712 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	10,00	14,68	146,80	0,00	0,00
11.2.5	CXXXX	89714 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	78,00	28,22	2.201,16	0,00	0,00
11.2.6	CXXXX	89713 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	7,00	22,11	154,77	0,00	0,00
11.2.7	CXXXX	89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2,00	15,70	31,40	0,00	0,00
11.2.8	I 11708	RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, CALHAS ETC	UN	3,00	10,52	31,56	0,00	0,00
11.2.9	CXXXX	89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	1,00	3,57	3,57	0,00	0,00
11.3		INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E GÁS		0,00	0,00	5.770,34	0,00	0,00
11.3.1	C4006	REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)	M	15,50	15,50	240,25	0,00	0,00
11.3.2	CXXXX	83635 - EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	184,72	738,88	0,00	0,00
11.3.3	C0389	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	UN	8,00	189,75	1.518,00	0,00	0,00
11.3.4	C0385	BATERIA SELADA 12V/7.5AH, P/LUMINÁRIAS AUTÔNOMAS	UN	8,00	186,63	1.493,04	0,00	0,00
11.3.5	C2275	SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR	UN	8,00	152,51	1.220,08	0,00	0,00
11.3.6	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	1,00	560,09	560,09	0,00	0,00
12		LOUÇAS E METAIS						0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
1.2	CXXXX	I 41776 - VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	528,00	9,42	4.973,76	0,00	0,00
12.1	CXXXX	86889 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	433,36	433,36	0,00	0,00
12.10	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00	72,11	72,11	0,00	0,00
12.11	CXXXX	I 39398 - KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS	UN	2,00	35,49	70,98	0,00	0,00
12.2	CXXXX	86909 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	66,04	66,04	0,00	0,00
12.3	CXXXX	86936 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	201,56	201,56	0,00	0,00
12.4	CXXXX	86931 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	271,84	271,84	0,00	0,00
12.5	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	719,04	719,04	0,00	0,00
12.6	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	330,86	330,86	0,00	0,00
12.7	C4642	ASSENTO ARTICULÁVEL (ASSEIO DE DEFICIENTE)	UN	1,00	433,78	433,78	0,00	0,00
12.8	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	3,00	159,36	478,08	0,00	0,00
12.9	CXXXX	86913 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4", PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	12,53	37,59	0,00	0,00
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICAS						0,00
1.3	CXXXX	I 4083 - ENCARREGADO GERAL	H	528,00	15,55	8.210,40	0,00	0,00
13.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	330,00	10,25	3.382,50	0,00	0,00
13.10	CXXXX	74130/004 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	58,91	117,82	0,00	0,00
13.11	CXXXX	91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	10,12	40,48	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
13.12	CXXXX	91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	23,46	23,46	0,00	0,00
13.13	CXXXX	92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	26,10	156,60	0,00	0,00
13.14	CXXXX	91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	32,13	64,26	0,00	0,00
13.15	CXXXX	91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	22,05	683,55	0,00	0,00
13.16	CXXXX	83463 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	245,96	245,96	0,00	0,00
13.17	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	60,75	60,75	0,00	0,00
13.18	C4106	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	UN	29,00	159,10	4.613,90	0,00	0,00
13.19	C4433	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM TETO, CIRCULAR, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM LÂMPADA HQI DE 70W	UN	8,00	121,16	969,28	0,00	0,00
13.2	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40MM (1 1/4")	M	19,00	18,00	342,00	0,00	0,00
13.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	165,61	165,61	0,00	0,00
13.21	CXXXX	83369 - QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	222,67	222,67	0,00	0,00
13.22	CXXXX	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.23	CXXXX	72337 - TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	17,18	257,70	0,00	0,00
13.24	C4174	TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 X 4 (INSTALADA)	UN	15,00	36,05	540,75	0,00	0,00
13.25	CXXXX	83366 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	43,58	217,90	0,00	0,00
13.26	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	15,00	119,76	1.796,40	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
13.27	C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	M	155,00	7,88	1.221,40	0,00	0,00
13.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1")	M	33,00	15,18	500,94	0,00	0,00
13.4	CXXXX	91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,72	1,31	407,04	0,00	0,00
13.5	CXXXX	91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	480,22	1,93	926,82	0,00	0,00
13.6	CXXXX	91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00	6,98	753,84	0,00	0,00
13.7	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	78,00	4,90	382,20	0,00	0,00
13.8	CXXXX	91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	37,00	5,53	204,61	0,00	0,00
13.9	CXXXX	74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	9,03	108,36	0,00	0,00
14		PINTURA						0,00
14.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	523,26	3,06	1.601,18	0,00	0,00
14.2	CXXXX	74065/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	44,04	14,19	624,93	0,00	0,00
15		DIVERSOS						0,00
15.1	CXXXX	PMS003 - PÓRTICO EM MADEIRA DE LEI, INCLUINDO PINTURA EM ESMALTE BRILHANTE SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	UND	2,00	153,61	307,22	0,00	0,00
15.2	C4757	PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO ESP=3CM	M2	3,76	226,73	852,50	0,00	0,00
15.3	CXXXX	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	20,25	12,89	261,02	0,00	0,00
15.4	CXXXX	PMS004 - PEÇA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ACABAMENTO DOS BANCOS DE ALVENARIA DE PEDRA	M	2,64	87,94	232,16	0,00	0,00
15.5	CXXXX	74053/001 - BASE PARA BANCO EM ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M3	1,45	259,88	376,83	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
16		LIMPEZA FINAL						0,00
16.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	159,40	0,53	84,48	0,00	0,00
17		BDI						0,00
17.1	CXXXX	BDI (26,78%)	%	51.935,79	1,00	51.935,79	0,00	0,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
2.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		0,00	0,00	4.954,91	0,00	0,00
2.1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	72,96	15,30	1.116,29	0,00	0,00
2.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	13,14	35,31	463,97	0,00	0,00
2.1.3	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	142,39	16,63	2.367,95	0,00	0,00
2.1.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	142,39	7,07	1.006,70	0,00	0,00
2.2		PLACA DA OBRA		0,00	0,00	1.679,52	0,00	0,00
2.2.1	CXXXX	74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	279,92	1.679,52	0,00	0,00
3		MOVIMENTO DE TERRA						0,00
3.1	CXXXX	73965/9 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	18,19	104,56	1.901,95	0,00	0,00
3.2	CXXXX	72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3³	M3	33,65	13,89	467,40	0,00	0,00
3.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	5,84	63,13	368,68	0,00	0,00
3.4	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	72,96	17,63	1.286,28	0,00	0,00
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						0,00
4.1	CXXXX	92263 - FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM. AF_12/2015	M2	342,94	76,12	26.104,59	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
4.2	CXXXX	92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.519,60	4,76	7.233,30	0,00	0,00
4.3	CXXXX	92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	394,50	6,43	2.536,64	0,00	0,00
4.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	21,69	283,18	6.142,17	0,00	0,00
4.5	CXXXX	74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	21,69	69,86	1.515,26	0,00	0,00
4.6	CXXXX	74141/001 - LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	13,13	52,56	690,11	0,00	0,00
4.7	C1879	PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=200MM	M	11,30	229,56	2.594,03	0,00	0,00
5		PAREDES E PAINÉIS						0,00
5.1	CXXXX	87496 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	72,68	45,14	3.280,78	0,00	0,00
5.2	C2665	VERGA EM ARCO DE CONCRETO ARMADO	M3	0,20	51,69	10,34	0,00	0,00
6		ESQUADRIAS E FERRAGENS						0,00
6.1	CXXXX	72120 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	4,62	237,54	1.097,43	0,00	0,00
6.10	CXXXX	91306 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	64,55	129,10	0,00	0,00
6.11	CXXXX	90831 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	59,02	118,04	0,00	0,00
6.12	CXXXX	84957 - VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	M2	19,50	135,15	2.635,43	0,00	0,00
6.13	CXXXX	73631 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	9,50	234,57	2.228,42	0,00	0,00
6.14	C1448	CORRIMÃO DE TUBO DE AÇO INOX	M	6,90	165,77	1.143,81	0,00	0,00
6.15	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1,00	176,60	176,60	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
6.2	CXXXX	84885 - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	2,00	483,87	967,74	0,00	0,00
6.3	CXXXX	84886 - MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	2,00	961,96	1.923,92	0,00	0,00
6.4	CXXXX	84868 - PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 120X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS	UN	1,00	529,93	529,93	0,00	0,00
6.5	CXXXX	90820 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	297,91	595,82	0,00	0,00
6.6	CXXXX	90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	143,11	286,22	0,00	0,00
6.7	C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	M2	11,76	41,55	488,63	0,00	0,00
6.8	CXXXX	84842 - JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, DE CORRER, SEM BANDEIRA, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	19,50	325,30	6.343,35	0,00	0,00
6.9	CXXXX	90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	75,20	75,20	0,00	0,00
7		COBERTURA						0,00
7.1	CXXXX	92539 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA	M2	147,52	41,53	6.126,51	0,00	0,00
7.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	147,52	40,01	5.902,28	0,00	0,00
7.3	CXXXX	86957 - MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40X30CM	UN	1,00	15,04	15,04	0,00	0,00
7.4	CXXXX	83513 - FORNECIMENTO DE PERFIL METÁLICO SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS	KG	2.135,00	6,55	13.984,25	0,00	0,00
8		IMPERMEABILIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO						0,00
8.1	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	M2	17,75	31,79	564,27	0,00	0,00
8.2	CXXXX	55960 - IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	147,52	3,48	513,37	0,00	0,00
9		REVESTIMENTOS						0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
9.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	145,36	4,07	591,62	0,00	0,00
9.3	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 MM P/PAREDE	M2	95,86	14,27	1.367,92	0,00	0,00
9.4	CXXXX	87267 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	49,50	38,49	1.905,26	0,00	0,00
9.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	49,50	5,39	266,81	0,00	0,00
9.6	CXXXX	96117 - FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	103,70	95,09	9.860,83	0,00	0,00