



EXECUTAR CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE IDEC, DISTRITO DE JAIBARAS, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Contrato	Contrato Cliente	Contratada	Código Obra	Med	Cidade	Medido	Glosa	Valor	Valor obra
02392020PSOBRAL	051/2019-SEINF	JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	02392020PSOBRAL01	3	SOBRAL	13.083,13	0,00	13.083,13	428.314,69
Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							0,00
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	197,40	1.184,40	0,00		0,00
1.10	C3527	LIMPEZA MECANIZADA DE AGUAPÉS EM LAGOAS	M2	660,00	1,90	1.254,00	0,00		0,00
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	560,10	4,14	2.318,81	0,00		0,00
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	560,10	0,29	162,43	0,00		0,00
1.4	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	1.254,40	1.254,40	0,00		0,00
1.5	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	12,00	135,48	1.625,76	0,00		0,00
1.6	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	12,00	138,06	1.656,72	0,00		0,00
1.7	C2936	REFEITÓRIOS	M2	12,00	139,89	1.678,68	0,00		0,00
1.8	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.988,30	1.988,30	0,00		0,00
1.9	C2806	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a	H	240,00	3,57	856,80	0,00		0,00
2		MOVIMENTO DE TERRA							3.772,00
2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M	M3	126,04	8,35	1.052,43	0,00		0,00
2.2	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00M	M3	126,04	19,36	2.440,13	0,00		0,00
2.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	252,08	3,69	930,18	0,00		0,00
2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	252,08	5,47	1.378,88	0,00		0,00
2.5	C2989	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	252,08	1,76	443,66	0,00		0,00
2.6	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	672,12	1,40	940,97	0,00		0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.7	C3205	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	672,12	6,41	4.308,29	100,00	641,00
2.8	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	672,12	27,38	18.402,65	100,00	2.738,00
2.9	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	672,12	3,93	2.641,43	100,00	393,00
3		ESTRUTURA						8.918,40
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	619,32	294,78	182.563,15	20,00	5.895,60
3.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,00	19,44	0,00	20,00	388,80
3.3	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	1.440,48	43,90	63.237,07	60,00	2.634,00
4		OBRAS DE DRENAGEM						0,00
4.1	C4325	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 CM, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", FCK > 10MPA	M	0,00	526,95	0,00	0,00	0,00
4.2	CXXXX	COMP.EXT_02 - GALERIA MISTA SEÇÃO 2,50X1,50M	M	5,00	5.548,31	27.741,55	0,00	0,00
5		CONTENÇÕES						0,00
5.1	C2765	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA)	M3	110,04	119,64	13.165,19	0,00	0,00
6		PAVIMENTAÇÃO						0,00
6.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	186,40	68,99	12.859,74	0,00	0,00
6.2	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	186,40	10,11	1.884,50	0,00	0,00
6.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	112,02	483,60	54.172,87	0,00	0,00
6.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	112,02	19,44	2.177,67	0,00	0,00
6.5	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	560,10	12,10	6.777,21	0,00	0,00
6.6	C4209	JUNTA DILATAÇÃO COM CORDA DE SISAL E ASFALTO OXIDADO (SEÇÃO 1,5 X 3 CM)	M	130,00	14,59	1.896,70	0,00	0,00
7		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						0,00
7.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	20,00	165,38	3.307,60	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
8		SERVIÇOS DIVERSOS						0,00
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	560,10	1,24	694,52	0,00	0,00
9		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						392,73
9.1	CXXXX	COMP.EXT_01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	113,18	11.318,00	3,47	392,73