



**CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL COM 50 CASAS PADRÃO POPULAR NO BAIRRO PE. PALHANO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE**

Contrato	Contrato Cliente	Contratada	Código Obra	Med	Cidade	Medido	Glosa	Valor	Valor obra
04212022PSOBRAL	60/2022-SEINFRA	CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO LTDA	04212022PSOBRAL01	10	SOBRAL	118.058,83	0,00	118.058,83	3.355.569,48
Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						5.863,93	
1.1	CXXXX	COMP.01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	1.665,89	166.589,00	3,52	5.863,93	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00	
2.1	C0373	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4	UN	1,00	18.765,15	18.765,15	0,00	0,00	
2.10	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	12.030,43	0,29	3.488,82	0,00	0,00	
2.2	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	36,00	121,76	4.383,36	0,00	0,00	
2.3	C2936	REFEITÓRIOS	M2	24,00	276,39	6.633,36	0,00	0,00	
2.4	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	10,00	208,38	2.083,80	0,00	0,00	
2.5	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	24,00	151,80	3.643,20	0,00	0,00	
2.6	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	1,00	2.213,07	2.213,07	0,00	0,00	
2.7	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	1.107,37	1.107,37	0,00	0,00	
2.8	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.469,67	1.469,67	0,00	0,00	
2.9	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	12.030,43	0,19	2.285,78	0,00	0,00	
3		TERRAPLENAGEM						0,00	
3.1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	4.595,70	7,44	34.192,01	0,00	0,00	
3.2	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	15.333,00	3,58	54.892,14	0,00	0,00	
3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	8.890,70	1,33	11.824,63	0,00	0,00	
3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	8.890,70	4,15	36.896,41	0,00	0,00	



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	10.181,30	27,83	283.345,58	0,00	0,00
3.6	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	1.242,88	43,98	54.661,86	0,00	0,00
3.7	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO	M3	745,65	180,92	134.902,99	0,00	0,00
3.8	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	745,65	2,94	2.192,21	0,00	0,00
3.9	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97)	T	1.342,17	5,11	6.858,49	0,00	0,00
4		PAVIMENTAÇÃO						15.595,61
4.1		CALÇADA / PASSEIO		0,00	0,00	105.485,00	0,00	0,00
4.1.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	245,21	89,90	22.044,38	51,64	4.642,44
4.1.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.021,70	40,12	40.990,60	140,00	5.616,80
4.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	204,34	88,85	18.155,61	0,00	0,00
4.1.4	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	510,85	45,61	23.299,87	117,00	5.336,37
4.1.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	45,60	21,81	994,54	0,00	0,00
5		CASA PADRÃO POPULAR - 01 QUARTO (50 UNIDADES)						96.599,29
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00	0,00	18.836,62	0,00	0,00
5.10		PINTURAS		0,00	0,00	138.688,26	0,00	0,00
5.10.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	15.776,60	5,30	83.615,98	1.107,12	5.867,74
5.10.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	1.336,65	14,13	18.886,86	93,80	1.325,39
5.10.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1.336,65	17,57	23.484,94	93,80	1.648,07
5.10.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	1.118,00	11,36	12.700,48	19,61	222,77
5.11		LOUÇAS E METAIS		0,00	0,00	80.714,85	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
5.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	3.449,93	5,46	18.836,62	0,00	0,00
5.11.1	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	57,00	412,86	23.533,02	0,00	0,00
5.11.2	C3595	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO POPULAR	UN	57,00	130,21	7.421,97	0,00	0,00
5.11.3	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	57,00	397,20	22.640,40	0,00	0,00
5.11.4	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	57,00	435,90	24.846,30	0,00	0,00
5.11.5	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	57,00	9,46	539,22	0,00	0,00
5.11.6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	57,00	30,42	1.733,94	0,00	0,00
5.12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0,00	0,00	97.724,98	0,00	0,00
5.12.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	2.142,63	7,87	16.862,50	0,00	0,00
5.12.10	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	57,00	34,67	1.976,19	0,00	0,00
5.12.11	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	399,00	35,85	14.304,15	0,00	0,00
5.12.12	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	57,00	64,97	3.703,29	0,00	0,00
5.12.13	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	57,00	82,60	4.708,20	1,00	82,60
5.12.14	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	114,00	18,45	2.103,30	0,00	0,00
5.12.15	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	57,00	246,82	14.068,74	1,00	246,82
5.12.16	C3577	MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR	UN	57,00	34,51	1.967,07	1,00	34,51
5.12.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	8.866,92	2,50	22.167,30	0,00	0,00
5.12.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1.026,00	4,44	4.555,44	0,00	0,00
5.12.4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	399,00	6,32	2.521,68	0,00	0,00
5.12.5	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	399,00	7,97	3.180,03	0,00	0,00
5.12.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	114,00	13,18	1.502,52	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
5.12.7	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	114,00	13,05	1.487,70	0,00	0,00
5.12.8	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	57,00	23,24	1.324,68	0,00	0,00
5.12.9	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	57,00	22,67	1.292,19	0,00	0,00
5.13		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		0,00	0,00	73.613,36	0,00	0,00
5.13.1	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	114,00	38,50	4.389,00	50,00	1.925,00
5.13.10	I3159	TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 50 (NBR-5647)	M	563,27	7,92	4.461,10	563,27	4.461,10
5.13.11	I3107	CURVA 22 30 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	3,00	11,67	35,01	3,00	35,01
5.13.12	I3110	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	3,00	11,61	34,83	3,00	34,83
5.13.13	I3113	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	2,00	12,22	24,44	2,00	24,44
5.13.14	I3123	LUVA DE CORRER PBA DN 50	UN	1,00	7,13	7,13	1,00	7,13
5.13.15	I3142	TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50	UN	3,00	12,06	36,18	3,00	36,18
5.13.16	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	0,04	599,03	23,96	0,04	23,96
5.13.17	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	66,46	23,11	1.535,89	66,46	1.535,89
5.13.18	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	22,53	121,54	2.738,30	22,53	2.738,30
5.13.19	C2865	LIGAÇÃO PREDIAL DÁGUA PADRÃO CAGECE	UN	57,00	43,90	2.502,30	0,00	0,00
5.13.2	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	57,00	61,79	3.522,03	25,00	1.544,75
5.13.20	C2919	RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO	M	336,30	12,70	4.271,01	265,50	3.371,85
5.13.21	I2904	COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 50 x 3/4"	UN	107,00	6,58	704,06	6,00	39,48
5.13.22	I2961	TUBO DE POLIETILENO PE-5 20 (NBR-8417)	M	336,30	2,22	746,59	265,50	589,41
5.13.23	I2899	ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4"	UN	114,00	2,38	271,32	90,00	214,20
5.13.24	I1802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2)	UN	3,00	75,55	226,65	3,00	226,65



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
5.13.25	C4843	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	3,00	184,93	554,79	3,00	554,79
5.13.26	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	1,08	184,47	199,23	1,08	199,23
5.13.27	C2874	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	M	563,27	0,27	152,08	563,27	152,08
5.13.3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	1.878,15	9,89	18.574,90	842,66	8.333,91
5.13.4	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	342,00	16,61	5.680,62	154,22	2.561,59
5.13.5	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	UN	57,00	55,57	3.167,49	0,00	0,00
5.13.6	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	57,00	63,62	3.626,34	0,00	0,00
5.13.7	C3441	CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L	UN	57,00	250,96	14.304,72	0,00	0,00
5.13.8	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	90,12	8,92	803,87	90,12	803,87
5.13.9	C0291	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm	M	563,27	1,81	1.019,52	563,27	1.019,52
5.14		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		0,00	0,00	114.735,85	0,00	0,00
5.14.1	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	514,14	11,68	6.005,16	0,00	0,00
5.14.10	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	57,00	50,92	2.902,44	0,00	0,00
5.14.11	C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE	UN	57,00	184,32	10.506,24	0,00	0,00
5.14.12	C2918	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, S/ PAVIMENTO	M	239,40	61,92	14.823,65	0,00	0,00
5.14.13	C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE *TAMPA PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	UN	57,00	184,32	10.506,24	0,00	0,00
5.14.14	C0581	CADASTRO DE LIGAÇÃO	UN	57,00	2,86	163,02	0,00	0,00
5.14.15	I3062	TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362)	M	239,40	10,11	2.420,33	0,00	0,00
5.14.16	I8029	SELIM COMPACTO OCRE DN 150 x 100	UN	57,00	32,93	1.877,01	0,00	0,00
5.14.17	I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	114,00	30,00	3.420,00	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
5.14.18	I2965	ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100	UN	57,00	2,93	167,01	0,00	0,00
5.14.2	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	125,40	16,90	2.119,26	0,00	0,00
5.14.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4)	M	1.026,00	29,02	29.774,52	0,00	0,00
5.14.4	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	456,00	10,79	4.920,24	0,00	0,00
5.14.5	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	57,00	25,02	1.426,14	0,00	0,00
5.14.6	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	57,00	43,83	2.498,31	0,00	0,00
5.14.7	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	57,00	42,91	2.445,87	0,00	0,00
5.14.8	C3584	CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR	UN	57,00	66,60	3.796,20	0,00	0,00
5.14.9	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	57,00	262,53	14.964,21	0,00	0,00
5.15		LIMPEZA FINAL		0,00	0,00	18.383,73	0,00	0,00
5.15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	1.732,68	10,61	18.383,73	0,00	0,00
5.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		0,00	0,00	44.424,30	0,00	0,00
5.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	352,47	44,47	15.674,34	0,00	0,00
5.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	881,22	25,79	22.726,66	0,00	0,00
5.2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	67,00	89,90	6.023,30	0,00	0,00
5.3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		0,00	0,00	287.854,05	0,00	0,00
5.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	352,49	391,12	137.865,89	0,00	0,00
5.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	88,12	567,86	50.039,82	0,00	0,00
5.3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	99,14	721,50	71.529,51	0,00	0,00
5.3.4	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	310,08	91,65	28.418,83	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
5.4		IMPERMEABILIZAÇÃO		0,00	0,00	17.270,13	0,00	0,00
5.4.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m <sup>2</sup>	M2	991,38	11,84	11.737,94	0,00	0,00
5.4.2	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	M2	205,20	26,96	5.532,19	0,00	0,00
5.5		PISOS		0,00	0,00	237.846,73	0,00	0,00
5.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	86,63	497,13	43.066,37	15,19	7.551,40
5.5.2	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	1.732,68	19,56	33.891,22	446,18	8.727,28
5.5.3	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	1.732,68	43,64	75.614,16	439,73	19.189,82
5.5.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	1.732,68	7,51	13.012,43	125,28	940,85
5.5.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	171,00	70,57	12.067,47	75,00	5.292,75
5.5.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	159,60	75,63	12.070,55	14,00	1.058,82
5.5.7	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	181,26	265,50	48.124,53	31,80	8.442,90
5.6		PAREDES E PAINÉIS		0,00	0,00	372.149,20	0,00	0,00
5.6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	8.748,26	39,96	349.580,47	0,00	0,00
5.6.2	C0806	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	27,36	64,19	1.756,24	0,00	0,00
5.6.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	10,10	1.443,96	14.584,00	0,00	0,00
5.6.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	38,48	91,65	3.526,69	0,00	0,00
5.6.5	C3438	ARMADOR TIPO RABO DE ANDORINHA	UN	114,00	23,70	2.701,80	0,00	0,00
5.7		COBERTURA		0,00	0,00	239.685,92	0,00	0,00
5.7.1	C4467	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - CASA POPULAR	M2	2.377,18	38,66	91.901,78	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
5.7.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	2.377,18	44,45	105.665,65	0,00	0,00
5.7.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	589,95	10,92	6.442,25	0,00	0,00
5.7.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	1.100,10	32,43	35.676,24	0,00	0,00
5.8		REVESTIMENTOS		0,00	0,00	596.562,53	0,00	0,00
5.8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	17.496,52	5,70	99.730,16	0,00	0,00
5.8.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	912,00	36,25	33.060,00	0,00	0,00
5.8.3	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	16.584,52	23,64	392.058,05	0,00	0,00
5.8.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	912,00	57,65	52.576,80	96,00	5.534,40
5.8.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	912,00	7,51	6.849,12	0,00	0,00
5.8.6	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	201,78	60,90	12.288,40	0,00	0,00
5.9		ESQUADRIAS		0,00	0,00	79.165,02	0,00	0,00
5.9.1	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	171,00	252,85	43.237,35	0,00	0,00
5.9.2	C3542	PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	UN	57,00	241,23	13.750,11	0,00	0,00
5.9.3	C3544	JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	UN	114,00	194,54	22.177,56	0,00	0,00
6		ARREDONDAMENTO - 50 CASAS						0,00
6.1	CXXXX	ARREDONDAMENTO - 50 CASAS	UN	1,00	0,05	0,05	0,00	0,00