



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ

Contrato	Contrato Cliente	Contratada	Código Obra	Med	Cidade	Medido	Glosa	Valor	Valor obra
0572018PSOBRAL	031/2018-SECOMP	R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOC. DE VEÍ. LTDA-ME	0572018PSOBRAL01	22	SOBRAL	52.173,02	0,00	52.173,02	852.441,80
Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						1.387,26	
1.1	CXXXX	COMP-01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	211,15	21.115,00	6,57	1.387,26	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00	
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	8.650,50	0,35	3.027,68	0,00	0,00	
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	156,57	939,42	0,00	0,00	
2.3	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	12,00	182,17	2.186,04	0,00	0,00	
2.4	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM C/ABERTURA E PORTÃO	M2	35,20	96,96	3.412,99	0,00	0,00	
2.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	1.100,20	1.100,20	0,00	0,00	
2.6	CXXXX	9540 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00	1.136,88	1.136,88	0,00	0,00	
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						50.785,77	
3.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	19.331,21	1,37	26.483,76	0,00	0,00	
3.2	C3163	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	19.331,21	4,52	87.377,07	0,00	0,00	
3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,55X + 0,81)	T	23.197,45	4,08	94.645,60	0,00	0,00	
3.4	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	17.104,70	3,39	57.984,93	0,00	0,00	
3.5	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	2.226,51	76,68	170.728,79	490,93	37.644,52	
3.6	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,43X + 0,81)	T	3.562,42	16,73	59.599,29	785,49	13.141,25	
4		DRENAGEM E DRAGAGEM DO RIACHO DO PARQUE DA CIDADE						0,00	



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
4.1	C3375	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	100,00	6,54	654,00	0,00	0,00
4.10	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	15,60	67,97	1.060,33	0,00	0,00
4.11	CXXXX	73856/001 - BOCA P/ BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	1,00	461,42	461,42	0,00	0,00
4.12	CXXXX	73856/001 - BOCA P/ BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,60M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	1,00	754,13	754,13	0,00	0,00
4.13	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	1,00	984,42	984,42	0,00	0,00
4.14	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	20,00	115,47	2.309,40	0,00	0,00
4.15	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	4.800,00	9,48	45.504,00	0,00	0,00
4.16	I6687	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=50mm (1 1/2"), C/CONEXÕES	M	1.200,00	6,47	7.764,00	0,00	0,00
4.17	CXXXX	COMP.EXT_01 - CAIXA PRE MOLDADA C/ TAMPA PREENCHIDA COM BRITA, LACRADA COM CONCRETO, E DIMENSÕES: 0,40X0, 40X0, 40M	UN	60,00	62,82	3.769,20	0,00	0,00
4.2	C3527	LIMPEZA MECANIZADA DE AGUAPÉS EM LAGOAS	M2	4.906,34	2,34	11.480,84	0,00	0,00
4.3	C4283	DRAGAGEM INCLUINDO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA DRAGA	M3	4.906,34	25,93	127.221,40	0,00	0,00
4.4	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M	M3	4.447,52	7,05	31.355,02	0,00	0,00
4.5	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4.339,52	3,42	14.841,16	0,00	0,00
4.6	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,55X + 0,81)	T	14.038,83	4,08	57.278,43	0,00	0,00
4.7	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	50,00	86,40	4.320,00	0,00	0,00
4.8	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	50,00	132,76	6.638,00	0,00	0,00
4.9	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	30,00	210,28	6.308,40	0,00	0,00