



**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO GERARDO CRISTINO DE MENEZES, SITUADO ENTRE AS RUAS MARIA SIQUEIRA PORTELA COM A RUA TEN. SOUSA (ALTO DA ROLINHA), MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.**

Contrato	Contrato Cliente	Contratada	Código Obra	Med	Cidade	Medido	Glosa	Valor	Valor obra
02182019PSOBRAL	043/2019-SEINF	CONSTRUTORA NOVA TERRA	02182019PSOBRAL01	2	SOBRAL	71.527,63	0,00	71.527,63	171.778,26
Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							1.693,41
10		EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA							0,00
10.1	CXXXX	13282/ORSE - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF DUPLO	UN	1,00	1.161,99	1.161,99	0,00		0,00
10.2	CXXXX	09442/ORSE - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	UN	1,00	3.126,00	3.126,00	0,00		0,00
10.3	CXXXX	11954/ORSE - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ABDOMINAL DUPLO	UN	1,00	2.941,22	2.941,22	0,00		0,00
10.4	CXXXX	11953/ORSE - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UN	1,00	1.420,63	1.420,63	0,00		0,00
10.5	CXXXX	09437/ORSE - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR COM 03 ALTURAS	UN	1,00	976,87	976,87	0,00		0,00
10.6	CXXXX	11955/ORSE - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PARALELA DUPLA	UN	1,00	2.489,90	2.489,90	0,00		0,00
10.7	CXXXX	09439/ORSE - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO	UN	1,00	2.071,88	2.071,88	0,00		0,00
1.1	CXXXX	COMP.EXT_01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	37,85	3.785,00	44,74		1.693,41
2		INSTALAÇÃO DA OBRA							0,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	129,94	779,64	0,00		0,00
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	754,39	754,39	0,00		0,00
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.283,56	1.283,56	0,00		0,00
3		SERVIÇOS PRELIMINARES							12.000,88
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.152,00	0,20	230,40	0,00		0,00
3.2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	33,94	35,86	1.217,09	0,00		0,00
3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	675,04	57,83	39.037,56	207,52		12.000,88



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	23,04	14,59	336,15	0,00	0,00
3.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	23,04	18,07	416,33	0,00	0,00
4		PISOS						26.452,87
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	470,48	27,44	12.909,97	470,48	12.909,97
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	162,03	28,49	4.616,23	98,49	2.805,98
4.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	98,79	32,81	3.241,30	35,25	1.156,55
4.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	63,24	85,19	5.387,42	63,24	5.387,42
4.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	162,03	16,61	2.691,32	0,00	0,00
4.6	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	90,21	31,57	2.847,93	58,21	1.837,69
4.7	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	93,64	38,21	3.577,98	61,64	2.355,26
4.8	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	61,64	15,13	932,61	0,00	0,00
5		DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA						7.999,09
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	183,37	16,71	3.064,11	129,97	2.171,80
5.2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	0,00	30,33	0,00	60,48	1.834,36
5.3	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	8,29	305,39	2.531,68	8,29	2.531,68
5.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	23,80	50,81	1.209,28	23,80	1.209,28
5.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,60	419,95	251,97	0,60	251,97
5.6	C1899	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 3cm	M2	0,00	212,53	0,00	0,00	0,00
6		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO						5.818,40
6.1		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO		0,00	0,00	39.323,47	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
6.1.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	28,00	207,80	5.818,40	28,00	5.818,40
6.1.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	398,33	11,45	4.560,88	0,00	0,00
6.1.3	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	5,00	104,14	520,70	0,00	0,00
6.1.4	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	122,49	141,64	17.349,48	0,00	0,00
6.1.5	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	42,90	167,51	7.186,18	0,00	0,00
6.1.6	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	47,19	12,47	588,46	0,00	0,00
6.1.7	C1867	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA	M2	63,00	41,49	2.613,87	0,00	0,00
6.1.8	C1233	EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA	M2	66,36	10,33	685,50	0,00	0,00
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						16.248,04
7.1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	103,00	24,18	2.490,54	103,00	2.490,54
7.10	I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	353,75	353,75	1,00	353,75
7.11	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	134,34	134,34	1,00	134,34
7.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	286,00	5,85	1.673,10	286,00	1.673,10
7.3	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	305,13	1.525,65	5,00	1.525,65
7.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	16,90	33,80	0,00	0,00
7.5	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	22,30	22,30	0,00	0,00
7.6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	5,00	177,95	889,75	5,00	889,75
7.7	CXXXX	COMP.EXT_03 - CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	4,00	4.434,09	17.736,36	2,00	8.868,18
7.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	65,93	65,93	1,00	65,93
7.9	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	40,00	6,17	246,80	40,00	246,80



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						1.314,94
8.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	1,00	10,70	10,70	1,00	10,70
8.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	48,00	14,83	711,84	48,00	711,84
8.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	23,76	23,76	1,00	23,76
8.4	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	284,32	568,64	2,00	568,64
9		SERVIÇOS FINAIS						0,00
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	752,36	0,90	677,12	0,00	0,00