



RESTAURAÇÃO DO PALACETE CHAGAS BARRETO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

Contrato	Contrato Cliente	Contratada	Código Obra	Med	Cidade	Medido	Glosa	Valor	Valor obra
02332019PSOBRAL	0028/2019-SEUMA	SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	02332019PSOBRAL01	2	SOBRAL	40.434,69	0,00	40.434,69	1.105.441,41
Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						13.677,08	
1.1		OBRAS CIVIS		0,00	0,00	47.224,67	0,00	0,00	
1.1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		0,00	0,00	47.224,67	0,00	0,00	
1.1.1.1	CXXXX	SINAPI - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,78	12.493,30	47.224,67	1,00	12.493,30	
1.1.1.2	CXXXX	SINAPI - LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA	DIA	0,00	45,53	0,00	26,00	1.183,78	
2		RESTAURO						24.452,58	
2.1		OBRAS CIVIS		0,00	0,00	383.106,71	0,00	0,00	
2.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00	0,00	48.033,02	0,00	0,00	
2.1.10		SERRALHARIA		0,00	0,00	4.451,62	0,00	0,00	
2.1.10.1	CXXXX	84862 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	9,94	237,65	2.362,24	0,00	0,00	
2.1.10.2	CXXXX	74072/2 - CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	0,00	124,89	0,00	0,00	0,00	
2.1.10.3	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	0,00	223,92	0,00	0,00	0,00	
2.1.10.4	CXXXX	GUARDA CORPO (VARANDA)	M	6,63	315,14	2.089,38	0,00	0,00	
2.1.11		CARPINTARIA E MARCENARIA		0,00	0,00	31.845,93	0,00	0,00	
2.1.1.1	C1794	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.10	C1044	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	5,80	21,10	122,38	5,80	122,38	
2.1.1.11	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	
2.1.11.1	CXXXX	91296 - PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	459,28	1.837,12	0,00	0,00	



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.1.11.10	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	M2	1,40	327,31	458,23	0,00	0,00
2.1.1.12	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	869,29	9,43	8.197,40	47,80	450,75
2.1.11.2	CXXXX	91297 - PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	3,30	520,27	1.716,89	0,00	0,00
2.1.1.13	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	1.758,58	4,98	8.757,73	47,80	238,04
2.1.11.3	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	52,33	120,86	6.324,60	0,00	0,00
2.1.1.14	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	98,23	15,08	1.481,31	7,15	107,82
2.1.11.4	C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UN	2,00	347,74	695,48	0,00	0,00
2.1.1.15	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	59,08	56,56	3.341,56	59,08	3.341,56
2.1.11.5	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	91,07	46,24	4.211,08	0,00	0,00
2.1.1.16	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	5,00	18,93	94,65	5,00	94,65
2.1.11.6	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	254,10	8,64	2.195,42	0,00	0,00
2.1.1.17	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	75,72	14,13	1.069,92	64,38	909,69
2.1.11.7	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	39,91	360,99	14.407,11	0,00	0,00
2.1.1.18	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,06	245,08	749,94	0,00	0,00
2.1.11.8	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	0,00	592,86	0,00	0,00	0,00
2.1.1.19	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	72,00	24,96	1.797,12	55,00	1.372,80
2.1.11.9	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	M2	0,00	377,56	0,00	0,00	0,00
2.1.1.12		FERRAGENS		0,00	0,00	5.560,16	0,00	0,00
2.1.1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	351,79	4.221,48	6,00	2.110,74
2.1.1.20	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	107,82	3,58	386,00	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.1.1.21	C3039	RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO	M2	131,32	3,56	467,50	0,00	0,00
2.1.12.1	CXXXX	91306 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	24,00	99,98	2.399,52	0,00	0,00
2.1.1.22	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA	M2	70,17	21,11	1.481,29	0,00	0,00
2.1.12.2	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	72,00	36,04	2.594,88	0,00	0,00
2.1.1.23	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	72,00	28,27	2.035,44	0,00	0,00
2.1.12.3	C4643	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	CJ	0,00	1.432,28	0,00	0,00	0,00
2.1.12.4	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	2,00	282,88	565,76	0,00	0,00
2.1.13		VIDRAÇARIA		0,00	0,00	19.436,80	0,00	0,00
2.1.1.3	CXXXX	93584 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	0,00	718,36	0,00	0,00	0,00
2.1.13.1	CXXXX	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR (8,63M2), 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS)	UN	1,07	4.053,52	4.337,27	0,00	0,00
2.1.13.2	CXXXX	72120 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,00	380,05	0,00	0,00	0,00
2.1.13.3	C2680	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E = 6MM E MOLDURA DE MADEIRA	M2	6,50	430,78	2.800,07	0,00	0,00
2.1.13.4	C2676	VIDRO TEMPERADO EM CAIXILHO C/GAX. DE NEOPRENE ESP.= 6MM	M2	39,91	308,18	12.299,46	0,00	0,00
2.1.14		COBERTURA		0,00	0,00	4.756,62	0,00	0,00
2.1.1.4	CXXXX	73875/1 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MÊS	32,00	59,67	1.909,44	3,20	190,94
2.1.14.1	CXXXX	92540 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00
2.1.14.2	CXXXX	94204 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	95,59	37,35	3.570,29	37,82	1.412,58



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.1.14.3	CXXXX	94219 - CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	25,98	24,39	633,65	25,98	633,65
2.1.14.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	43,01	12,85	552,68	43,01	552,68
2.1.14.5	CXXXX	94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
2.1.14.6	CXXXX	94226 - SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	0,00	17,12	0,00	0,00	0,00
2.1.14.7	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ESTRUTURA METALICA	M	0,00	82,12	0,00	0,00	0,00
2.1.15		PINTURA		0,00	0,00	49.919,59	0,00	0,00
2.1.1.5	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM C/ABERTURA E PORTÃO	M2	61,18	117,42	7.183,76	26,73	3.138,64
2.1.15.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.216,14	15,29	18.594,78	0,00	0,00
2.1.15.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	462,00	15,57	7.193,34	0,00	0,00
2.1.15.3	CXXXX	88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.772,31	12,62	22.366,55	0,00	0,00
2.1.15.4	CXXXX	88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,18	14,18	158,53	0,00	0,00
2.1.15.5	CXXXX	73739/1 - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	91,07	17,00	1.548,19	0,00	0,00
2.1.15.6	CXXXX	73924/3 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	2,24	25,98	58,20	0,00	0,00
2.1.16		DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.6	C1058	DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS	M	10,03	30,16	302,50	10,03	302,50
2.1.16.1	C1083	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	0,00	33,89	0,00	0,00	0,00
2.1.17		LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL		0,00	0,00	6.973,58	0,00	0,00
2.1.1.7	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	105,78	24,50	2.591,61	99,11	2.428,20



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.1.17.1	CXXXX	73948/3 - LIMPEZA AZULEJO	M2	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00
2.1.17.2	CXXXX	73948/11 - LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00
2.1.17.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	599,62	11,63	6.973,58	0,00	0,00
2.1.1.8	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	M3	45,75	16,61	759,91	45,75	759,91
2.1.1.9	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	95,59	11,32	1.082,08	95,59	1.082,08
2.1.2		MOVIMENTO DE TERRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	0,00	44,01	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M2	0,00	28,24	0,00	0,00	0,00
2.1.3		FUNDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,00	463,20	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	0,00	542,71	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	CXXXX	93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	0,00	42,33	0,00	0,00	0,00
2.1.4		ESTRUTURA CONCRETO		0,00	0,00	271,90	0,00	0,00
2.1.4.1	CXXXX	74202/2 - LAJE PRE-MOLDADA P/ PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VÃOS ATE 3,50M / E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/ CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	0,00	81,98	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPA	M3	0,80	339,87	271,90	0,00	0,00
2.1.5		PAREDES E PAINÉIS		0,00	0,00	9.424,83	0,00	0,00
2.1.5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M3	23,40	59,46	1.391,36	0,25	14,87
2.1.5.2	CXXXX	93183 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	37,51	39,92	1.497,40	0,00	0,00
2.1.5.3	CXXXX	93185 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,93	39,29	743,76	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.1.5.4	C4496	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	53,16	108,96	5.792,31	0,00	0,00
2.1.5.5	CXXXX	72120 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	0,00	380,05	0,00	0,00	0,00
2.1.6		PAVIMENTAÇÃO		0,00	0,00	83.111,25	0,00	0,00
2.1.6.1	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM	M2	293,05	22,14	6.488,13	41,11	910,18
2.1.6.10	CXXXX	TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE MADEIRA	M2	70,17	243,82	17.108,85	0,00	0,00
2.1.6.11	CXXXX	ENCERAMENTO E ENVERNIZAMENTO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA	M2	210,51	22,55	4.747,00	0,00	0,00
2.1.6.2	CXXXX	92397 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	203,17	54,50	11.072,77	0,00	0,00
2.1.6.3	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	84,10	125,78	10.578,10	0,00	0,00
2.1.6.4	CXXXX	87263 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	57,26	172,19	9.859,60	0,00	0,00
2.1.6.5	CXXXX	87246 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	38,20	68,42	2.613,64	0,00	0,00
2.1.6.6	CXXXX	85180 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00
2.1.6.7	CXXXX	84181 - PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA	M2	0,00	167,17	0,00	0,00	0,00
2.1.6.8	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	14,66	256,68	3.762,93	0,00	0,00
2.1.6.9	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	M	125,15	134,88	16.880,23	0,00	0,00
2.1.7		REVESTIMENTO		0,00	0,00	74.937,97	0,00	0,00
2.1.7.1	CXXXX	87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.395,93	3,72	5.192,86	47,80	177,82
2.1.7.2	CXXXX	87536 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	143,82	28,93	4.160,71	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.1.7.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	516,64	36,55	18.883,19	47,80	1.747,09
2.1.7.4	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	879,29	34,79	30.590,50	0,00	0,00
2.1.7.5	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	143,82	102,71	14.771,75	0,00	0,00
2.1.7.6	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	143,82	9,31	1.338,96	0,00	0,00
2.1.8		FORROS E PISOS FALSOS		0,00	0,00	34.494,10	0,00	0,00
2.1.8.1	C2998	FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA (7X1)CM	M2	197,22	165,08	32.557,08	0,00	0,00
2.1.8.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	26,56	72,93	1.937,02	0,00	0,00
2.1.9		IMPERMEABILIZAÇÃO		0,00	0,00	9.889,34	0,00	0,00
2.1.9.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2CM C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	M2	5,15	43,71	225,11	0,00	0,00
2.1.9.2	C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/ TINTA ASFÁLTICA	M2	20,73	15,40	319,24	0,00	0,00
2.1.9.3	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	M2	68,12	42,99	2.928,48	0,00	0,00
2.1.9.4	C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D´ÁGUA	M2	17,79	61,23	1.089,28	0,00	0,00
2.1.9.5	C2188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	96,09	55,44	5.327,23	0,00	0,00
2.1.9.6	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00
2.2		INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES		0,00	0,00	184.767,07	0,00	0,00
2.2.1		INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO/FORÇA		0,00	0,00	57.325,22	0,00	0,00
2.2.1.1		CABEAÇÃO		0,00	0,00	24.251,05	0,00	0,00
2.2.1.1.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	2.000,50	6,34	12.683,17	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.2.1.1.10	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	4,00	18,84	75,36	0,00	0,00
2.2.1.1.11	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	6,00	18,84	113,04	0,00	0,00
2.2.1.1.12	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	M	3,50	29,09	101,82	0,00	0,00
2.2.1.1.13	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	5,80	12,90	74,82	0,00	0,00
2.2.1.1.14	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	173,70	23,71	4.118,43	0,00	0,00
2.2.1.1.15	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	203,00	31,67	6.429,01	0,00	0,00
2.2.1.1.16	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	5,80	9,81	56,90	0,00	0,00
2.2.1.1.17	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00
2.2.1.1.18	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	10,00	12,25	122,50	0,00	0,00
2.2.1.1.19	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	100,00	4,31	431,00	0,00	0,00
2.2.1.2		CAIXAS E CONDULETES		0,00	0,00	3.545,85	0,00	0,00
2.2.1.2.1	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UD	7,00	245,03	1.715,21	0,00	0,00
2.2.1.2.2	CXXXX	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM	UN	2,00	43,27	86,54	0,00	0,00
2.2.1.2.3	CXXXX	91944 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	10,68	427,20	0,00	0,00
2.2.1.2.4	CXXXX	91941 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	101,00	7,90	797,90	65,00	513,50
2.2.1.2.5	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	UN	4,00	18,84	75,36	0,00	0,00
2.2.1.2.6	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM	UN	3,00	147,88	443,64	0,00	0,00
2.2.1.3		DIVERSOS		0,00	0,00	8.013,35	0,00	0,00
2.2.1.3.1	CXXXX	00698/ORSE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO	UN	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.10	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	120,00	5,84	700,80	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.2.1.3.11	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	120,00	4,37	524,40	0,00	0,00
2.2.1.3.2	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,00	41,56	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.3	C0325	ATERRAMENTO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	3,00	270,14	810,42	0,00	0,00
2.2.1.3.4	C0389	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	UN	0,00	303,93	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.5	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	RL	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.6	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE	M	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.7	CXXXX	SINAPI jun/14153 - FITA METÁLICA PERFURADA 18MM	M	133,70	44,71	5.977,73	0,00	0,00
2.2.1.3.8	CXXXX	COMPOSIÇÃO - PORCA E ARRUELA ZINCADA DN 1/4``	UD	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.9	C2478	TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4		ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS		0,00	0,00	5.353,59	0,00	0,00
2.2.1.4.1	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1")	PAR	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.10	CXXXX	91875 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	206,00	5,09	1.048,54	0,00	0,00
2.2.1.4.2	C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32MM (1 1/4")	PAR	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.3	CXXXX	91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	103,00	8,37	862,11	8,00	66,96
2.2.1.4.4	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,00	23,72	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.5	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,00	33,99	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.6	C1179	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4"	M	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.7	CXXXX	91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	356,60	9,09	3.241,49	195,00	1.772,55



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.2.1.4.8	CXXXX	91864 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,00	12,12	133,32	0,00	0,00
2.2.1.4.9	CXXXX	91865 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,50	15,14	68,13	0,00	0,00
2.2.1.5		INTERRUPTORES E PORTA EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	750,54	0,00	0,00
2.2.1.5.1	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	0,00	45,72	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5.2	CXXXX	91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	23,38	374,08	0,00	0,00
2.2.1.5.3	CXXXX	91958 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	29,70	326,70	0,00	0,00
2.2.1.5.4	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	2,00	24,88	49,76	0,00	0,00
2.2.1.6		LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		0,00	0,00	10.076,78	0,00	0,00
2.2.1.6.1	C4105	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	UN	5,00	222,30	1.111,50	0,00	0,00
2.2.1.6.2	CXXXX	COMPOSIÇÃO - LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 18W	UN	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00
2.2.1.6.3	C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	0,00	215,69	0,00	0,00	0,00
2.2.1.6.4	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR COMPLETA (2 X 32)W	UN	36,00	164,07	5.906,52	0,00	0,00
2.2.1.6.5	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR MADRID COMPLETA (2 X 32)W	UN	6,00	164,07	984,42	0,00	0,00
2.2.1.6.6	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR COMPLETA (2 X 16)W	UN	16,00	122,02	1.952,32	0,00	0,00
2.2.1.6.7	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR COMPLETA (2 X 16)W	UN	1,00	122,02	122,02	0,00	0,00
2.2.1.7		QUADROS		0,00	0,00	4.361,90	0,00	0,00
2.2.1.7.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	9,00	24,71	222,39	0,00	0,00
2.2.1.7.10	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95MM, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	460,19	460,19	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.2.1.7.11	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	2.449,01	2.449,01	0,00	0,00
2.2.1.7.12	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	97,30	97,30	0,00	0,00
2.2.1.7.13	C2517	TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 50 A 250/5A	UN	0,00	153,80	0,00	0,00	0,00
2.2.1.7.14	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	M	0,00	174,76	0,00	0,00	0,00
2.2.1.7.15	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM	M	0,00	12,21	0,00	0,00	0,00
2.2.1.7.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	18,00	24,71	444,78	0,00	0,00
2.2.1.7.3	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	1,00	154,26	154,26	0,00	0,00
2.2.1.7.4	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	0,00	104,18	0,00	0,00	0,00
2.2.1.7.5	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	104,18	104,18	0,00	0,00
2.2.1.7.6	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	104,18	208,36	0,00	0,00
2.2.1.7.7	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	104,18	104,18	0,00	0,00
2.2.1.7.8	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	1,00	117,25	117,25	0,00	0,00
2.2.1.7.9	C4562	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS, DPS, 275V - 40KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO - (PRF.SC)	UN	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8		TOMADAS		0,00	0,00	972,16	0,00	0,00
2.2.1.8.1	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UD	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.2	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	56,00	17,36	972,16	0,00	0,00
2.2.2		CABEAMENTO ESTRUTURADO		0,00	0,00	32.333,47	0,00	0,00
2.2.2.1		CABEAÇÃO		0,00	0,00	8.559,13	0,00	0,00
2.2.2.1.1	C0570	CABO TELEFÔNICO CI 50-20	M	152,70	22,66	3.460,18	0,00	0,00
2.2.2.1.2	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	385,70	13,22	5.098,95	0,00	0,00
2.2.2.2		CAIXAS E CONDULETES		0,00	0,00	1.212,38	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.2.2.2.1	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150MM	UN	4,00	150,92	603,68	0,00	0,00
2.2.2.2.2	CXXXX	91944 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	10,68	21,36	0,00	0,00
2.2.2.2.3	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM	UN	4,00	43,27	173,08	0,00	0,00
2.2.2.2.4	CXXXX	91941 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	7,90	118,50	0,00	0,00
2.2.2.2.5	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM	UN	2,00	147,88	295,76	0,00	0,00
2.2.2.3		DIVERSOS		0,00	0,00	993,58	0,00	0,00
2.2.2.3.1	CXXXX	00698/ORSE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO	UN	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.2	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,00	41,56	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.3	CXXXX	MERCADO - CENTRAL TELEFÔNICA COM 16 RAMAIS E 4 LINHAS TRONCO	UN	0,00	2.008,64	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.4	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	RL	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.5	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE	M	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.6	CXXXX	SINAPI jun/14153 - FITA METÁLICA PERFURADA 18MM	M	18,90	44,71	845,02	0,00	0,00
2.2.2.3.7	CXXXX	COMPOSIÇÃO - PORCA E ARRUELA ZINCADA DN 1/4``	UD	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.8	C2085	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120MM	UN	1,00	148,56	148,56	0,00	0,00
2.2.2.3.9	C2478	TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4		ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS		0,00	0,00	1.410,48	0,00	0,00
2.2.2.4.1	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4")	PAR	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4.10	CXXXX	91877 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	8,86	35,44	0,00	0,00
2.2.2.4.2	C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32MM (1 1/4")	PAR	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.2.2.4.3	CXXXX	91896 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	13,93	27,86	0,00	0,00
2.2.2.4.4	CXXXX	91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	8,37	142,29	0,00	0,00
2.2.2.4.5	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,00	23,72	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4.6	CXXXX	91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	61,00	9,09	554,49	0,00	0,00
2.2.2.4.7	CXXXX	93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,30	13,52	274,46	0,00	0,00
2.2.2.4.8	CXXXX	91865 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	H	13,40	15,14	202,88	0,00	0,00
2.2.2.4.9	CXXXX	91875 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	5,09	173,06	0,00	0,00
2.2.2.5		RACK PRINCIPAL		0,00	0,00	18.641,51	0,00	0,00
2.2.2.5.1	C1286	ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 1KVA	UN	1,00	237,27	237,27	0,00	0,00
2.2.2.5.2	CXXXX	MERCADO - MODEM ADSL ETHERNET ADSL2+ 150 MBPS	UN	1,00	221,70	221,70	0,00	0,00
2.2.2.5.3	C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2,00	54,34	108,68	0,00	0,00
2.2.2.5.4	C3768	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5"	UN	1,00	664,91	664,91	0,00	0,00
2.2.2.5.5	C3764	RACK FECHADO 24 U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1,00	2.830,02	2.830,02	0,00	0,00
2.2.2.5.6	C4569	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	121,97	121,97	0,00	0,00
2.2.2.5.7	C4563	ROTEADOR AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA FIBRA ÓPTICA MONO-MODO, COM CONECTORES ST - PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	6.854,92	6.854,92	0,00	0,00
2.2.2.5.8	C4175	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	6.806,84	6.806,84	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.2.2.5.9	CXXXX	MERCADO - VOICE PANEL 50 PORTAS - 19U	UN	1,00	795,20	795,20	0,00	0,00
2.2.2.6		TOMADAS		0,00	0,00	1.516,39	0,00	0,00
2.2.2.6.1	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ESPELHO COM DUAS TOMADAS MODULARES FÊMEAS RJ-45 CATEGORIA 6 PARA DADOS	UN	11,00	126,69	1.393,59	0,00	0,00
2.2.2.6.2	C2483	TOMADA COMPLETA P/ COMPUTADOR	UN	4,00	30,70	122,80	0,00	0,00
2.2.3		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		0,00	0,00	21.159,78	0,00	0,00
2.2.3.1		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		0,00	0,00	6.792,75	0,00	0,00
2.2.3.1.1	CXXXX	89572 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	6,36	19,08	0,00	0,00
2.2.3.1.10	C2156	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15MM (1/2")	UN	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.11	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4")	UN	8,00	104,31	834,48	0,00	0,00
2.2.3.1.12	CXXXX	94497 - REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	126,26	126,26	0,00	0,00
2.2.3.1.13	CXXXX	94496 - REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	106,44	212,88	0,00	0,00
2.2.3.1.14	CXXXX	89396 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	16,38	32,76	0,00	0,00
2.2.3.1.15	CXXXX	94693 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	20,09	40,18	0,00	0,00
2.2.3.1.16	CXXXX	89400 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	15,96	31,92	0,00	0,00
2.2.3.1.17	CXXXX	89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	15,00	9,93	148,95	0,00	0,00
2.2.3.1.18	CXXXX	89623 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	14,01	28,02	0,00	0,00
2.2.3.1.19	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20MM (3/4")	UD	1,00	41,21	41,21	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.2.3.1.2	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	260,02	780,06	0,00	0,00
2.2.3.1.20	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	0,00	35,07	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.21	CXXXX	89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	192,50	17,92	3.449,60	0,00	0,00
2.2.3.1.22	CXXXX	89448 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	30,80	11,90	366,52	0,00	0,00
2.2.3.1.23	CXXXX	89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	2,00	13,71	27,42	0,00	0,00
2.2.3.1.3	CXXXX	74217/3 - HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.4	CXXXX	89363 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,00	7,81	31,24	0,00	0,00
2.2.3.1.5	CXXXX	90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	20,00	11,75	235,00	0,00	0,00
2.2.3.1.6	CXXXX	89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	12,73	25,46	0,00	0,00
2.2.3.1.7	CXXXX	89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	29,00	7,15	207,35	0,00	0,00
2.2.3.1.8	CXXXX	89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	5,00	9,00	45,00	0,00	0,00
2.2.3.1.9	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20MM (3/4")	UN	2,00	54,68	109,36	0,00	0,00
2.2.3.2		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		0,00	0,00	9.601,80	0,00	0,00
2.2.3.2.1	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	289,15	289,15	0,00	0,00
2.2.3.2.10	CXXXX	89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	16,00	7,86	125,76	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.2.3.2.11	CXXXX	89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	9,15	137,25	0,00	0,00
2.2.3.2.12	CXXXX	89529 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	34,07	136,28	0,00	0,00
2.2.3.2.13	C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 X 50 MM (2" X 2")	UN	2,00	26,46	52,92	0,00	0,00
2.2.3.2.14	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM (4"X2")-C/ANÉIS	UN	3,00	41,06	123,18	0,00	0,00
2.2.3.2.15	CXXXX	89797 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	UN	6,00	37,86	227,16	0,00	0,00
2.2.3.2.16	CXXXX	89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00	7,49	187,25	0,00	0,00
2.2.3.2.17	CXXXX	89554 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	41,00	19,12	783,92	0,00	0,00
2.2.3.2.18	CXXXX	04283/ORSE - RALO TIPO ABACAXI(GRELHA HEMISFÉRICA) 100MM	UN	0,00	33,97	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.19	C2146	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50MM (4"X2")	UN	1,00	18,24	18,24	0,00	0,00
2.2.3.2.2	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	411,40	2.468,40	0,00	0,00
2.2.3.2.20	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50MM (4"X2")	UN	4,00	38,71	154,84	0,00	0,00
2.2.3.2.21	CXXXX	89796 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	33,37	33,37	0,00	0,00
2.2.3.2.22	CXXXX	89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	16,45	115,15	0,00	0,00
2.2.3.2.23	CXXXX	COMPOSIÇÃO - TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UD	4,00	9,33	37,32	0,00	0,00
2.2.3.2.24	CXXXX	89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	4,20	16,23	68,17	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.2.3.2.25	CXXXX	89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P.	M	131,80	19,78	2.607,00	0,00	0,00
2.2.3.2.26	CXXXX	90695 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P.	UN	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.27	CXXXX	90696 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P.	UN	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.28	CXXXX	89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	46,70	23,61	1.102,59	0,00	0,00
2.2.3.2.3	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	6,00	47,36	284,16	0,00	0,00
2.2.3.2.4	CXXXX	COMPOSIÇÃO - CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	27,45	27,45	0,00	0,00
2.2.3.2.5	CXXXX	89748 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	31,12	93,36	0,00	0,00
2.2.3.2.6	CXXXX	89750 - CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	50,43	302,58	0,00	0,00
2.2.3.2.7	CXXXX	89531 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00	27,68	166,08	0,00	0,00
2.2.3.2.8	CXXXX	89516 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00	6,66	19,98	0,00	0,00
2.2.3.2.9	CXXXX	89520 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	10,06	40,24	0,00	0,00
2.2.3.3		MOVIMENTO DE TERRA		0,00	0,00	4.765,23	0,00	0,00
2.2.3.3.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	51,00	24,50	1.249,50	0,00	0,00
2.2.3.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	15,30	48,68	744,80	0,00	0,00
2.2.3.3.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	M2	51,00	45,86	2.338,86	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.2.3.3.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	15,30	28,24	432,07	0,00	0,00
2.2.4		INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PARA-RAIO		0,00	0,00	13.952,33	0,00	0,00
2.2.4.1		INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		0,00	0,00	1.491,26	0,00	0,00
2.2.4.1.1	CXXXX	83635 - EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	295,84	1.183,36	0,00	0,00
2.2.4.1.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	4,00	48,70	194,80	0,00	0,00
2.2.4.1.3	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	UN	10,00	11,31	113,10	0,00	0,00
2.2.4.2		INSTALAÇÕES DE PROT. CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS		0,00	0,00	12.461,07	0,00	0,00
2.2.4.2.1	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM	UN	3,00	147,88	443,64	0,00	0,00
2.2.4.2.10	CXXXX	73976/4 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES-FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00	61,26	122,52	0,00	0,00
2.2.4.2.11	CXXXX	92335 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	63,26	0,00	0,00	0,00
2.2.4.2.2	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	M	110,90	29,09	3.226,08	0,00	0,00
2.2.4.2.3	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	93,40	41,26	3.853,68	0,00	0,00
2.2.4.2.4	CXXXX	72272 - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER E INSTALAR	UN	4,00	14,62	58,48	0,00	0,00
2.2.4.2.5	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	265,28	795,84	0,00	0,00
2.2.4.2.6	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,00	2.648,34	2.648,34	0,00	0,00
2.2.4.2.7	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	4,00	46,31	185,24	0,00	0,00
2.2.4.2.8	C0869	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO	UN	25,00	45,09	1.127,25	0,00	0,00
2.2.4.2.9	CXXXX	COMPOSIÇÃO - TERMINAL AÉREO	UN	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00
2.2.5		INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA		0,00	0,00	59.880,22	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.2.5.1		CABEAÇÃO		0,00	0,00	2.154,43	0,00	0,00
2.2.5.1.1	CXXXX	91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	585,10	3,10	1.813,81	0,00	0,00
2.2.5.1.2	CXXXX	91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	162,20	2,10	340,62	0,00	0,00
2.2.5.1.3	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00
2.2.5.2		DIVERSOS		0,00	0,00	299,16	0,00	0,00
2.2.5.2.1	CXXXX	00698/ORSE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO	UN	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
2.2.5.2.10	CXXXX	SINAPI jun/14153 - FITA METÁLICA PERFURADA 18MM	M	2,00	44,71	89,42	0,00	0,00
2.2.5.2.11	CXXXX	COMPOSIÇÃO - PORCA E ARRUELA ZINCADA DN 1/4``	UD	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
2.2.5.2.12	CXXXX	86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00	11,20	123,20	0,00	0,00
2.2.5.2.13	C2478	TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00
2.2.5.2.2	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,00	41,56	0,00	0,00	0,00
2.2.5.2.3	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00
2.2.5.2.4	C0467	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	UN	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00
2.2.5.2.5	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM	UN	2,00	43,27	86,54	0,00	0,00
2.2.5.2.6	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM	UN	0,00	147,88	0,00	0,00	0,00
2.2.5.2.7	C1893	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T - X - L	UD	0,00	49,07	0,00	0,00	0,00
2.2.5.2.8	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	RL	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00
2.2.5.2.9	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE	M	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00
2.2.5.3		ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS		0,00	0,00	586,39	0,00	0,00
2.2.5.3.1	C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32MM (1 1/4")	PAR	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.2.5.3.2	CXXXX	91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	8,37	66,96	0,00	0,00
2.2.5.3.3	CXXXX	91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,50	9,09	122,72	0,00	0,00
2.2.5.3.4	CXXXX	91864 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,90	12,12	83,63	0,00	0,00
2.2.5.3.5	CXXXX	91865 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,30	15,14	231,64	0,00	0,00
2.2.5.3.6	CXXXX	91875 - LUYA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	5,09	81,44	0,00	0,00
2.2.5.4		EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	39.318,41	0,00	0,00
2.2.5.4.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00	2.842,21	5.684,42	0,00	0,00
2.2.5.4.2	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	9,00	3.737,11	33.633,99	0,00	0,00
2.2.5.5		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		0,00	0,00	2.811,11	0,00	0,00
2.2.5.5.1	CXXXX	89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	33,00	7,15	235,95	0,00	0,00
2.2.5.5.2	CXXXX	89367 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	6,00	9,74	58,44	0,00	0,00
2.2.5.5.3	CXXXX	89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	123,90	17,92	2.220,29	0,00	0,00
2.2.5.5.4	CXXXX	89357 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	11,90	24,91	296,43	0,00	0,00
2.2.5.6		QUADROS		0,00	0,00	524,25	0,00	0,00
2.2.5.6.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	24,71	74,13	0,00	0,00
2.2.5.6.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	24,71	49,42	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.2.5.6.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	12,00	24,71	296,52	0,00	0,00
2.2.5.6.4	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UD	1,00	104,18	104,18	0,00	0,00
2.2.5.6.5	C4562	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS, DPS, 275V - 40KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO - (PRF.SC)	UN	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00
2.2.5.6.6	CXXXX	74131/7 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DIJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00	917,60	0,00	0,00	0,00
2.2.5.6.7	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM	M	0,00	12,21	0,00	0,00	0,00
2.2.5.7		TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA		0,00	0,00	14.186,47	0,00	0,00
2.2.5.7.1	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	34,90	47,24	1.648,68	0,00	0,00
2.2.5.7.2	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	157,90	36,79	5.809,14	0,00	0,00
2.2.5.7.3	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	123,10	54,66	6.728,65	0,00	0,00
2.2.6		SONORIZAÇÃO		0,00	0,00	116,05	0,00	0,00
2.2.6.1		DIVERSOS		0,00	0,00	116,05	0,00	0,00
2.2.6.1.1	CXXXX	00698/ORSE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO	UN	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
2.2.6.1.2	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,00	41,56	0,00	0,00	0,00
2.2.6.1.3	C0562	CABO CCI - 1	M	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00
2.2.6.1.4	C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	2,00	25,72	51,44	0,00	0,00
2.2.6.1.5	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	7,00	9,23	64,61	0,00	0,00
2.2.6.1.6	CXXXX	09047/ORSE - CAIXA ACUSTICA QUADRADA EM ABS, TELA DE ALUMINIO MICROPERFURADA, PINTURA ELETROSTATICA C/POLIESTER, WOOFER COAXIAL 6" C/CARCAÇA DE ALUMINIO. POTENCIA 100W	UN	0,00	627,10	0,00	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.2.6.1.7	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,00	23,72	0,00	0,00	0,00
2.2.6.1.8	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE	UD	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00
3		AMPLIAÇÃO						2.305,03
3.1		OBRAS CIVIS		0,00	0,00	397.687,22	0,00	0,00
3.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00	0,00	18.689,41	0,00	0,00
3.1.10		SERRALHARIA		0,00	0,00	1.074,82	0,00	0,00
3.1.10.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	4,80	223,92	1.074,82	0,00	0,00
3.1.11		CARPINTARIA E MARCENARIA		0,00	0,00	2.299,74	0,00	0,00
3.1.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	189,18	6,63	1.254,26	0,00	0,00
3.1.1.10	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	M2	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00
3.1.11.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ ACESSÓRIOS)	M2	7,46	120,86	901,62	0,00	0,00
3.1.11.2	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	18,33	46,24	847,58	0,00	0,00
3.1.11.3	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	63,72	8,64	550,54	0,00	0,00
3.1.11.4	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	M2	0,00	377,56	0,00	0,00	0,00
3.1.12		FERRAGENS		0,00	0,00	624,30	0,00	0,00
3.1.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	72,00	24,96	1.797,12	15,00	374,40
3.1.12.1	CXXXX	91306 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	99,98	299,94	0,00	0,00
3.1.12.2	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	9,00	36,04	324,36	0,00	0,00
3.1.13		VIDRAÇARIA		0,00	0,00	17.398,69	0,00	0,00
3.1.1.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	87,94	11,32	995,48	31,44	355,90



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.1.13.1	CXXXX	COMPOSIÇÃO - PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR (5,64M2), 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS)	UN	0,00	3.010,77	0,00	0,00	0,00
3.1.13.2	CXXXX	72120 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	45,78	380,05	17.398,69	0,00	0,00
3.1.13.3	C2680	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6MM E MOLDURA DE MADEIRA	M2	0,00	430,78	0,00	0,00	0,00
3.1.14		COBERTURA		0,00	0,00	6.834,13	0,00	0,00
3.1.1.4	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	87,94	26,64	2.342,72	31,44	837,56
3.1.14.1	CXXXX	92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	94,59	19,49	1.843,56	0,00	0,00
3.1.14.2	CXXXX	94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	94,59	52,76	4.990,57	0,00	0,00
3.1.14.3	CXXXX	94226 - SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	0,00	17,12	0,00	0,00	0,00
3.1.15		PINTURA		0,00	0,00	19.655,65	0,00	0,00
3.1.1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	10,03	15,08	151,25	5,25	79,17
3.1.15.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	316,26	15,29	4.835,62	0,00	0,00
3.1.15.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	335,60	15,57	5.225,29	0,00	0,00
3.1.15.3	CXXXX	88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	651,86	12,62	8.226,47	0,00	0,00
3.1.15.4	CXXXX	88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	90,99	14,18	1.290,24	0,00	0,00
3.1.15.5	CXXXX	73739/1 - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	4,59	17,00	78,03	0,00	0,00
3.1.15.6	CXXXX	73924/3 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00
3.1.16		DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.1.1.6	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	167,17	56,56	9.455,14	0,00	0,00
3.1.16.1	C1083	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	0,00	33,89	0,00	0,00	0,00
3.1.17		LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL		0,00	0,00	5.967,76	0,00	0,00
3.1.1.7	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	34,37	3,58	123,04	34,37	123,04
3.1.17.1	CXXXX	73948/11 - LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	167,30	22,52	3.767,60	0,00	0,00
3.1.17.2	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	189,18	11,63	2.200,16	0,00	0,00
3.1.1.8	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	37,86	14,13	534,96	37,86	534,96
3.1.1.9	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	72,00	28,27	2.035,44	0,00	0,00
3.1.2		MOVIMENTO DE TERRA		0,00	0,00	5.772,33	0,00	0,00
3.1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	101,88	44,01	4.483,74	0,00	0,00
3.1.2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	45,63	28,24	1.288,59	0,00	0,00
3.1.3		INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO		0,00	0,00	32.485,86	0,00	0,00
3.1.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,00	463,20	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	66,00	8,45	557,70	0,00	0,00
3.1.3.11	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,09	374,63	782,98	0,00	0,00
3.1.3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	0,00	542,71	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	CXXXX	93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	0,00	42,33	0,00	0,00	0,00
3.1.3.4	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00
3.1.3.5	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,02	567,33	1.146,01	0,00	0,00
3.1.3.6	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPA	M3	25,42	339,87	8.639,50	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.1.3.7	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	154,24	72,30	11.151,55	0,00	0,00
3.1.3.8	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	410,40	8,55	3.508,92	0,00	0,00
3.1.3.9	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	714,20	9,38	6.699,20	0,00	0,00
3.1.4		SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA CONCRETO		0,00	0,00	173.126,16	0,00	0,00
3.1.4.1	CXXXX	92776 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	577,80	12,55	7.251,39	0,00	0,00
3.1.4.10	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPA	M3	73,65	339,87	25.031,43	0,00	0,00
3.1.4.11	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	95,10	165,57	15.745,71	0,00	0,00
3.1.4.12	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	660,02	95,46	63.005,51	0,00	0,00
3.1.4.13	CXXXX	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	993,50	7,51	7.461,19	0,00	0,00
3.1.4.14	CXXXX	92780 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	469,70	6,95	3.264,42	0,00	0,00
3.1.4.15	CXXXX	92781 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	176,10	6,34	1.116,47	0,00	0,00
3.1.4.16	CXXXX	92782 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,70	6,89	576,69	0,00	0,00
3.1.4.17	C3470	LOCAÇÃO MENSAL DE CIMBRAMENTO METÁLICO	M3	655,04	20,78	13.611,73	0,00	0,00
3.1.4.2	CXXXX	92777 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	984,20	12,13	11.938,35	0,00	0,00
3.1.4.3	CXXXX	92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.292,50	9,88	12.769,90	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.1.4.4	CXXXX	92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	727,30	11,90	8.654,87	0,00	0,00
3.1.4.5	CXXXX	92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00
3.1.4.6	CXXXX	92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00
3.1.4.7	CXXXX	92791 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00
3.1.4.8	CXXXX	74202/2 - LAJE PRE-MOLDADA P/ PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M / E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/ CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	28,91	81,98	2.370,04	0,00	0,00
3.1.4.9	CXXXX	74202/1 - LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/ CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M3	4,41	74,48	328,46	0,00	0,00
3.1.5		PAREDES E PAINÉIS		0,00	0,00	30.059,42	0,00	0,00
3.1.5.1	CXXXX	87504 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	482,41	61,92	29.870,83	0,00	0,00
3.1.5.2	CXXXX	93185 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,80	39,29	188,59	0,00	0,00
3.1.5.3	C4496	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	0,00	108,96	0,00	0,00	0,00
3.1.6		PAVIMENTAÇÃO		0,00	0,00	43.236,88	0,00	0,00
3.1.6.1	CXXXX	87640 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	194,46	41,10	7.992,31	0,00	0,00
3.1.6.2	CXXXX	87263 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	156,96	172,19	27.026,94	0,00	0,00
3.1.6.3	CXXXX	87246 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	7,34	68,42	502,20	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.1.6.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	6,18	477,05	2.948,17	0,00	0,00
3.1.6.5	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	38,75	64,72	2.507,90	0,00	0,00
3.1.6.6	C2285	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	18,33	123,26	2.259,36	0,00	0,00
3.1.7		REVESTIMENTO		0,00	0,00	34.576,42	0,00	0,00
3.1.7.1	CXXXX	87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	632,52	3,72	2.352,97	0,00	0,00
3.1.7.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	632,52	36,55	23.118,61	0,00	0,00
3.1.7.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	59,69	102,71	6.130,76	0,00	0,00
3.1.7.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	319,45	9,31	2.974,08	0,00	0,00
3.1.8		FORROS E PISOS FALSOS		0,00	0,00	3.509,60	0,00	0,00
3.1.8.1	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	65,97	53,20	3.509,60	0,00	0,00
3.1.9		IMPERMEABILIZAÇÃO		0,00	0,00	2.376,05	0,00	0,00
3.1.9.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2CM C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	M2	41,19	43,71	1.800,41	0,00	0,00
3.1.9.2	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	M2	13,39	42,99	575,64	0,00	0,00
3.1.9.3	C2188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	0,00	55,44	0,00	0,00	0,00
3.1.9.4	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	0,00	28,62	0,00	0,00	0,00
3.2		INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES		0,00	0,00	89.923,16	0,00	0,00
3.2.1		INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO/FORÇA		0,00	0,00	13.755,82	0,00	0,00
3.2.1.1		CABEAÇÃO		0,00	0,00	3.969,11	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.2.1.1.1	CXXXX	91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	745,20	3,10	2.310,12	0,00	0,00
3.2.1.1.2	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	66,20	17,55	1.161,81	0,00	0,00
3.2.1.1.3	CXXXX	91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	66,20	4,98	329,68	0,00	0,00
3.2.1.1.4	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00
3.2.1.1.5	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	10,00	12,25	122,50	0,00	0,00
3.2.1.1.6	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00
3.2.1.2		CAIXAS E CONDULETES		0,00	0,00	754,56	0,00	0,00
3.2.1.2.1	CXXXX	91944 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00	10,68	448,56	0,00	0,00
3.2.1.2.2	CXXXX	92869 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	7,65	306,00	0,00	0,00
3.2.1.2.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM	UN	0,00	147,88	0,00	0,00	0,00
3.2.1.3		DIVERSOS		0,00	0,00	388,08	0,00	0,00
3.2.1.3.1	CXXXX	00698/ORSE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO	UN	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
3.2.1.3.2	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00
3.2.1.3.3	C0389	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	UN	0,00	303,93	0,00	0,00	0,00
3.2.1.3.4	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	RL	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00
3.2.1.3.5	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE	M	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00
3.2.1.3.6	CXXXX	SINAPI jun/14153 - FITA METÁLICA PERFURADA 18MM	M	8,68	44,71	388,08	0,00	0,00
3.2.1.3.7	CXXXX	COMPOSIÇÃO - PORCA E ARRUELA ZINCADA DN 1/4``	UD	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
3.2.1.3.8	C0325	ATERRAMENTO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	0,00	270,14	0,00	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.2.1.3.9	C2478	TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00
3.2.1.4		ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS		0,00	0,00	1.785,08	0,00	0,00
3.2.1.4.1	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1")	PAR	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00
3.2.1.4.2	CXXXX	91893 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	11,36	102,24	0,00	0,00
3.2.1.4.3	CXXXX	91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00	8,37	192,51	0,00	0,00
3.2.1.4.4	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,00	23,72	0,00	0,00	0,00
3.2.1.4.5	CXXXX	91864 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,05	12,12	655,09	0,00	0,00
3.2.1.4.6	CXXXX	91876 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	6,68	120,24	0,00	0,00
3.2.1.4.7	CXXXX	91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,90	9,09	480,86	0,00	0,00
3.2.1.4.8	CXXXX	91875 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00	5,09	234,14	0,00	0,00
3.2.1.5		INTERRUPTORES E PORTA EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	216,31	0,00	0,00
3.2.1.5.1	CXXXX	91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	23,38	46,76	0,00	0,00
3.2.1.5.2	CXXXX	91958 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	29,70	118,80	0,00	0,00
3.2.1.5.3	CXXXX	91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	50,75	50,75	0,00	0,00
3.2.1.6		LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		0,00	0,00	5.184,20	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.2.1.6.1	CXXXX	MERCADO - LUMINÁRIA DE EMBUTIR STARTEC - 12CM X 12CM BRANCO, SOQUETE E-27, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W. MARCA.: STARTEC, OU SIMILAR TÉCNICO	UN	0,00	86,05	0,00	0,00	0,00
3.2.1.6.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR COMPLETA (2 X 32)W	UN	12,00	164,07	1.968,84	0,00	0,00
3.2.1.6.3	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR COMPLETA (2 X 32)W	UN	16,00	164,07	2.625,12	0,00	0,00
3.2.1.6.4	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR COMPLETA (2 X 16)W	UN	4,00	122,02	488,08	0,00	0,00
3.2.1.6.5	C4105	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	UN	0,00	222,30	0,00	0,00	0,00
3.2.1.6.6	CXXXX	COMPOSIÇÃO - LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 18W	UN	4,00	25,54	102,16	0,00	0,00
3.2.1.7		QUADROS		0,00	0,00	885,60	0,00	0,00
3.2.1.7.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	24,71	74,13	0,00	0,00
3.2.1.7.2	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	10,00	24,71	247,10	0,00	0,00
3.2.1.7.3	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	104,18	104,18	0,00	0,00
3.2.1.7.4	C1129	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS, DPS, 275V - 40KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO - (PRF.SC)	UN	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00
3.2.1.7.5	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95MM, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	460,19	460,19	0,00	0,00
3.2.1.7.6	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00
3.2.1.7.7	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	M	0,00	174,76	0,00	0,00	0,00
3.2.1.7.8	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM	M	0,00	12,21	0,00	0,00	0,00
3.2.1.8		TOMADAS		0,00	0,00	572,88	0,00	0,00
3.2.1.8.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	33,00	17,36	572,88	0,00	0,00
3.2.2		CABEAMENTO ESTRUTURADO		0,00	0,00	234,82	0,00	0,00
3.2.2.1.1	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	206,70	13,22	2.732,57	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.2.2.2		CAIXAS E CONDULETES		0,00	0,00	61,20	0,00	0,00
3.2.2.2.1	CXXXX	92869 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	7,65	61,20	0,00	0,00
3.2.2.2.2	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMP A CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM	UN	0,00	147,88	0,00	0,00	0,00
3.2.2.3		DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.3.1	CXXXX	00698/ORSE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO	UN	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
3.2.2.3.2	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00
3.2.2.3.3	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	RL	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00
3.2.2.3.4	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE	M	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00
3.2.2.4		ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS		0,00	0,00	173,62	0,00	0,00
3.2.2.4.1	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,00	23,72	0,00	0,00	0,00
3.2.2.4.2	CXXXX	91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,10	9,09	173,62	0,00	0,00
3.2.2.5		TOMADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.5.1	C2483	TOMADA COMPLETA P/ COMPUTADOR	UN	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00
3.2.3		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		0,00	0,00	17.756,58	0,00	0,00
3.2.3.1		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		0,00	0,00	450,87	0,00	0,00
3.2.3.1.1	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMP A CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM	UN	0,00	147,88	0,00	0,00	0,00
3.2.3.1.2	CXXXX	74217/3 - HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.1.3	CXXXX	89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	12,73	25,46	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.2.3.1.4	CXXXX	89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	5,00	7,15	35,75	0,00	0,00
3.2.3.1.5	CXXXX	89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	96,22	96,22	0,00	0,00
3.2.3.1.6	CXXXX	89366 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	12,73	25,46	0,00	0,00
3.2.3.1.7	CXXXX	89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	9,93	9,93	0,00	0,00
3.2.3.1.8	CXXXX	89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	14,40	17,92	258,05	0,00	0,00
3.2.3.2		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		0,00	0,00	5.240,76	0,00	0,00
3.2.3.2.1	CXXXX	04283/ORSE - RALO TIPO ABACAXI(GRELHA HEMISFÉRICA) 100MM	UN	0,00	33,97	0,00	0,00	0,00
3.2.3.2.10	CXXXX	89502 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,00	12,21	48,84	0,00	0,00
3.2.3.2.11	CXXXX	89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	4,00	7,86	31,44	0,00	0,00
3.2.3.2.12	CXXXX	89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	9,15	73,20	0,00	0,00
3.2.3.2.13	CXXXX	89529 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	9,00	34,07	306,63	0,00	0,00
3.2.3.2.14	C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 X 50 MM (2" X 2")	UN	1,00	26,46	26,46	0,00	0,00
3.2.3.2.15	CXXXX	89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	7,49	67,41	0,00	0,00
3.2.3.2.16	CXXXX	89554 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	17,00	19,12	325,04	0,00	0,00
3.2.3.2.17	C2146	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50MM (3"X2")	UN	1,00	18,24	18,24	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.2.3.2.18	CXXXX	89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	16,45	49,35	0,00	0,00
3.2.3.2.19	CXXXX	COMPOSIÇÃO - TERMINAL DE VENTILAÇÃO - 50MM	UD	1,00	9,33	9,33	0,00	0,00
3.2.3.2.2	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	289,15	289,15	0,00	0,00
3.2.3.2.20	CXXXX	89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P.	UN	66,50	19,78	1.315,37	0,00	0,00
3.2.3.2.21	CXXXX	89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	18,30	23,61	432,06	0,00	0,00
3.2.3.2.3	C0613	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA-LASTRO DE CONCRETO ESP.= 10CM	UN	2,00	565,92	1.131,84	0,00	0,00
3.2.3.2.4	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	411,40	822,80	0,00	0,00
3.2.3.2.5	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	47,36	94,72	0,00	0,00
3.2.3.2.6	C0689	CAP PVC 100MM	UN	0,00	54,68	0,00	0,00	0,00
3.2.3.2.7	CXXXX	89750 - CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	50,43	100,86	0,00	0,00
3.2.3.2.8	CXXXX	89585 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,00	26,12	78,36	0,00	0,00
3.2.3.2.9	CXXXX	89498 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	9,83	19,66	0,00	0,00
3.2.3.3		EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS		0,00	0,00	11.934,90	0,00	0,00
3.2.3.3.1	CXXXX	86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	441,13	2.646,78	0,00	0,00
3.2.3.3.10	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	5,00	36,12	180,60	0,00	0,00
3.2.3.3.11	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	5,00	50,45	252,25	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.2.3.3.12	CXXXX	74125/2 - ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	2,10	546,88	1.148,45	0,00	0,00
3.2.3.3.2	CXXXX	00377 - ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO CAIXA ACOPLADA	UN	0,00	25,72	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.3	CXXXX	93396 - BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	593,07	2.372,28	0,00	0,00
3.2.3.3.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1.151,74	1.151,74	0,00	0,00
3.2.3.3.5	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	0,00	694,82	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.6	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	529,96	529,96	0,00	0,00
3.2.3.3.7	CXXXX	86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	52,94	52,94	0,00	0,00
3.2.3.3.8	CXXXX	93442 - BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC.E INSTAL. AF_12/2013	UN	2,00	1.069,39	2.138,78	0,00	0,00
3.2.3.3.9	CXXXX	86889 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	730,56	1.461,12	0,00	0,00
3.2.3.4		MOVIMENTO DE TERRA		0,00	0,00	130,05	0,00	0,00
3.2.3.4.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
3.2.3.4.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M2	1,80	44,01	79,22	0,00	0,00
3.2.3.4.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	M2	0,00	45,86	0,00	0,00	0,00
3.2.3.4.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M2	1,80	28,24	50,83	0,00	0,00
3.2.4		INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PARA-RAIO		0,00	0,00	7.936,43	0,00	0,00
3.2.4.1		INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		0,00	0,00	1.033,62	0,00	0,00
3.2.4.1.1	CXXXX	83635 - EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	295,84	887,52	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.2.4.1.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	3,00	48,70	146,10	0,00	0,00
3.2.4.1.3	C4850	PLACA EM ACRÍCILO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13 CM	UN	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00
3.2.4.2		INSTALAÇÕES DE PROT.CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS		0,00	0,00	6.902,81	0,00	0,00
3.2.4.2.1	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM	UN	0,00	147,88	0,00	0,00	0,00
3.2.4.2.2	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	M	93,30	29,09	2.714,10	0,00	0,00
3.2.4.2.3	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	51,90	41,26	2.141,39	0,00	0,00
3.2.4.2.4	CXXXX	72272 - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER E INSTALAR	UN	4,00	14,62	58,48	0,00	0,00
3.2.4.2.5	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	0,00	265,28	0,00	0,00	0,00
3.2.4.2.6	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	4,00	46,31	185,24	0,00	0,00
3.2.4.2.7	C0869	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO	UN	40,00	45,09	1.803,60	0,00	0,00
3.2.4.2.8	CXXXX	COMPOSIÇÃO - TERMINAL AÉREO	UN	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00
3.2.5		INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA		0,00	0,00	50.137,98	0,00	0,00
3.2.5.1		CABEAÇÃO		0,00	0,00	1.311,18	0,00	0,00
3.2.5.1.1	CXXXX	91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	192,70	3,10	597,37	0,00	0,00
3.2.5.1.2	CXXXX	91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,80	4,98	536,84	0,00	0,00
3.2.5.1.3	CXXXX	91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,70	2,10	47,67	0,00	0,00
3.2.5.1.4	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	30,00	4,31	129,30	0,00	0,00
3.2.5.1.5	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
3.2.5.2		DIVERSOS		0,00	0,00	185,81	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.2.5.2.1	CXXXX	00698/ORSE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO	UN	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
3.2.5.2.10	CXXXX	86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	11,20	56,00	0,00	0,00
3.2.5.2.11	C2478	TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00
3.2.5.2.2	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00
3.2.5.2.3	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00
3.2.5.2.4	C0467	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	UN	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00
3.2.5.2.5	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM	UN	0,00	147,88	0,00	0,00	0,00
3.2.5.2.6	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPAS PARAFUSADAS 150X150X80MM	UD	3,00	43,27	129,81	0,00	0,00
3.2.5.2.7	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	RL	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00
3.2.5.2.8	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE	M	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00
3.2.5.2.9	CXXXX	COMPOSIÇÃO - PORCA E ARRUELA ZINCADA DN 1/4"	UD	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
3.2.5.3		ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS		0,00	0,00	522,42	0,00	0,00
3.2.5.3.1	C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32MM (1 1/4")	PAR	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00
3.2.5.3.2	CXXXX	91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	8,37	33,48	0,00	0,00
3.2.5.3.3	CXXXX	91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,50	9,09	59,09	0,00	0,00
3.2.5.3.4	CXXXX	91864 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,00	12,12	48,48	0,00	0,00
3.2.5.3.5	CXXXX	91865 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,50	15,14	340,65	0,00	0,00
3.2.5.3.6	CXXXX	91875 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	5,09	40,72	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.2.5.4		EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	38.944,29	0,00	0,00
3.2.5.4.1	CXXXX	04476/ORSE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU/H C/ COMPRESSOR SCROLL	UN	1,00	9.821,72	9.821,72	0,00	0,00
3.2.5.4.2	C3865	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 4,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00	7.594,71	22.784,13	0,00	0,00
3.2.5.4.3	C3864	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	6.338,44	6.338,44	0,00	0,00
3.2.5.5		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		0,00	0,00	1.084,95	0,00	0,00
3.2.5.5.1	CXXXX	89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	10,00	7,15	71,50	0,00	0,00
3.2.5.5.2	CXXXX	89367 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	9,74	9,74	0,00	0,00
3.2.5.5.3	CXXXX	89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	43,50	17,92	779,52	0,00	0,00
3.2.5.5.4	CXXXX	89357 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	9,00	24,91	224,19	0,00	0,00
3.2.5.6		QUADROS		0,00	0,00	216,09	0,00	0,00
3.2.5.6.1	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	24,71	74,13	0,00	0,00
3.2.5.6.2	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	24,71	24,71	0,00	0,00
3.2.5.6.3	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	1,00	117,25	117,25	0,00	0,00
3.2.5.6.4	C4562	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS, DPS, 275V - 40KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO - (PRF.SC)	UN	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00
3.2.5.6.5	CXXXX	74131/7 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DIJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00	917,60	0,00	0,00	0,00
3.2.5.6.6	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM	M	0,00	12,21	0,00	0,00	0,00
3.2.5.7		TUBULAÇÃO FRIGORIFICA		0,00	0,00	7.873,24	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.2.5.7.1	C4785	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,30	93,46	775,72	0,00	0,00
3.2.5.7.2	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	3,60	38,11	137,20	0,00	0,00
3.2.5.7.3	C4786	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/4", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA - M	M	30,00	126,66	3.799,80	0,00	0,00
3.2.5.7.4	C4781	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA - M	M	41,90	75,43	3.160,52	0,00	0,00
3.2.6		SONORIZAÇÃO		0,00	0,00	101,53	0,00	0,00
3.2.6.1		DIVERSOS		0,00	0,00	101,53	0,00	0,00
3.2.6.1.1	CXXXX	00698/ORSE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO	UN	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
3.2.6.1.2	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00
3.2.6.1.3	C0562	CABO CCI - 1	M	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00
3.2.6.1.4	C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	0,00	25,72	0,00	0,00	0,00
3.2.6.1.5	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	11,00	9,23	101,53	0,00	0,00
3.2.6.1.6	CXXXX	09047/ORSE - CAIXA ACUSTICA QUADRADA EM ABS, TELA DE ALUMINIO MICROPERFURADA, PINTURA ELETROSTATICA C/POLIESTER, WOOFER COAXIAL 6" C/CARÇAÇA DE ALUMINIO. POTENCIA 100W	UN	0,00	627,10	0,00	0,00	0,00
3.2.6.1.7	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,00	23,72	0,00	0,00	0,00
3.2.6.1.8	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE	UN	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00
4		ARREDONDAMENTO						0,00
4.1	CXXXX	ARREDONDAMENTO	UN	1,00	0,01	0,01	0,00	0,00