



RESTAURAÇÃO DA IGREJA DO MENINO DEUS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

Contrato	Contrato Cliente	Contratada	Código Obra	Med	Cidade	Medido	Glosa	Valor	Valor obra
02502020PSOBRAL	0004/2020-SEUMA	GRK CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	02502020PSOBRAL01	2	SOBRAL	68.996,33	0,00	68.996,33	1.200.017,59
Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado	
1		OBRAS CIVIS							54.032,83
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00	0,00	192.832,71	0,00	0,00	
1.10		IMPERMEABILIZAÇÃO		0,00	0,00	5.204,24	0,00	0,00	
1.10.1	CXXXX	98546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - CALHAS	M2	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.2	C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA	M2	5,18	13,78	71,38	0,00	0,00	0,00
1.10.3	C2188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	50,78	49,59	2.518,18	0,00	0,00	0,00
1.10.4	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	81,00	32,28	2.614,68	0,00	0,00	0,00
1.11		SERRALHARIA		0,00	0,00	24.887,38	0,00	0,00	0,00
1.11.1	CXXXX	COMPOSIÇÃO - EMOLUMENTOS E TAXAS	UN	1,00	747,30	747,30	0,00	0,00	0,00
1.11.1.1	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	0,00	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.2	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	0,00	436,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ESCADA METALICA COM DEGRAUS EM MADEIRA DE LEI MUIRACATIARA	UN	1,00	22.482,13	22.482,13	0,00	0,00	0,00
1.11.4	CXXXX	COMPOSIÇÃO - CHAPA METALICA L= 22 CM ESP 3/16" PINTADA COM ESMALTE SINTETICO BRANCO PARA FIXAÇÃO DA TABUA DE MADEIRA (FORNECIDO E INSTALADO)	M	0,00	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.5	CXXXX	COMPOSIÇÃO - CABO DE AÇO PARA FIXAÇÃO DO SINO	M	0,00	101,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.6	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	25,00	96,21	2.405,25	0,00	0,00	0,00
1.12		CARPINTARIA E MARCENARIA		0,00	0,00	47.635,74	0,00	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
1.1.2	CXXXX	74209/1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	368,87	2.213,22	0,00	0,00
1.12.1	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA - FORNECER/INSTALAR	M2	45,20	347,69	15.715,59	0,00	0,00
1.12.10	CXXXX	COMP.EXT_08 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA MADEIRA DA ESCADA	M2	25,73	209,66	5.394,55	0,00	0,00
1.12.2	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA - EXISTENTE/RECUPERAR 40%	M2	2,23	347,69	775,35	0,00	0,00
1.12.3	C4396	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60X1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - EXISTENTE/RECUPERAR 40% (JÁ MONTADA)	UN	3,08	324,24	998,66	0,00	0,00
1.12.4	C1994	PORTA TIPO PARANÁ - FORNECER/INSTALAR	M2	2,90	108,11	313,52	0,00	0,00
1.12.5	C1993	JANELAS TIPO FICHA EMBUTIDA - FORNECER/INSTALAR	M2	27,88	347,69	9.693,60	0,00	0,00
1.12.6	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM - FORNECER/INSTALAR - PORTAS NOVAS / JANELAS NOVAS	CJ	31,00	353,48	10.957,88	0,00	0,00
1.12.7	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM - FORNECER/INSTALAR - 50% EXISTENTES	CJ	2,00	353,48	706,96	0,00	0,00
1.12.8	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA - FORNECER/INSTALAR	M	398,40	7,73	3.079,63	0,00	0,00
1.12.9	C0384	BATE-MACAS EM MADEIRA (MUIRACATIARA) BOLEADA - 30,0 X 2,0 CM	M	0,00	116,89	0,00	0,00	0,00
1.13		FERRAGENS		0,00	0,00	10.016,50	0,00	0,00
1.1.3	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	10.764,88	10,54	113.461,84	1.434,56	15.120,26
1.13.1	CXXXX	90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - PORTAS NOVAS	UN	18,00	106,66	1.919,88	0,00	0,00
1.13.2	CXXXX	90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - REVISÃO DAS PORTAS EXISTENTES	UN	7,00	106,66	746,62	0,00	0,00
1.13.3	C1143	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" - PORTAS E JANELAS NOVAS	UN	144,00	43,75	6.300,00	0,00	0,00
1.13.4	C1143	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" - REVISÃO DAS PORTAS EXISTENTES	UN	24,00	43,75	1.050,00	0,00	0,00
1.14		VIDRAÇARIA		0,00	0,00	2.384,90	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
1.1.4	CXXXX	93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	100,00	648,89	64.889,00	0,00	0,00
1.14.1	CXXXX	COMPOSIÇÃO - VITRAIS COLORIDOS COM MOLDURA EM FERRO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO COR PRETA - RECUPERAR 50%	M2	5,48	435,20	2.384,90	0,00	0,00
1.15		COBERTURA		0,00	0,00	46.628,99	0,00	0,00
1.1.5	CXXXX	74220/1 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	179,87	52,77	9.491,74	0,00	0,00
1.15.1	CXXXX	94204 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	430,13	33,41	14.370,64	0,00	0,00
1.15.2	CXXXX	92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	430,13	65,12	28.010,07	0,00	0,00
1.15.3	CXXXX	94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	30,00	16,60	498,00	0,00	0,00
1.15.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	58,32	11,49	670,10	0,00	0,00
1.15.5	CXXXX	94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	31,60	29,96	946,74	0,00	0,00
1.15.6	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00
1.15.7	CXXXX	55960 - IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	430,13	4,96	2.133,44	0,00	0,00
1.16		PINTURA		0,00	0,00	44.380,32	0,00	0,00
1.1.6	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	233,00	2,39	556,87	0,00	0,00
1.16.1	CXXXX	73445 - CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCACAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS - FACHADAS	M2	1.329,11	7,97	10.593,01	0,00	0,00
1.16.10	CXXXX	95468 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS) - CHAPA METÁLICA DAS PAREDES	M2	0,00	34,13	0,00	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
1.16.2	CXXXX	73445 - CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCACAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS - INTERNA	M2	2.967,89	7,97	23.654,08	0,00	0,00
1.16.3	CXXXX	95468 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0) - COR GRAFITE - GUARDA-CORPO DAS JANELAS DA FACHADA PRINCIPAL	M2	23,14	34,13	789,77	0,00	0,00
1.16.4	CXXXX	74065/2 - PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - COR TURQUESA - PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	M2	178,99	19,62	3.511,78	0,00	0,00
1.16.5	CXXXX	74065/2 - PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - COR TURQUESA - FORRAMENTOS/ALISARES PORTAS	M2	36,50	19,62	716,13	0,00	0,00
1.16.6	CXXXX	95468 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0) - P13	M2	0,00	34,13	0,00	0,00	0,00
1.16.7	CXXXX	74065/2 - PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - FORRAMENTOS/ALISARES JANELAS	M2	17,28	19,62	339,03	0,00	0,00
1.16.8	CXXXX	95468 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0) - JANELAS EXISTENTES/VITRAIS E CAIXILHO METÁLICO	M2	49,51	34,13	1.689,78	0,00	0,00
1.16.9	CXXXX	84120 - ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS - PAVIMENTO SUPERIOR DE LAMBRI	M2	224,49	13,75	3.086,74	0,00	0,00
1.17		DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	233,00	2,39	556,87	0,00	0,00
1.17.1	C1083	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00
1.17.2	C3299	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE - CHAPA METÁLICA DAS PAREDES	M2	0,00	710,87	0,00	0,00	0,00
1.18		LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	CXXXX	COMP.EXT_07 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UN	1,00	359,18	359,18	0,00	0,00
1.18.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00
1.18.2	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
1.1.9	CXXXX	COMP.EXT_08 - TAXA ALVARÁ	VB	1,00	556,69	556,69	0,00	0,00
1.2		IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	286.313,03	0,00	0,00
1.2.1	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	6,00	23.461,89	140.771,34	1,00	23.461,89
1.2.10	CXXXX	COMPOSIÇÃO - DEMOLIÇÃO DE ESCADA DE MADEIRA - H=13M	M	13,00	67,67	879,71	0,00	0,00
1.2.11	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	430,13	24,37	10.482,27	0,00	0,00
1.2.12	CXXXX	10040085 - RETIRADA DE PISO EM GRANITO - ALTAR/SACRÁRIO	M2	28,23	11,38	321,26	28,23	321,26
1.2.13	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	25,70	22,41	575,94	25,70	575,94
1.2.14	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - (50% DE REBOCO INTERNO NOVO)	M2	1.483,95	8,63	12.806,49	643,95	5.557,29
1.2.15	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - RETIRADA DE PARTE DO REBOCO DA FACHADA (50%)	M2	990,94	8,63	8.551,81	92,10	794,82
1.2.16	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	990,94	3,04	3.012,46	0,00	0,00
1.2.17	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	75,98	13,79	1.047,76	37,98	523,74
1.2.18	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	204,02	43,10	8.793,26	0,00	0,00
1.2.19	C2993	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI	M2	557,11	5,62	3.130,96	0,00	0,00
1.2.2	CXXXX	88326 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.720,00	17,78	83.921,60	0,00	0,00
1.2.20	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	2,54	51,72	131,37	0,00	0,00
1.2.3	CXXXX	72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	144,00	20,41	2.939,04	115,70	2.361,44
1.2.4	CXXXX	COMPOSIÇÃO - LIMPEZA SEMANAL DA OBRA	SEM.	40,00	61,41	2.456,40	4,00	245,64
1.2.5	C1058	DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS DE PEDRA	M	12,50	27,59	344,88	12,50	344,88
1.2.6	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	430,13	10,35	4.451,85	0,00	0,00
1.2.7	CXXXX	97643 - REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	72,90	17,47	1.273,56	23,00	401,81



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
1.2.8	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO DECORADO ESTAMPA TIPO 1	M2	27,27	15,19	414,23	27,27	414,23
1.2.9	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO DECORADO ESTAMPA TIPO 2	M2	0,45	15,19	6,84	0,45	6,84
1.3		MOVIMENTO DE TERRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	CXXXX	93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,00	60,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00
1.3.3	CXXXX	96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,00	36,82	0,00	0,00	0,00
1.4		FUNDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	CXXXX	73844/1 - MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,00	504,46	0,00	0,00	0,00
1.4.2	CXXXX	95474 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00
1.4.3	CXXXX	93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	0,00	38,72	0,00	0,00	0,00
1.5		ESTRUTURA CONCRETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 M	M2	0,00	101,09	0,00	0,00	0,00
1.5.2	C0834	CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA	M3	0,00	6.925,07	0,00	0,00	0,00
1.6		PAREDES E PAINÉIS		0,00	0,00	24,91	0,00	0,00
1.6.1	CXXXX	87522 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	0,42	59,31	24,91	0,00	0,00
1.7		PAVIMENTAÇÃO		0,00	0,00	43.828,03	0,00	0,00
1.7.1	CXXXX	96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	44,36	21,59	957,73	0,00	0,00
1.7.10	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	0,90	91,95	82,76	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
1.7.11	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	18,80	112,05	2.106,54	0,00	0,00
1.7.12	CXXXX	93679 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	46,20	66,23	3.059,83	0,00	0,00
1.7.13	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	41,60	78,03	3.246,05	0,00	0,00
1.7.14	C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 X 0,35 X 0,15M)	M	9,90	34,77	344,22	0,00	0,00
1.7.15	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	110,46	112,50	12.426,75	0,00	0,00
1.7.16	C3024	PISO EM MÁRMORE BRANCO ESP.= 3cm	M2	29,67	255,02	7.566,44	0,00	0,00
1.7.17	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	3,00	8,86	26,58	0,00	0,00
1.7.18	C1936	PLACAS DE MÁRMORE PADRONIZADO C/CIMENTO COLANTE	M2	10,81	225,99	2.442,95	0,00	0,00
1.7.2	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM	M2	186,07	20,25	3.767,92	0,00	0,00
1.7.3	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	3,00	74,43	223,29	0,00	0,00
1.7.4	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00
1.7.5	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO - ESTAMPA TIPO 1 (NAVE PRINCIPAL)	M2	7,30	115,03	839,72	0,00	0,00
1.7.6	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO - ESTAMPA TIPO 2 (NAVE LATERAL 1/NAVE LATERAL 4)	M2	0,90	115,03	103,53	0,00	0,00
1.7.7	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO - ESTAMPA TIPO 3 (PISO DA ESCADA/PISO DO SANTUÁRIO)	M2	0,00	115,03	0,00	0,00	0,00
1.7.8	CXXXX	98671 - PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	M2	0,00	347,67	0,00	0,00	0,00
1.7.9	CXXXX	73655 - PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	31,30	211,94	6.633,72	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
1.8		REVESTIMENTO		0,00	0,00	103.679,47	0,00	0,00
1.8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	17,66	5,84	103,13	0,00	0,00
1.8.2	CXXXX	84026 - BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	11,79	44,56	525,36	0,00	0,00
1.8.3	CXXXX	88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 - BASE PARA TINTA	M3	0,31	421,27	130,59	0,00	0,00
1.8.4	CXXXX	87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.483,95	2,63	3.902,79	1.483,95	3.902,79
1.8.5	CXXXX	87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2015	M2	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00
1.8.6	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	11,04	76,99	849,97	0,00	0,00
1.8.7	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	11,04	8,86	97,81	0,00	0,00
1.8.8	CXXXX	COMPOSIÇÃO - LISTELO EM CERAMICA, DECORADA, *8 X 30* CM (L X C)	M2	0,73	121,81	88,92	0,00	0,00
1.8.9	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	2.474,89	39,59	97.980,90	0,00	0,00
1.9		FORROS E PISOS FALSOS		0,00	0,00	30.260,36	0,00	0,00
1.9.1	CXXXX	96117 - FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA	M2	224,50	134,79	30.260,36	0,00	0,00
1.9.2	C4506	SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	0,00	16,87	0,00	0,00	0,00
2		INSTALAÇÕES						14.963,51
2.1		INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO/FORÇA		0,00	0,00	47.068,62	0,00	0,00
2.1.1		CABEAÇÃO		0,00	0,00	12.154,54	0,00	0,00
2.1.1.1	CXXXX	91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.166,58	2,83	11.791,42	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.1.1.2	CXXXX	96973 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	3,50	35,70	124,95	0,00	0,00
2.1.1.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	12,00	8,97	107,64	0,00	0,00
2.1.1.4	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	30,00	3,94	118,20	0,00	0,00
2.1.1.5	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	3,00	4,11	12,33	0,00	0,00
2.1.2		CAIXAS E CONDULETES		0,00	0,00	4.356,62	0,00	0,00
2.1.2.1	CXXXX	83446 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	0,00	149,16	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM	UN	0,00	67,29	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM	UN	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4	CXXXX	91943 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	98,00	13,63	1.335,74	98,00	1.335,74
2.1.2.5	CXXXX	91942 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	123,00	24,56	3.020,88	123,00	3.020,88
2.1.3		DIVERSOS		0,00	0,00	1.093,81	0,00	0,00
2.1.3.1	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ARAME GALVANIZADO N 16 BWG FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	4,10	43,79	179,54	0,00	0,00
2.1.3.2	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	1,00	241,63	241,63	0,00	0,00
2.1.3.3	C0389	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	UN	2,00	277,97	555,94	0,00	0,00
2.1.3.4	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE	RL	3,00	21,81	65,43	0,00	0,00
2.1.3.5	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N°23	RL	3,00	17,09	51,27	0,00	0,00
2.1.4		ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS		0,00	0,00	9.262,84	0,00	0,00
2.1.4.1	C0481	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32MM (1 1/4")	PAR	30,00	2,77	83,10	30,00	83,10
2.1.4.10	CXXXX	91885 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	148,00	7,49	1.108,52	148,00	1.108,52



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.1.4.11	CXXXX	93013 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	10,25	41,00	4,00	41,00
2.1.4.2	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1")	PAR	381,00	1,63	621,03	381,00	621,03
2.1.4.3	C0482	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40MM (1 1/2")	PAR	45,00	3,46	155,70	45,00	155,70
2.1.4.4	CXXXX	91917 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	74,00	12,41	918,34	74,00	918,34
2.1.4.5	CXXXX	93018 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	15,66	31,32	2,00	31,32
2.1.4.6	C3620	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,00	43,31	649,65	15,00	649,65
2.1.4.7	CXXXX	91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	292,80	11,93	3.493,10	292,80	3.493,10
2.1.4.8	CXXXX	91873 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	98,50	14,60	1.438,10	0,00	0,00
2.1.4.9	CXXXX	93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	59,80	12,09	722,98	59,80	722,98
2.1.5		INTERRUPTORES E PORTA EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	826,30	0,00	0,00
2.1.5.1	CXXXX	91954 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	19,62	78,48	0,00	0,00
2.1.5.2	CXXXX	91960 - INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	37,06	444,72	0,00	0,00
2.1.5.3	CXXXX	91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	14,65	102,55	0,00	0,00
2.1.5.4	CXXXX	91958 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	27,16	81,48	0,00	0,00
2.1.5.5	CXXXX	91966 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	39,69	119,07	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.1.6		LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		0,00	0,00	16.949,22	0,00	0,00
2.1.6.1	C4105	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	UN	0,00	203,30	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2	C4107	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	0,00	147,28	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ARANDELA DECORATIVA, SOQUETE E-27, COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 60W. REF.: LUMIDEC AR10-S2E27E EXTERNO BRANCO, OU SIMILAR TÉCNICO	UN	40,00	235,25	9.410,00	0,00	0,00
2.1.6.4	CXXXX	COMPOSIÇÃO - PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR, DIÂMETRO 32CM, SOQUETE E27, PARA 2 LAMPADAS, IP-20, TERMOPLÁSTICO BRANCO, C LAMPADA, MARCA : DITAL FLAT REDONDO, OU SIMILAR TÉCNICO	UN	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
2.1.6.5	CXXXX	COMPOSIÇÃO - LUMINÁRIA DE EMBUTIR STARTEC SEM VIDRO 3.0 - 12CM X 12CM BRANCO, SOQUETE E-27, COM LÂMPADA PAR 20 (9W). MARCA.: STARTEC, OU SIMILAR TÉCNICO	UN	42,00	123,11	5.170,62	0,00	0,00
2.1.6.6	CXXXX	COMPOSIÇÃO - SPOT DE EMBUTIR REDONDO LED 3 WATTS NEUTRA - 6400K, BRONZEARTE LINHA EASY OU SIMILAR TÉCNICO	UN	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00
2.1.6.7	C2053	PROJETOR EXTERNO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, S/ FOTOCÉLULA	UN	2,00	325,18	650,36	0,00	0,00
2.1.6.8	CXXXX	COMPOSIÇÃO - PROJETO FECHADO, CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR TEMPERADO, COM SOQUETE E40 PARA LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS DE 70W, COM REATOR DE ALTO FATOR, E LÂMPADA.REF. MA - 331, FAB. REEME	UN	8,00	214,78	1.718,24	0,00	0,00
2.1.6.9	CXXXX	COMPOSIÇÃO - SPOT BASE TRILHO COM FOCO DIRECIONÁVEL COM 3 LÂMPADAS PAR 20 (9W). FABRICADO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. FAB.: SPOT LINE REF.: 376/3, OU SIMILAR TÉCNICO	UN	0,00	594,13	0,00	0,00	0,00
2.1.7		QUADROS		0,00	0,00	962,51	0,00	0,00
2.1.7.1	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO	UN	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00
2.1.7.2	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	M	2,00	11,17	22,34	0,00	0,00
2.1.7.3	CXXXX	74130/1 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	13,66	191,24	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.1.7.4	CXXXX	74130/4 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	89,23	89,23	0,00	0,00
2.1.7.5	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	UN	3,00	136,96	410,88	0,00	0,00
2.1.7.6	CXXXX	74131/7 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00	839,21	0,00	0,00	0,00
2.1.7.7	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	89,00	89,00	0,00	0,00
2.1.7.8	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	1,00	159,82	159,82	0,00	0,00
2.1.8		TOMADAS		0,00	0,00	1.462,78	0,00	0,00
2.1.8.1	CXXXX	91994 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,00	18,53	1.148,86	0,00	0,00
2.1.8.2	CXXXX	92002 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	34,88	313,92	0,00	0,00
2.2		CABEAMENTO ESTRUTURADO		0,00	0,00	19.179,64	0,00	0,00
2.2.1		CABEAÇÃO		0,00	0,00	924,12	0,00	0,00
2.2.1.1	CXXXX	98267 - CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	76,50	12,08	924,12	0,00	0,00
2.2.2		CAIXAS E CONDULETES		0,00	0,00	150,29	0,00	0,00
2.2.2.1	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM	UN	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2	CXXXX	92868 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	10,41	52,05	5,00	52,05
2.2.2.3	CXXXX	91942 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	24,56	98,24	4,00	98,24
2.2.3		DIVERSOS		0,00	0,00	472,92	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.2.3.1	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO	UN	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ARAME GALVANIZADO N 16 BWG FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	0,30	43,79	13,14	0,00	0,00
2.2.3.3	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE	RL	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00
2.2.3.4	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N°23	RL	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00
2.2.3.5	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95MM, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	420,88	420,88	0,00	0,00
2.2.3.6	CXXXX	FITA ISOLANTE	RL	1,00	21,81	21,81	0,00	0,00
2.2.3.7	CXXXX	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N° 23	RL	1,00	17,09	17,09	0,00	0,00
2.2.4		ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS		0,00	0,00	455,23	0,00	0,00
2.2.4.1	CXXXX	91917 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	12,69	0,00	2,00	25,38
2.2.4.2	CXXXX	91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	12,20	0,00	25,00	305,00
2.2.4.3	CXXXX	91873 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	14,92	0,00	7,00	104,44
2.2.4.4	CXXXX	91885 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	7,66	0,00	4,00	30,64
2.2.4.5	CXXXX	91917 - 91917 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	12,41	24,82	0,00	0,00
2.2.4.6	CXXXX	91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	11,93	298,25	0,00	0,00
2.2.4.7	CXXXX	91873 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,00	14,60	102,20	0,00	0,00
2.2.4.8	CXXXX	91885 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	7,49	29,96	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.2.5		RACK PRINCIPAL		0,00	0,00	16.551,88	0,00	0,00
2.2.5.1	C1286	ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 1KVA	UN	1,00	217,00	217,00	0,00	0,00
2.2.5.2	CXXXX	COMPOSIÇÃO - MODEM WIRELESS 150MBPS + ADSL	UN	1,00	233,80	233,80	0,00	0,00
2.2.5.3	C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	48,61	48,61	0,00	0,00
2.2.5.4	C3768	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UN	1,00	608,10	608,10	0,00	0,00
2.2.5.5	C3764	RACK FECHADO 24 U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1,00	2.588,24	2.588,24	0,00	0,00
2.2.5.6	C4569	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	111,55	111,55	0,00	0,00
2.2.5.7	C4563	ROTEADOR AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA FIBRA ÓPTICA MONO-MODO, COM CONECTORES ST - PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	6.269,30	6.269,30	0,00	0,00
2.2.5.8	C4175	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	UN	1,00	6.225,34	6.225,34	0,00	0,00
2.2.5.9	CXXXX	10727/ORSE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6	UN	1,00	249,94	249,94	0,00	0,00
2.2.6		TOMADAS		0,00	0,00	625,20	0,00	0,00
2.2.6.1	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ESPELHO COM DUAS TOMADAS MODULARES FÊMEAS RJ-45 CATEGORIA 6 PARA DADOS	UN	5,00	125,04	625,20	0,00	0,00
2.3		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		0,00	0,00	1.817,08	0,00	0,00
2.3.1		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		0,00	0,00	168,57	0,00	0,00
2.3.1.1	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00
2.3.1.10	CXXXX	89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,65	7,13	26,02	0,00	0,00
2.3.1.11	CXXXX	83446 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	0,00	149,16	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2	CXXXX	83446 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	0,00	152,52	0,00	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.3.1.3	CXXXX	90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	10,76	32,28	0,00	0,00
2.3.1.4	CXXXX	89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	4,37	43,70	0,00	0,00
2.3.1.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1")	UN	0,00	67,26	0,00	0,00	0,00
2.3.1.6	CXXXX	89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.7	CXXXX	89353 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	39,33	39,33	0,00	0,00
2.3.1.8	CXXXX	89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	9,08	27,24	0,00	0,00
2.3.1.9	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	0,00	66,24	0,00	0,00	0,00
2.3.2		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		0,00	0,00	423,11	0,00	0,00
2.3.2.1	C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	0,00	526,56	0,00	0,00	0,00
2.3.2.10	CXXXX	89774 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	11,34	45,36	0,00	0,00
2.3.2.11	CXXXX	89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	8,39	8,39	0,00	0,00
2.3.2.12	CXXXX	COMPOSIÇÃO - RALO TIPO ABACAXI(GRELHA HEMISFÉRICA) 100MM	UN	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00
2.3.2.13	CXXXX	COMPOSIÇÃO - RALO TIPO ABACAXI(GRELHA HEMISFÉRICA) 75MM	UN	0,00	57,29	0,00	0,00	0,00
2.3.2.14	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50MM (4"X2")	UN	1,00	35,40	35,40	0,00	0,00
2.3.2.15	CXXXX	COMPOSIÇÃO - RALO SEMI-ESFÉRICO/VENTILAÇÃO EM PVC- 50MM	UN	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00
2.3.2.16	C2599	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3") - JUNTA C/ANÉIS	M	0,00	27,79	0,00	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.3.2.17	CXXXX	89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,15	41,55	89,33	0,00	0,00
2.3.2.18	CXXXX	89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,50	14,83	22,25	0,00	0,00
2.3.2.19	CXXXX	89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	21,59	64,77	0,00	0,00
2.3.2.2	CXXXX	89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	8,82	8,82	0,00	0,00
2.3.2.20	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100MM (4")	UN	2,00	25,60	51,20	0,00	0,00
2.3.2.3	CXXXX	89809 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00
2.3.2.4	CXXXX	89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	7,19	14,38	0,00	0,00
2.3.2.5	CXXXX	89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	8,37	25,11	0,00	0,00
2.3.2.6	CXXXX	89737 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00
2.3.2.7	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM (4"X2")-C/ANÉIS	UN	1,00	37,55	37,55	0,00	0,00
2.3.2.8	CXXXX	89856 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00
2.3.2.9	CXXXX	89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	6,85	20,55	0,00	0,00
2.3.3		EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS		0,00	0,00	1.225,40	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.3.3.1	CXXXX	86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	403,44	403,44	0,00	0,00
2.3.3.10	CXXXX	74125/2 - ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	0,00	500,15	0,00	0,00	0,00
2.3.3.11	C0515	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	1,00	46,40	46,40	0,00	0,00
2.3.3.2	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - SINAPI	UN	1,00	30,79	30,79	0,00	0,00
2.3.3.3	CXXXX	86903 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	315,81	315,81	0,00	0,00
2.3.3.4	CXXXX	95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	23,98	23,98	0,00	0,00
2.3.3.5	CXXXX	95545 - SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	23,47	23,47	0,00	0,00
2.3.3.6	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	1,00	171,87	171,87	0,00	0,00
2.3.3.7	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	1,00	128,87	128,87	0,00	0,00
2.3.3.8	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	8,98	8,98	0,00	0,00
2.3.3.9	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00	71,79	71,79	0,00	0,00
2.4		INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	CXXXX	83635 - EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00	270,57	0,00	0,00	0,00
2.4.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	0,00	44,54	0,00	0,00	0,00
2.5		INSTALAÇÕES DE PROT.CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS		0,00	0,00	33.666,59	0,00	0,00
2.5.1	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM	UN	8,00	132,27	1.058,16	0,00	0,00
2.5.10	C2553	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65MM (2 1/2")	M	26,00	146,69	3.813,94	0,00	0,00
2.5.2	CXXXX	96973 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	338,47	35,70	12.083,38	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.5.3	CXXXX	96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	128,70	27,20	3.500,64	0,00	0,00
2.5.4	CXXXX	72272 - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ?SPLIT-BOLT? - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	13,38	160,56	0,00	0,00
2.5.5	CXXXX	96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00	51,69	516,90	0,00	0,00
2.5.6	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00	2.422,08	4.844,16	0,00	0,00
2.5.7	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	10,00	42,35	423,50	0,00	0,00
2.5.8	CXXXX	COMPOSIÇÃO - CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO	UN	155,00	45,25	7.013,75	0,00	0,00
2.5.9	CXXXX	72315 - TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	10,00	25,16	251,60	0,00	0,00
2.6		SONORIZAÇÃO		0,00	0,00	24.692,60	0,00	0,00
2.6.1		DIVERSOS		0,00	0,00	24.692,60	0,00	0,00
2.6.1.1	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO	UN	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00
2.6.1.10	CXXXX	93018 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00
2.6.1.11	CXXXX	91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00
2.6.1.12	CXXXX	93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00
2.6.1.13	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N°23	RL	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00
2.6.1.14	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FITA ISOLANTE	RL	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00
2.6.1.15	CXXXX	93013 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00
2.6.1.16	CXXXX	91885 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.6.1.17	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO	UN	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00
2.6.1.18	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	UN	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00
2.6.1.19	CXXXX	91942 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	24,56	417,52	0,00	0,00
2.6.1.2	CXXXX	COMPOSIÇÃO - ARAME GALVANIZADO N 16 BWG FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1,20	43,79	52,55	0,00	0,00
2.6.1.20	CXXXX	91917 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	12,41	74,46	0,00	0,00
2.6.1.21	CXXXX	93018 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	15,66	46,98	0,00	0,00
2.6.1.22	CXXXX	91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93,50	11,93	1.115,46	0,00	0,00
2.6.1.23	CXXXX	93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,00	12,09	411,06	0,00	0,00
2.6.1.24	CXXXX	FITA ISOLANTE	RL	1,00	21,81	21,81	0,00	0,00
2.6.1.25	CXXXX	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO Nº 23	RL	1,00	17,09	17,09	0,00	0,00
2.6.1.26	CXXXX	91885 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	7,49	104,86	0,00	0,00
2.6.1.27	CXXXX	93013 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	10,25	41,00	0,00	0,00
2.6.1.3	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4")	PAR	51,00	1,44	73,44	0,00	0,00
2.6.1.4	CXXXX	COMPOSIÇÃO - FIO PARALELO ISOLADO, (2 X 1,50)MM2	UN	193,00	13,65	2.634,45	0,00	0,00
2.6.1.5	C0568	CABO TELEFÔNICO CI 50-10	M	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00
2.6.1.6	CXXXX	COMPOSIÇÃO - CAIXA ACUSTICA QUADRADA EM ABS, TELA DE ALUMINIO MICROPERFURADA, PINTURA ELETROSTATICA C/POLIESTER, WOOFER COAXIAL 6" C/CARÇAÇA DE ALUMINIO. POTENCIA 100W	UN	17,00	1.157,76	19.681,92	0,00	0,00
2.6.1.7	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM	UN	0,00	39,57	0,00	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
2.6.1.8	CXXXX	91942 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	25,12	0,00	0,00	0,00
2.6.1.9	CXXXX	91917 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00
2.7		MOVIMENTO DE TERRA		0,00	0,00	4.230,34	0,00	0,00
2.7.1		DIVERSOS		0,00	0,00	4.230,34	0,00	0,00
2.7.1.1	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	44,37	44,96	1.994,88	44,37	1.994,88
2.7.1.2	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	M2	11,55	14,85	171,52	11,55	171,52
2.7.1.3	CXXXX	93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
2.7.1.4	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00
2.7.1.5	CXXXX	96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,00	36,01	0,00	0,00	0,00
2.7.1.6	CXXXX	98680 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	44,37	32,46	1.440,25	0,00	0,00
2.7.1.7	CXXXX	92397 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	10,40	48,75	507,00	0,00	0,00
2.7.1.8	CXXXX	97635 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,40	11,22	116,69	0,00	0,00
3		SERVIÇOS EXTRAS						0,00
3.1		RESTAURAÇÃO DO FORRO ARTÍSTICO DA NAVE		0,00	0,00	131.074,72	0,00	0,00
3.1.1	CXXXX	03901/ORSE - RESTAURO - MAPEAMENTO GRÁFICO E FOTOGRÁFICO DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	114,40	99,49	11.381,66	0,00	0,00
3.1.10	CXXXX	12357/ORSE - RESTAURO - REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DA POLICROMIA COM TINTAS PARA RESTAURO MAIRERI, CORES VÁRIOS GRUPOS (G1, G2, G3 E G4)	M2	16,84	350,01	5.894,17	0,00	0,00
3.1.11	CXXXX	03903/ORSE - RESTAURO - MONTAGEM DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	114,40	164,49	18.817,66	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.1.12	CXXXX	04050/ORSE - RESTAURO - PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE VERNIZ PARALOID 72 OU SIMILAR	M2	114,40	95,09	10.878,30	0,00	0,00
3.1.2	CXXXX	11759/ORSE - RESTAURO - DESINFECÇÃO E IMUNIZAÇÃO DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	144,10	44,64	6.432,62	0,00	0,00
3.1.3	CXXXX	03943/ORSE - REMOÇÃO DE PINTURA	M2	114,40	168,29	19.252,38	0,00	0,00
3.1.4	CXXXX	03907/ORSE - RESTAURO - HIGIENIZAÇÃO À SECO DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	114,40	23,99	2.744,46	0,00	0,00
3.1.5	CXXXX	03914/ORSE - RESTAURO - LIMPEZA DE POLICROMIA DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	114,40	130,41	14.918,90	0,00	0,00
3.1.6	CXXXX	03909/ORSE - RESTAURO - REFIXAÇÃO DE POLICROMIA EM FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	16,84	92,82	1.563,09	0,00	0,00
3.1.7	CXXXX	04364/ORSE - RESTAURO - PRÓTESE EM MADEIRA DE LEI	M2	114,40	163,73	18.730,71	0,00	0,00
3.1.8	CXXXX	04492/ORSE - RESTAURO - CONSOLIDAÇÃO DE MADEIRA DETERIORADA COM RESINAS EPOXI	M2	16,84	48,32	813,71	0,00	0,00
3.1.9	CXXXX	03913/ORSE - RESTAURO - EMASSAMENTO E NIVELAMENTO DE CAMADA PICTÓRICA EM FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	114,40	171,74	19.647,06	0,00	0,00
3.2		RESTAURAÇÃO ARTÍSTICA DO FORRO EM ESTUQUE SOBRE FASQUIO DE MADEIRA DA CAPELA MOR		0,00	0,00	47.600,85	0,00	0,00
3.2.1	CXXXX	COMP.EXT_06 - CONFECÇÃO DE ESTRUTURAL DE SUPORTE DE MADEIRA PARA FORRO DE ESTUQUE	M2	14,00	540,00	7.560,00	0,00	0,00
3.2.2	CXXXX	COMP.EXT_05 - CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL EM CHUMAÇOS DE ROVING, RESINA POLIESTER E MANTA DE FIBRA DE VIDRO 400G	M2	25,70	525,66	13.509,46	0,00	0,00
3.2.3	CXXXX	03943/ORSE - RESTAURO - REMOÇÃO DE PINTURA	M2	25,70	168,29	4.325,05	0,00	0,00
3.2.4	CXXXX	03907/ORSE - RESTAURO - HIGIENIZAÇÃO À SECO DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	25,70	23,99	616,54	0,00	0,00
3.2.5	CXXXX	03914/ORSE - RESTAURO - LIMPEZA DE POLICROMIA DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	25,70	130,41	3.351,54	0,00	0,00
3.2.6	CXXXX	03909/ORSE - RESTAURO REFIXAÇÃO DE POLICROMIA EM FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	25,70	92,82	2.385,47	0,00	0,00
3.2.7	CXXXX	03913/ORSE - RESTAURO - EMASSAMENTO E NIVELAMENTO DE CAMADA PICTÓRICA EM FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	25,70	171,74	4.413,72	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.2.8	CXXXX	12357/ORSE - RESTAURO - REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DA POLICROMIA COM TINTAS PARA RESTAURO MAIMERI, CORES VÁRIOS GRUPOS (G1, G2, G3 E G4)	M2	25,70	350,01	8.995,26	0,00	0,00
3.2.9	CXXXX	04050/ORSE - RESTAURO - PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE VERNIZ PARALOID 72 OU SIMILAR	M2	25,70	95,09	2.443,81	0,00	0,00
3.3		RETÁBULO DO ALTAR MOR		0,00	0,00	19.233,11	0,00	0,00
3.3.1	CXXXX	03943/ORSE - RESTAURO - REMOÇÃO DE PINTURA	M2	32,76	168,29	5.513,18	0,00	0,00
3.3.2	CXXXX	03933/ORSE - RESTAURO - HIGIENIZAÇÃO DE RETÁBULO ARTÍSTICO	M2	32,76	30,96	1.014,25	0,00	0,00
3.3.3	CXXXX	03914/ORSE - RESTAURO - LIMPEZA DE POLICROMIA DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	32,76	130,41	4.272,23	0,00	0,00
3.3.4	CXXXX	08712/ORSE - RESTAURO - CONSOLIDAÇÃO DE ADORNOS EM ESTUQUES	M2	32,76	22,83	747,91	0,00	0,00
3.3.5	CXXXX	COMP.EXT_01 - PINTURA EM TINTA GOLD LEAF PARA DOURAMENTO	M2	3,22	622,86	2.005,61	0,00	0,00
3.3.6	CXXXX	COMP.EXT_02 - PINTURA PARA RETÁBULOS	M2	32,76	173,38	5.679,93	0,00	0,00
3.4		RETÁBULOS LATERAIS		0,00	0,00	14.009,97	0,00	0,00
3.4.1	CXXXX	03943/ORSE - RESTAURO - REMOÇÃO DE PINTURA	M2	24,32	168,29	4.092,81	0,00	0,00
3.4.2	CXXXX	03933/ORSE - RESTAURO - HIGIENIZAÇÃO DE RETÁBULO ARTÍSTICO	M2	24,32	30,96	752,95	0,00	0,00
3.4.3	CXXXX	03914/ORSE - RESTAURO - LIMPEZA DE POLICROMIA DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	24,32	130,41	3.171,57	0,00	0,00
3.4.4	CXXXX	08712/ORSE - RESTAURO - CONSOLIDAÇÃO DE ADORNOS EM ESTUQUES	M2	24,32	22,83	555,23	0,00	0,00
3.4.5	CXXXX	COMP.EXT_01 - PINTURA EM TINTA GOLD LEAF PARA DOURAMENTO	M2	1,96	622,86	1.220,81	0,00	0,00
3.4.6	CXXXX	COMP.EXT_02 - PINTURA PARA RETÁBULOS	M2	24,32	173,38	4.216,60	0,00	0,00
3.5		RETÁBULO DA CAPELA DO CORREDOR		0,00	0,00	9.213,17	0,00	0,00
3.5.1	CXXXX	03943/ORSE - REMOÇÃO DE PINTURA	M2	12,64	168,29	2.127,19	0,00	0,00
3.5.2	CXXXX	03933/ORSE - RESTAURO - HIGIENIZAÇÃO DE RETÁBULO ARTÍSTICO	M2	12,64	30,96	391,33	0,00	0,00
3.5.3	CXXXX	03914/ORSE - RESTAURO - LIMPEZA DE POLICROMIA DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	12,64	130,41	1.648,38	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3.5.4	CXXXX	08712/ORSE - RESTAURO - CONSOLIDAÇÃO DE ADORNOS EM ESTUQUES	M2	12,64	22,83	288,57	0,00	0,00
3.5.5	CXXXX	COMP.EXT_01 - PINTURA EM TINTA GOLD LEAF PARA DOURAMENTO	M2	4,12	622,86	2.566,18	0,00	0,00
3.5.6	CXXXX	COMP.EXT_02 - PINTURA PARA RETÁBULOS	M2	12,64	173,38	2.191,52	0,00	0,00
3.6		RESTAURAÇÃO DA FACHADA - MURO DO PÁTIO LATERAL		0,00	0,00	10.154,33	0,00	0,00
3.6.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,91	51,72	47,07	0,00	0,00
3.6.2	CXXXX	87522 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,04	59,31	120,99	0,00	0,00
3.6.3	CXXXX	COMP.EXT_03 - DECAPAGEM DE CERCADURAS, CORDÕES, CIMALHAS E ORNATOS	M2	17,42	111,26	1.938,15	0,00	0,00
3.6.4	CXXXX	11763/ORSE - RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ORÇAMENTOS E CERCADURAS	M2	27,55	62,43	1.719,95	0,00	0,00
3.6.5	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	81,77	39,59	3.237,27	0,00	0,00
3.6.6	CXXXX	064796/ORSE - PORTA DE JANELA DE MADEIRA TIPO CALHA APARELHADA COMPLETA	M2	2,88	977,88	2.816,29	0,00	0,00
3.6.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	1,25	91,95	114,94	0,00	0,00
3.6.8	CXXXX	84657 - FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	5,76	7,43	42,80	0,00	0,00
3.6.9	CXXXX	74065/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,76	20,29	116,87	0,00	0,00
4		ARREDONDAMENTO						0,00
4.1	CXXXX	ARREDONDAMENTO	UN	1,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00