



CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO PARQUE SILVANA, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Contrato	Contrato Cliente	Contratada	Código Obra	Med	Cidade	Medido	Glosa	Valor	Valor obra
02852020PSOBRAL	007/2020-SEINF	CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME	02852020PSOBRAL01	9	SOBRAL	0,00	0,00	0,00	264.185,43
Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							0,00
10		PLAYGROUND E ACADEMIA							0,00
10.1	CXXXX	COMP.EXT_08 - TORRE COM ESCORREGADOR , EM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO E TRATAMENTO EM AUTOCLAVE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	7.514,97	7.514,97	0,00		0,00
10.10	CXXXX	09439/ORS - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO	UN	1,00	1.941,73	1.941,73	0,00		0,00
10.2	CXXXX	COMP.EXT_09 - BALANÇO DUPLO COM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO, TRATADO EM AUTOCLAVE, C/ CORRENTES EM INOX E ASSENTO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	3.576,16	3.576,16	0,00		0,00
10.3	CXXXX	COMP.EXT_10 - GANGORRA TRIPLA COM ESTRUTURA NÓDICO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00	2.666,09	2.666,09	0,00		0,00
10.4	CXXXX	13282/ORSE - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF DUPLO	UN	1,00	1.088,99	1.088,99	0,00		0,00
10.5	CXXXX	09442/ORS - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	UN	1,00	2.929,63	2.929,63	0,00		0,00
10.6	CXXXX	11954/ORS - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ABDOMINAL DUPLO	UN	1,00	2.756,46	2.756,46	0,00		0,00
10.7	CXXXX	11953/ORS - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UN	1,00	1.331,39	1.331,39	0,00		0,00
10.8	CXXXX	09437 - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR COM 03 ALTURAS	UN	1,00	915,51	915,51	0,00		0,00
10.9	CXXXX	11955/ORS - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PARALELA DUPLA	UN	1,00	2.333,48	2.333,48	0,00		0,00
1.1	CXXXX	COMP.EXT_01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	82,84	8.284,00	0,00		0,00
2		INSTALAÇÃO DA OBRA							0,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	121,78	730,68	0,00		0,00
2.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	707,00	707,00	0,00		0,00
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.202,92	1.202,92	0,00		0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
3		SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.883,60	0,19	357,88	0,00	0,00
3.2	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	94,18	33,60	3.164,45	0,00	0,00
3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	341,33	54,20	18.500,09	0,00	0,00
3.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	100,92	2,29	231,11	0,00	0,00
3.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	100,92	16,94	1.709,58	0,00	0,00
3.6	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	112,32	16,54	1.857,77	0,00	0,00
4		PISOS						0,00
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.096,93	25,71	28.202,07	0,00	0,00
4.10	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	44,89	21,75	976,36	0,00	0,00
4.11	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,96	273,51	262,57	0,00	0,00
4.12	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	96,00	6,72	645,12	0,00	0,00
4.13	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	11,52	47,61	548,47	0,00	0,00
4.14	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,86	422,62	363,45	0,00	0,00
4.15	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	21,50	67,40	1.449,10	0,00	0,00
4.16	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	21,50	4,29	92,24	0,00	0,00
4.17	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	114,46	7,41	848,15	0,00	0,00
4.18	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	114,46	6,60	755,44	0,00	0,00
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	247,55	26,71	6.612,06	0,00	0,00
4.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	M2	61,55	30,75	1.892,66	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
4.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	29,13	79,84	2.325,74	0,00	0,00
4.5	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	109,82	55,55	6.100,50	0,00	0,00
4.6	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	88,77	29,58	2.625,82	0,00	0,00
4.7	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	86,17	76,90	6.626,47	0,00	0,00
4.8	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	142,79	14,18	2.024,76	0,00	0,00
4.9	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	141,49	64,28	9.094,98	0,00	0,00
5		DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA						0,00
5.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO	M	368,24	15,66	5.766,64	0,00	0,00
5.2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)	M	106,03	28,43	3.014,43	0,00	0,00
6		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS						0,00
6.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00M	UN	3,00	637,49	1.912,47	0,00	0,00
6.10	CXXXX	COMP.XT_11 - ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE VIDRO TEMPERADO OF. 10MM DE 1,80 X 1,50 C ARO FLEXIVEL E REDE	M	1,00	2.521,06	2.521,06	0,00	0,00
6.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	308,27	10,73	3.307,74	0,00	0,00
6.3	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600MM	UN	11,00	97,60	1.073,60	0,00	0,00
6.4	CXXXX	COMP.EXT_02 - BANCO EM CONCRETO COM TÁBUAS EM MADEIRA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO (MODELO CONTEMPLATIVO)	M	3,00	1.805,50	5.416,50	0,00	0,00
6.5	CXXXX	COMP.EXT_03 - BANCO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM PEDRA PORTUGUES E ASSENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO	M	76,61	246,08	18.852,19	0,00	0,00
6.6	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	226,98	146,58	33.270,73	0,00	0,00
6.7	CXXXX	COMP.EXT_04 - MESA DE JOGOS EM GRANITO POLIDO COM ASSENTO FIXADO NO PISO, CONFORME DETALHE EM PROJETO	UN	3,00	771,67	2.315,01	0,00	0,00
6.8	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	70,66	62,56	4.420,49	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
6.9	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	11,00	156,98	1.726,78	0,00	0,00
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						0,00
7.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1")	M	185,00	16,05	2.969,25	0,00	0,00
7.10	CXXXX	I2405 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9). RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H-9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	331,52	331,52	0,00	0,00
7.11	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	125,90	125,90	0,00	0,00
7.12	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	412,13	412,13	0,00	0,00
7.13	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	1,00	107,31	107,31	0,00	0,00
7.14	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2")	M	80,00	22,61	1.808,80	0,00	0,00
7.15	C0517	CABO COBRE NU 10MM2	M	15,00	7,53	112,95	0,00	0,00
7.16	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	129,00	8,22	1.060,38	0,00	0,00
7.17	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60MM (2")	M	6,00	28,01	168,06	0,00	0,00
7.18	C3620	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,65	32,28	85,54	0,00	0,00
7.19	CXXXX	COMP.EXT_07 - POSTE METÁLICO COM LUMINÁRIA DE TOPO ORNAMENTAL EM LED 80W, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SELO INMETRO	UN	12,00	1.283,04	15.396,48	0,00	0,00
7.2	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	537,00	6,31	3.388,47	0,00	0,00
7.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	12,00	167,36	2.008,32	0,00	0,00
7.3	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	14,00	285,97	4.003,58	0,00	0,00
7.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	15,83	63,32	0,00	0,00
7.5	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	UN	1,00	90,39	90,39	0,00	0,00
7.6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	3,00	166,77	500,31	0,00	0,00



Conta	Composição	Descrição	Unidade	Qtd.Orç.	Val.Unit	Val.Total	Qtd.Realizada	Val Realizado
7.7	CXXXX	COMP.EXT_05 - CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100W MONTADA EM POSTE DE CONCRETÔ CIRCULAR - H=12M	UN	2,00	4.155,54	8.311,08	0,00	0,00
7.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	61,79	61,79	0,00	0,00
7.9	CXXXX	COMP.EXT_06 - CONJUNTO COM 3 REFLETORES EM LED 70W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	1,00	1.994,82	1.994,82	0,00	0,00
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						0,00
8.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4")	M	26,98	13,90	375,02	0,00	0,00
8.2	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	22,27	44,54	0,00	0,00
8.3	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	266,45	532,90	0,00	0,00
8.4	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	M2	2,94	43,99	129,33	0,00	0,00
9		SERVIÇOS FINAIS						0,00
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.499,70	0,84	1.259,75	0,00	0,00