PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA

Relatório de Gestão 2025

Sobral – CE
Novembro/2025

PREFEITURA DE SOBRAL

EQUIPE ESTRUTURAL

Francisco Hermenegildo Sousa Neto
Secretário da Infraestrutura

Savio Carneiro Cavalcante
Secretário Executivo

José Lima Moreira
Coordenador de Manutenção

Arildo Chaves de Andrade
Coordenador da Usina de Asfalto

Fabio Aguiar Lima
Coordenador de Obras

Francisco Marcos Ximenes Carneiro
Coordenador de Projetos

João Victor Silva Carneiro
Coordenador Jurídico

Camila Vasconcelos Gomes
Coordenadora Administrativo- Financeira

INTRODUÇÃO

O Relatório de Gestão da Secretaria da Infraestrutura (SEINFRA) apresenta um panorama detalhado das ações, projetos, investimentos e resultados alcançados ao longo do período de referência, com foco no exercício de 2025 e nas perspectivas estratégicas para 2026. Este documento tem como finalidade promover a transparência da gestão pública, fortalecer o controle social e subsidiar o planejamento contínuo das políticas públicas voltadas à infraestrutura do Município de Sobral.

A relevância deste relatório fundamenta-se na necessidade de prestar contas à população, às instâncias de controle interno e externo e a todos os atores envolvidos na execução da política de infraestrutura municipal. Ao reunir dados financeiros, operacionais e estratégicos, a SEINFRA reafirma seu compromisso com a eficiência administrativa, a clareza na divulgação das informações e o aprimoramento das decisões baseadas em evidências.

O documento está organizado de forma a apresentar, inicialmente, a estrutura institucional da SEINFRA, seguida pelo planejamento estratégico, análise orçamentária, ações executadas e avaliação de desempenho. Complementa o relatório uma seção dedicada à transparência, aos desafios e oportunidades futuras e, por fim, aos anexos com informações complementares.

VISÃO GERAL DA SEINFRA

A Secretaria da Infraestrutura desempenha papel central no desenvolvimento urbano e na melhoria da qualidade de vida da população de Sobral. Sua missão consiste em planejar, coordenar e executar obras e serviços de infraestrutura, pautando-se em elevados padrões de qualidade, sustentabilidade e inovação.

A visão institucional orienta-se para a construção de uma cidade mais estruturada, funcional e preparada para os desafios futuros, enquanto seus valores, ética, transparência, eficiência e compromisso social, direcionam todas as práticas administrativas.

Entre suas competências, destacam-se o planejamento e execução de obras públicas, manutenção da malha viária, gestão de equipamentos urbanos, coordenação de projetos estruturantes e acompanhamento de contratos e investimentos voltados ao desenvolvimento municipal.

Ações e Projetos Realizados em 2025

O relatório também descreve as principais ações, obras e projetos desenvolvidos pela SEINFRA ao longo de 2025. São apresentados os resultados alcançados, os impactos gerados para a população e o município, além dos desafios enfrentados durante a execução das atividades. Sempre que pertinente, são registradas as lições aprendidas, fundamentais para orientar melhorias futuras e evitar a repetição de dificuldades já identificadas.

Avaliação de Desempenho

A análise crítica de desempenho baseia-se nos indicadores e metas estabelecidos, permitindo verificar o nível de aderência entre o planejado e o executado. Gráficos e demonstrativos visuais são utilizados para facilitar a compreensão dos dados e fornecer uma visão clara da evolução das ações da Secretaria. Essa avaliação consolida evidências que orientam ajustes nos processos e reforçam o compromisso com a melhoria contínua.

Transparência e Participação Cidadã.

A SEINFRA tem buscado ampliar os mecanismos de transparência e promover a participação cidadã na construção e acompanhamento das políticas públicas. Entre as iniciativas adotadas, destacam-se a disponibilização de informações em canais oficiais, a realização de atendimentos e audiências públicas e a abertura de espaços de diálogo com a comunidade. Tais ações fortalecem a confiança da população e contribuem para decisões mais alinhadas às necessidades reais do município.

Desafios e Oportunidades Futuras-Novo tempo

O relatório contempla ainda uma reflexão sobre os principais desafios enfrentados ao longo do ano, tais como limitações orçamentárias, complexidade dos projetos e demandas crescentes da população. Ao mesmo tempo, são identificadas oportunidades para inovação, melhoria dos processos internos e ampliação da eficiência operacional. Essa visão futura é fundamental para o planejamento das próximas ações e para a construção de uma infraestrutura mais moderna e sustentável para o Novo tempo em Sobral.

2. COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO

Relatório de Gestão consolida todos os serviços executados pela Coordenação de Manutenção da Secretaria da Infraestrutura ao longo do ano de 2025, abrangendo atividades de manutenção urbana, recuperação de vias, drenagem, esgotamento sanitário, manutenção predial, intervenções estruturais e ações de melhoria em equipamentos públicos.

O documento foi elaborado com o objetivo de apresentar, de forma clara e organizada, os tipos de serviços realizados, os locais atendidos, o período de execução e os resultados alcançados, incluindo evidências fotográficas que comprovam a execução das atividades.

OBJETIVOS DA GESTÃO

Assegurar a trafegabilidade e segurança das vias urbanas e distritais.

Realizar ações preventivas e corretivas em drenagem, esgoto e infraestrutura urbana.

Suporte na preservação de equipamentos públicos (praças, quadras, escolas, areninhas, unidades de saúde).

Atender demandas emergenciais, como fugas, buracos e entupimentos, garantindo rápida solução.

Manter a cidade organizada e funcional, reduzindo riscos e melhorando a qualidade de vida.

SERVIÇOS EXECUTADOS AO LOGO DE 2025

- **Manutenção Viária**:

Recuperação de calçamento em pedra tosca e paralelepípedo, Reposição e nivelamento de piso intertravado, Abertura e correções em canteiros centrais, Manutenção em estradas vicinais nos distritos (Jordão, Patriarca, Jaibaras, Caracará etc.).


6 de jun. de 2025 10:11:19
1353 Rua Maria Glória Chaves Lima Verde
Renato Parente
Sobral
Ceará


6 de jun. de 2025 10:17:35
1346 Rua Maria Glória Chaves Lima Verde
Renato Parente
Sobral
Ceará


25 de abr. de 2025, 08:35:29
Rua Major Franco, 135
Centro
Sobral CE
62010-690
Brasil


6 de jun. de 2025 08:58:49
150 Rua Major Franco
Tamarindo
Sobral
Ceará


O PARALISAO


O PARALISAO
5 de jun. de 2025 14:53:18
285 Rua Conselheiro Rodrigues Júnior
Centro
Sobral
Ceará


Museu de Sobral
Hotel Visconde Restaurante
CENTRO
Terminal Rodoviário de Sobral
Google
16 de jun. de 2025 15:05:42
95 Rua Tabelião Ildefonso Cavalcante
Centro
Sobral
Ceará


Museu de Sobral
Hotel Visconde Restaurante
CENTRO
Terminal Rodoviário de Sobral
Google
16 de jun. de 2025 16:07:49
95 Rua Tabelião Ildefonso Cavalcante
Centro
Sobral
Ceará

- **Sistemas de Drenagem**

Limpeza de caixas, bocas de lobo e grelhas, Construção e reconstrução de bueiros, Substituição de tampas de concreto e grelhas metálicas, Reparos emergenciais em redes pluviais.











- **Esgotamento Sanitário**

Desobstruções, substituição de tubulações, reparos de PVs e tampas, Atuação conjunta com o SAAE em fugas e recomposição de pavimento.












- **Manutenção Predial e Estrutural**

Conserto de telhados, alambrados, portas e estruturas de quadras e areninhas, Serviços de pintura em equipamentos públicos, Adequações internas em prédios administrativos.






- **Ações Especiais**

Recuperação de praças e áreas de lazer, Melhoria de acessos (passeios, rampas e meios-fios).

Intervenções em áreas de grande circulação (pontes, entorno de unidades de saúde, escolas).















Quantidade de Serviços por Mês
Total de Serviços
Mês
0
10
20
30
40
50
60
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


Tipos de Serviços Executados (Total)
0
10
20
30
40
50
60
70
Paralelepípedo
Boca de Lobo
Passeio
Esgoto
Intertravado
Calçamento
Fuga
Telhado
Drenagem
Quadra


Bairros Mais Atendidos
30
20
10
0
ANT
CENTRO
COHAB I
PALHANO
PADRE
JOSE EUCLIDES
CAMPO DOS VELHOS
RENATO PARENTE
COHAB II
VILA UNIÃO
JOSÉ EUCLIDES
COHAB III
SUMARÉ
PEDRINHAS
EXPECTATIVA
ALTO DA
PADRE IBIAPINA
BOA VISTA
COLINA
ALTO DO CRISTO
DOMINGOS
JUVENCIO
ANDRADES
CIDADE
CORAÇÃO DE JESUS
GERARDO CRISTINO DE MENEZES
ALTO NOVO
TAMARINDO
DOM EXPEDITO
EXPECTATIVA
COLINAS
COHAB MENEZES
COLINA DA BOA VISTA
ALTO ALEGRE
ALTO DA BRASA
CAMPO DOS VELHOS
PREDRINHAS

3. COORDENADORIA USINA DE ASFALTO

A usina de asfalto constitui um equipamento estratégico e de elevada importância para a gestão da infraestrutura viária do município. Sua atuação é essencial para garantir a manutenção contínua da pavimentação, promovendo melhores condições de acessibilidade e mobilidade urbana e rural.

O equipamento integra o setor operacional responsável tanto pela **produção própria de asfalto**, quanto pela **execução de serviços de pavimentação**. Além disso, desempenha papel fundamental nas ações de **recuperação, conservação e manutenção das estradas vicinais**, assegurando o deslocamento adequado da população, do transporte escolar, da circulação de mercadorias e do acesso aos serviços públicos essenciais

.

Paralelamente, a usina também dá suporte direto ao **setor de manutenção de vias urbanas**, permitindo respostas mais ágeis às demandas de tapa-buracos, recomposição de pavimento danificado, intervenções emergenciais e demais serviços necessários à preservação do sistema viário municipal.

Assim, a operação da usina de asfalto representa um instrumento indispensável para o fortalecimento da infraestrutura local, otimizando recursos públicos, reduzindo custos operacionais e ampliando a eficácia das políticas públicas voltadas à mobilidade e ao desenvolvimento urbano e rural.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2025


No exercício de 2025, a Usina de Asfalto realizou um conjunto significativo de ações voltadas à manutenção, recuperação e melhoria da infraestrutura viária do município, assegurando melhores condições de mobilidade, acessibilidade e segurança para a população. As intervenções compreenderam tanto a produção quanto a aplicação de asfalto quente e asfalto frio, permitindo respostas rápidas às demandas operacionais e otimização dos recursos públicos.

1. **Aplicações de Asfalto Quente**

Durante o ano de 2025, foram executados serviços estratégicos utilizando concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), especialmente direcionados a vias que exigiam maior resistência estrutural ou intervenções de maior durabilidade.

Área total aplicada: 12.901,27 m²

Essas ações contribuíram para a requalificação completa de trechos críticos, aumentando a vida útil do pavimento e reduzindo custos com manutenção futura.



2. **Aplicações de Asfalto Frio**

O uso de pré-misturado a frio (PMF) foi direcionado às atividades de manutenção corretiva, principalmente para reparos emergenciais e restauração rápida de trechos com patologias no pavimento.


Área total aplicada: 9.730,16 m²

O uso de asfalto frio garantiu maior agilidade nas ações do setor de manutenção de vias urbanas e estradas vicinais, reduzindo impactos no tráfego e permitindo respostas eficientes às demandas da população.


3. **Impacto Geral das Atividades**

Somando todas as ações de pavimentação e recuperação realizadas pela Usina em 2025, obteve-se:

- Total Geral Executado em 2025: 22.631,43 m² de pavimentação e recuperação
- Melhoria substancial da trafegabilidade urbana e rural;
- Aumento da segurança viária e da durabilidade das vias;
- Otimização dos recursos públicos com produção própria de massa asfáltica




16 de abr de 2025 15:48:02
636 Rua Vereador Joaquim Barreto Lima
Várzea Grande
Sobral
Ceará


16 de abr de 2025 15:38:09
653 Rua Vereador Joaquim Barreto Lima
Várzea Grande
Sobral
Ceará


22 de abr. de 2025 09:15:26
16 Rua Belo Horizonte
Alto da Brasília
Sobral
Ceará


22 de abr. de 2025 09:33:05
16 Rua Belo Horizonte
Alto da Brasília
Sobral
Ceará


14 de abr. de 2025 09:16:35
55 Avenida Osvaldo Bezerra de Arruda
Várzea Grande
Sobral
Ceará


14 de abr. de 2025 10:56:23
55 Avenida Osvaldo Bezerra de Arruda
Várzea Grande
Sobral
Ceará


22 de abr. de 2025 16:12:57
544 Avenida Jose Figueiredo de Paula Pessoa
Colina Boa Vista
Sobral
Ceará


22 de abr. de 2025 16:38:38
544 Avenida Jose Figueiredo de Paula Pessoa
Colina Boa Vista
Sobral
Ceará


14 de abr. de 2025 16:10:44
609 Rua Raimundo Arruda Carneiro
Das Nações
Sobral
Ceará


14 de abr. de 2025 16:52:05
609 Rua Raimundo Arruda Carneiro
Das Nações
Sobral
Ceará


24 de abr. de 2025 10:08:03
51 Rua Canário
Cidade Doutor Jose Euclides Ferreira Gomes Junior
Sobral
Ceará


24 de abr. de 2025 10:28:02
51 Rua Canário
Cidade Doutor Jose Euclides Ferreira Gomes Junior
Sobral
Ceará


25 de abr. de 2025 08:56:31
685 Rua Doutor Carlos Rolim Martiniano
Campo dos Velhos
Sobral
Ceará


25 de abr. de 2025 09:10:59
634 Rua Doutor Carlos Rolim Martiniano
Campo dos Velhos
Sobral
Ceará


11 de jul. de 2025 07:57:40
1069 Avenida Senador José Ermírio de Moraes
Dom Jose
Sobral
Ceará


11 de jul. de 2025 10:52:37
1069 Avenida Senador José Ermírio de Moraes
Dom Jose
Sobral
Ceará

Desafios e Ações de Manutenção da Usina de Asfalto em 2025

Além do conjunto de atividades executadas ao longo de 2025, a equipe enfrentou desafios relevantes relacionados à operação contínua da Usina de Asfalto. Visando garantir segurança, eficiência produtiva e conformidade normativa, foi realizada uma manutenção completa, abrangendo componentes mecânicos, elétricos e estruturais.

Durante o exercício, foram executados os seguintes serviços especializados:

- Manutenção mecânica e elétrica geral, assegurando o pleno funcionamento dos sistemas operacionais da usina;
- Serviços de caldeiraria, incluindo reforço estrutural e reparos em partes metálicas;
- Pintura industrial, visando proteção contra corrosão e prolongamento da vida útil dos componentes;
- Troca de chicotes elétricos, sensores e demais componentes eletrônicos, garantindo maior confiabilidade no monitoramento e acionamento dos sistemas;
- Soldagem estrutural, corrigindo desgastes e prevenindo falhas operacionais;
- Confecção e instalação de guarda-corpo e escada de acesso, adequando a planta física da usina às exigências técnicas;

Todas essas intervenções foram executadas em conformidade com as Normas Regulamentadoras NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR-13 (Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações), garantindo segurança operacional para a equipe e atendimento aos requisitos legais.

Essas adequações foram fundamentais para:
-Assegurar a continuidade da produção de massa asfáltica;
-Evitar interrupções de serviços de pavimentação e manutenção viária;
-Reduzir riscos operacionais e ocupacionais;
-Prolongar a vida útil do equipamento;
-Elevar o desempenho e a confiabilidade da usina.

ANTES



DEPOIS




Manutenção das Estradas Vicinais do Município de Sobral

A manutenção das estradas vicinais constitui atividade essencial para garantir a mobilidade rural, o escoamento da produção agrícola, a segurança viária e o acesso da população aos equipamentos públicos, tais como escolas, postos de saúde e serviços de transporte. No exercício de 2025, a Prefeitura Municipal de Sobral, por meio de sua estrutura operacional, realizou um conjunto significativo de intervenções nos principais trechos que compõem a malha rural do município.

As intervenções realizadas contribuem diretamente para:

- Melhoria da trafegabilidade de veículos leves, pesados e transporte escolar;
- Acesso contínuo a serviços essenciais, especialmente saúde e educação;
- Redução de pontos críticos, erosões e atoleiros;
- Fortalecimento da economia rural, facilitando o escoamento de produtos agrícolas;
- Segurança viária para moradores e condutores.

O conjunto de ações executadas em 2025 demonstra o compromisso da gestão municipal com a manutenção da infraestrutura rural, garantindo acessibilidade, mobilidade e desenvolvimento sustentável para todas as comunidades do território sobralense. A totalidade da malha registrada (528KM) cerca de 83% recebeu manutenção, assegurando rotas mais seguras e eficientes, esse é o novo tempo que construimos.
























LIMPEZA DO CANAL DO MUCAMBINHO

A limpeza do Canal do Mucambinho foi uma ação fundamental realizada pela Secretaria da Infraestrutura em 2025, com o objetivo de garantir o escoamento adequado das águas pluviais, prevenir alagamentos e melhorar as condições sanitárias e ambientais da região.

O serviço envolveu:

- Retirada de resíduos, lixo e sedimentos acumulados, que comprometiam o fluxo da água;
- Desobstrução de pontos críticos, garantindo maior eficiência da drenagem;
- Melhoria do ambiente urbano, reduzindo odores e riscos à saúde;
- Prevenção de alagamentos e transtornos em períodos chuvosos;
- Benefícios diretos para moradores, comércios e transeuntes da área.

Essa intervenção contribuiu para a segurança, mobilidade e bem-estar da comunidade local, reforçando o compromisso da SEINFRA com a manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura urbana.







4. COORDENADORIA DE OBRAS

Responsável pelo monitoramento, fiscalização e acompanhamento das execuções de obras de pequeno, médio e grande porte no âmbito municipal. Suas atribuições envolvem a análise técnica, o controle de qualidade e a verificação do cumprimento das especificações estabelecidas nos projetos, garantindo que cada intervenção seja realizada de forma eficiente, segura e em conformidade com as normas vigentes.

Além disso, a Coordenação assegura a adequada distribuição e aplicação dos recursos públicos destinados às obras, atuando de maneira planejada e transparente para assegurar que os investimentos atendam às necessidades da população e contribuam para o desenvolvimento urbano e rural do município. Seu papel é fundamental para a eficiência da gestão pública, assegurando que todas as etapas do planejamento à execução, ocorram com responsabilidade, economicidade e resultados concretos.

O presente relatório apresenta o panorama das obras em andamento no exercício de 2025, incluindo seu percentual de execução e a situação operacional de cada frente de trabalho monitorada pela coordenadoria.

- **Obras em Andamento – 2025**

A seguir, apresenta-se a consolidação das principais obras acompanhadas pela Coordenadoria durante o ano de 2025, com seus respectivos percentuais de execução.

RELAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO				
OBJETO	**VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO**	**SITUAÇÃO**		**SALDO DE CONTRATO**
		STATUS	**% EXE.**	
RESTAURAÇÃO DO ABRIGO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	R$3.999.941,71	**EM EXECUÇÃO**	64,37 %	R$ 1.425.013,56
RESTAURO DO MUSEU DOM JOSÉ	R$2.863.679,68	**EM EXECUÇÃO**	77,28 %	R$ 650.525,78
CONCLUSÃO DO RESTAURO DO TEATRO APOLO	R$468.095,52	**EM EXECUÇÃO**	95,40 %	R$ 159.372,31
AMPLIAÇÃO DA ETA SUMARÉ V	R$20.450.951,41	**EM EXECUÇÃO**	85,70 %	R$ 2.925.005,27

CONCLUSÃO DO SES DE TAPERUABA	R$15.541.538,36	**EM EXECUÇÃO**	31,40%	R$ 10.660.906,22
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS	R$13.220.642,48	**EM EXECUÇÃO**	79,64%	R$ 2.691.921,94
2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	R$4.859.999,99	**EM EXECUÇÃO**	32,11%	R$ 3.299.394,42
CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) RESERVATÓRIO APOIADO COM CAPACIDADE PARA 1000M³, BAIRRO DOMINGOS OLÍMPIO, SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE	R$1.104.793,13	**EM EXECUÇÃO**	4,53%	R$ 1.054.718,14
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA LOCALIDADE DE BARRAGEM	R$367.615,29	**EM EXECUÇÃO**	85,06%	R$ 54.925,22

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE SÁUDE DA FAMÍLIA- CSF BARACHO	R$1.673.783,23	**EM EXECUÇÃO**	0,00%	R$ 1.673.783,23
REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	R$1.223.074,77	**EM EXECUÇÃO**	0,00%	R$ 1.223.074,77
EXECUÇÃO DA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	R$14.133.471,24	**EM EXECUÇÃO**	86,32 %	R$ 1.933.862,04
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE PATOS, CARACARÁ, LAJES E ADJACÊNCIAS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	R$6.761.414,32	**EM EXECUÇÃO**	68,58 %	R$ 2.124.458,71
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA VERTICAL, 12 SALAS, NO BAIRRO JUNCO	R$4.294.447,26	**EM EXECUÇÃO**	30,62 %	R$ 2.979.394,20

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA VERTICAL, 12 SALAS, NO BAIRRO CENTRO	R$6.936.664,10	**EM EXECUÇÃO**	21,94 %	R$ 5.414.847,66
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA VERTICAL, 12 SALAS, NO BAIRRO COHAB II	R$5.107.801,99	**EM EXECUÇÃO**	47,00 %	R$ 2.707.085,27
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA VERTICAL 12 SALAS, NO BAIRRO SUMARÉ	R$11.311.566,62	**EM EXECUÇÃO**	36,44 %	R$ 7.189.576,74
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA VERTICAL, 12 SALAS, NO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA	R$11.919.046,35	**EM EXECUÇÃO**	92,12 %	R$ 938.935,48
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RAUL MONTE	R$687.456,46	**EM EXECUÇÃO**	9,16%	R$ 624.511,53
REFORMA DA PRAÇA JACINTO FERREIRA DA PONTE, IPUEIRINHA, JAIBARAS	R$194.893,03	**EM EXECUÇÃO**	64,02 %	R$ 70.116,17

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE	R$521.448,43	**EM EXECUÇÃO**	36,93 %	R$ 328.864,81
CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO ALTO DA EXPECTATIVA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	R$2.716.714,13	**EM EXECUÇÃO**	64,90 %	R$ 1.199.157,95
EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ALTO GRANDE	R$5.479.750,59	**EM EXECUÇÃO**	38,81 %	R$ 3.580.179,78
CONSTRUÇÃO DE 20(VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO DOM JOSÉ	R$1.364.668,62	**EM EXECUÇÃO**	35,56 %	R$ 879.411,39
CONSTRUÇÃO DE 20(VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO DOM JOSÉ(COMPLEMENTAÇÃO DE CASAS DO CONVÊNIO Nº 039/SCIDADES/2022)	R$1.290.649,40	**EM EXECUÇÃO**	60,18 %	R$ 513.971, 27

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA IGREJA DA BARRAGEM, DISTRITO DE JAIBARAS	R$179.678,22	**EM EXECUÇÃO**	84,43 %	R$ 27.968,33
REFORMA DA PRAÇA GERARDO RODRIGUES SARAIVA, PADRE PALHANO	R$305.858,46	**EM EXECUÇÃO**	74,14 %	R$ 79.096,61
CONSTRUÇÃO DE UM CEI NO BAIRRO ALTO DO CRISTO	R$1.880.208,96	**EM EXECUÇÃO**	97,95 %	R$ 38.536,63
CONSTRUÇÃO DO CEI DO ALTO DA BRASÍLIA	R$2.108.770,47	**EM EXECUÇÃO**	83,65 %	R$ 344.822,28
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA HORIZONTAL 12 SALAS NO BAIRRO PADRE PALHANO	R$8.164.087,44	**EM EXECUÇÃO**	96,26 %	R$ 305.367,53
CONSTRUÇÃO DO CEI NO BAIRRO COHAB II	R$2.474.573,59	**EM EXECUÇÃO**	97,54 %	R$ 60.899,83


AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ANTENOR NASPOLINI E RAIMUNDO NONATO SALES - LOTE 01	R$815.000,00	**EM EXECUÇÃO**	71,92 %	R$ 228.870,57
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMÍLIO SENDIM - LOTE 01	R$1.036.255,74	**EM EXECUÇÃO**	33,30 %	R$ 691.198,45
AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ANTENOR NASPOLINI E RAIMUNDO NONATO SALES - LOTE 02	R$661.500,00	**EM EXECUÇÃO**	83,69 %	R$ 107.908,83
AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE - (LOTE 02 - ESCOLA MARIA DIAS IBIAPINA)	R$765.897,35	**EM EXECUÇÃO**	32,02 %	R$ 520.670,68
AMPLIAÇÃO DO CEI RAIMUNDA OLGA BARROSO	R$1.318.083,26	**EM EXECUÇÃO**	87,91 %	R$ 159.362,12
AMPLIAÇÃO DO CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO	R$276.589,97	**EM EXECUÇÃO**	94,50 %	R$ 15.205,82

AMPLIAÇÃO DO CEI - PROFESSOR MARIA JOSÉ CARNEIRO	R$1.316.288,52	**EM EXECUÇÃO**	81,37 %	R$ 245.244,28
AMPLIAÇÃO DO CEI MARIA LUCIANA LOPES LIMA	R$1.159.562,89	**EM EXECUÇÃO**	58,10 %	R$ 485.914,22
REFORMA BIBLIOTECA	R$2.149.994,07	**EM EXECUÇÃO**	98,71 %	R$ 27.821,16
CONSTRUÇÃO DO CEI DO APRAZÍVEL	R$1.399.098,08	**EM EXECUÇÃO**	30,55 %	R$ 971.650,56
REFORMA DO CEO	R$273.357,53	**EM EXECUÇÃO**	0,00%	R$ 273.357,53

TOTAL	**R$ 164.778.912,66**			**R$ 60.886.909,29**


Percentual de Execução por Obra (Top 15)

Este gráfico mostra claramente o andamento físico das principais obras, permitindo visualizar quais contratos estão mais avançados e quais possuem baixo desempenho.



Comparativo: Valor do Contrato × Saldo (Top 15)

O gráfico evidencia o volume financeiro contratado e o montante ainda disponível (saldo), auxiliando em análises de execução orçamentária e planejamento.



DESTAQUE: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO BELCHIOR**

Entre as ações de maior relevância realizadas pela Secretaria da Infraestrutura em 2025, destacamos a execução da pavimentação asfáltica no bairro Belchior, uma demanda antiga e amplamente requisitada pela comunidade.

De acordo com o Levantamento de Execução 2025, foram pavimentados 22.172,50 m² de asfalto no bairro, distribuídos nos seguintes trechos:
Avenida Osvaldo Bezerra de Arruda – Trecho 01: 11.049,50 m²
Avenida Osvaldo Bezerra de Arruda – Trecho 02: 11.123,00 m²

Essas intervenções representam um avanço significativo para o bairro, garantindo: melhoria imediata na mobilidade urbana; redução de poeira e lama; mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres; valorização dos imóveis e espaços públicos; maior fluidez no transporte público e no deslocamento diário dos moradores.

pavimentação do Belchior reforça o compromisso da SEINFRA com a melhoria contínua da infraestrutura urbana, priorizando bairros com grande circulação de moradores e forte crescimento populacional.



RELAÇÃO DE OBRAS INICIADAS EM 2025

No exercício de 2025, diversas obras estruturantes, educacionais, esportivas e de manutenção predial foram iniciadas no Município de Sobral. Estas intervenções compõem o planejamento anual de infraestrutura, abrangendo escolas, unidades de saúde, centros sociais, pavimentação e equipamentos públicos.

A lista abaixo consolida todas as obras iniciadas em 2025, conforme a relação oficial enviada

Item	Descrição da Obra	Valor Total (R$)
1	Construção de Centro de Educação Infantil – Patriarca	**1.586.686,00**
2	Ampliação da Escola Maria Dorilene Arruda Aragão – Lote 01	**555.703,20**
3	Ampliação da Escola José da Matta – Lote 02	**1.318.417,41**
4	Manutenção preventiva/corretiva – CRAS Jaibaras	**78.552,42**
5	Manutenção preventiva/corretiva – CRAS Dom José	**97.076,47**
6	Manutenção predial – Sec. Juventude e Cultura	**99.973,88**
7	Reforma do Centro Especializado em Reabilitação	**1.223.074,77**
8	Construção da 2ª etapa da pavimentação asfáltica	**4.859.999,99**
9	Construção do CSF – Distrito Baracho	**1.673.783,23**
10	Construção de Espaço Esportivo – Dom Expedito	**1.089.518,58**
11	Reforma do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO	**273.357,53**
12	Reforma/ampliação do Miniestádio Manoel Félix Ribeiro Filho – Rochão	**114.773,91**
13	Manutenção preventiva/corretiva – Estádio do Junco	**302.832,64**
14	Manutenção – Centro POP	**32.378,51**

15	Manutenção – Acolhimento Institucional	**41.872,79**
16	Manutenção – CRAS Aracatiaçu	**25.099,90**
17	Manutenção – Pousada Social (situação de rua)	**24.085,88**
18	Manutenção – CRAS Irmã Oswalda	**27.394,95**
19	Manutenção – CRAS Mimi Marinho	**48.654,62**
20	Manutenção – CRAS Regina Justa	**75.067,09**

Total de obras iniciadas: 20

Volume total contratado: R$ 13.546.421,80

Observações:

Há obras estruturais de grande porte (educação, pavimentação, saúde).

Há obras de manutenção predial recorrentes na rede socioassistencial.

Os valores apresentados representam os montantes contratados para execução.

NOVOS CONVÊNIOS

No exercício de 2025, o Município de Sobral obteve importantes conquistas por meio da captação de novos convênios e contratos de repasse, destinados à ampliação da infraestrutura urbana, educacional, esportiva e operacional. Estes investimentos fortalecem as políticas públicas municipais e garantem melhorias expressivas em mobilidade, educação, saneamento e urbanização.

O presente relatório consolida os novos convênios adquiridos em 2025, apresentando seus objetivos, valores e impactações.

CONVÊNIOS APROVADOS	
Objeto / Projeto	**Valor Aprovado**
SES – Bairro Renato Parente	**R$ 52.948.509,90**
Estação Elevatória e Adutora – Sumaré ao José Euclides	**R$ 17.082.521,44**
Construção de Escola – José Euclides	**R$ 10.473.783,49**
Construção de CEI – Bairro Belchior	**R$ 2.688.908,73**
Construção do Espaço Esportivo – Dom Expedito	**R$ 1.462.500,00**
Construção do CEI – Torto	**R$ 3.342.455,61**
Construção do Parque Alagável – Padre Palhano	**R$ 9.540.050,23**

PROPOSTAS DE CONVÊNIOS 2025

O Município de Sobral submeteu, no exercício de 2025, diversas propostas de convênios voltadas ao fortalecimento da infraestrutura urbana, rural e produtiva. Os projetos apresentados visam ampliar investimentos em esporte, mobilidade rural, apoio à produção agrícola e revitalização ambiental, contribuindo diretamente para o desenvolvimento social e econômico do município.

PROPOSTA DE CONVÊNIOS	
Objeto / Projeto	**Valor Aprovado**
Espaço Esportivo Conjunto Caiçara	R$ 1.500.000,00
PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RUAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	R$ 2.998.741,85
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO À INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL	R$ 2.964.935,15
LIMPEZA DO RIO ACARAÚ E MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO DAS PONTES	R$ 451.681,86
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	R$ 5.318.249,62

5. COORDENAÇÃO DE PROJETOS

Constitui um setor essencial dentro da estrutura administrativa, desempenhando papel estratégico na organização, planejamento e acompanhamento das ações de infraestrutura do município. É a partir deste setor que se originam os principais ajustes técnicos, revisões estruturais, adequações normativas e alinhamentos necessários para o correto desenvolvimento dos projetos.

Sua atuação abrange:

- **Ajustes e compatibilizações de projetos** arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidrossanitários, urbanísticos e complementares, garantindo aderência às normas técnicas vigentes;
- **Acompanhamento contínuo dos projetos em andamento**, monitorando prazos, etapas, demandas dos setores solicitantes e a conformidade com os objetivos da gestão;
- **Elaboração e desenvolvimento de novos projetos**, essenciais para captação de recursos, formalização de convênios, abertura de processos licitatórios e execução de obras futuras;
- **Adoção de adequações e atualizações necessárias**, respondendo às necessidades de campo, revisões de escopo, requisitos legais e ajustes solicitados pelos setores parceiros.

A Coordenação de Projetos funciona, portanto, como um pilar estruturante da administração, assegurando que as propostas sejam tecnicamente viáveis, financeiramente adequadas e alinhadas às demandas reais da população. Seu trabalho integrado com as demais coordenações permite maior eficiência, qualidade e assertividade na execução das obras e ações governamentais.

PROJETOS CONCLUÍDOS-EXECUÇÃO 2026			
Nº	**Solicitante**	**Tipo**	**Descrição**
1.0	SMS	Orçamento	Centro de Especialidades Odontológicas
1.1	Gabinete	Reforma	Coworking Municipal
1.2	Gabinete	Relatório	Demolição – Av. Dr. Guarani
1.3	SEPLAG	Reforma	Layout de Setor
1.4	Gabinete	Levantamento	Instalação do Tiro de Guerra – CONAB
1.5	CELIC	Reforma	Atualização de Layout de Setor
1.6	SMS	Reforma	Centro de Reabilitação / Antigo CSF
1.7	SEINFRA	Construção	Escola Vertical José Euclides
1.13	SEDHAS	Construção	CRAS – Nova Caiçara
1.15	CAIXA	Orçamento	Adutora José Euclides
1.16	Legislativo	Construção	Praça da Entrada + Revitalização
1.17	Legislativo	Construção	Prainha + Vias de Acesso – Jaibaras
1.18	Legislativo	Construção	Pavimentação – Sede (Jaibaras)
1.19	Legislativo	Construção	Pavimentação – Barragem (Jaibaras)
1.20	Legislativo	Construção	Praça e Areninha – Caioca
1.21	SME	Construção	Ampliação – Escola Netinha Castelo
1.22	SME	Construção	CEI Belchior
1.24	SESPOL	Terraplanagem	Campo Flamengo – Salgado dos Machados
1.25	Gabinete	Construção	Praça do Estudante
1.26	SEGOV	Reforma	Urbanização Campo Caracará
1.28	Gabinete	Construção	Espaço Esportivo Tipo B – Dom Expedito
1.29	SMS	Construção	CSF – Baracho
1.30	SME	Construção	Creche Tipo 02 – Torto
1.31	Gabinete	Demolição	Edifício Alba Carneiro
1.32	Defesa Civil	Construção	Passagem Molhada – Patriarca
1.33	Defesa Civil	Construção	Passagem Molhada – Logradouro/Aracatiaçu
1.34	Defesa Civil	Construção	Passagem Molhada – Caiçara

PROJETOS CONCLUÍDOS-EXECUÇÃO 2026			
Nº	**Solicitante**	**Tipo**	**Descrição**
1.35	Min. Integração	Construção	Passagem Molhada – Carnaúbas/Caracará
1.36	Min. Integração	Construção	Bueiro – Jardim (Jordão)
1.37	Min. Integração	Construção	Passagem Molhada – São Joaquim/Patos
1.38	Min. Integração	Construção	Passagem Molhada – Trapiá/Baracho
1.39	Convênio	Construção	Equipamento Esportivo – Lagoa da Fazenda
1.40	SEJUC	Reforma	ECOA
1.41	SEJUC	Reforma	Escola de Música Maestro Wilson Brasil
1.42	SME	Construção	CRAS – Aracatiaçu
1.43	SME	Reforma	Escola Emílio Sendim
1.44	SEINFRA	Reforma	Banheiros – SEUMA/SEINFRA
1.45	IPHAN	Vistoria	Igreja N. Sra. do Rosário dos Negros
1.46	SEPLAG	Vistoria	Relatório Técnico – Achado Café
1.47	SESPOL	Reforma	Academia da Saúde – Dom José
1.48	SME	Reforma	Escola Antônio Custódio de Azevedo
1.49	Gabinete	Construção	Largo das Oiticicas
1.50	—	Reforma	Mercado – Setor Hortifrutras
1.53	SEDHAS	Ampliação	Centro POP
1.54	SME	Reforma	Escola Dinorah Thomaz Ramos
1.55	SESPOL	Reforma	Estádio do Junco
1.56	SEDHAS	Reforma	Projeto de Rampa
1.57	SME	Ampliação	Praça CEI – Alto da Brasília
1.58	Gabinete	Reforma	Mirante Pedra da Andorinha
1.59	Legislativo	Reforma	Anexo – Polícia Militar (Nova Caiçara)

PROJETOS EM ANDAMENTO /2026			
Nº	**Solicitante**	**Tipo**	**Descrição**
1.8	SEINFRA	Orçamento	SES 3 Bairros
1.9	Gabinete	Projeto	Abertura de Via Pe. Sadoc ↔ Dom José
1.10	SEINFRA	Reprogramação	Mercado Central Público
1.11	SEPLAG	Reforma	Quadra SAFS Dom José
1.14	CAIXA	Orçamento	Parque Alagável
1.27	Legislativo	Construção/Reforma	Entorno Cemitério Santa Marta
1.51	SEAGRI	Construção	Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos
1.52	Legislativo	Construção	Praça Comunidade São Joaquim

Com isso, a SEINFRA e a Coordenação de Projetos entregam um conjunto estruturado e pronto para transformar-se em obras reais, atendendo bairros, distritos e áreas estratégicas da cidade com ações programadas para 2026.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA reafirma, por meio deste Relatório de Gestão, seu compromisso permanente com a transparência administrativa, a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e a busca contínua por melhorias estruturais capazes de elevar a qualidade de vida da população sobralense. As ações desenvolvidas ao longo do exercício de 2025 evidenciam o empenho da Secretaria em ampliar sua capacidade operacional, fortalecer a integração das políticas públicas sob sua responsabilidade e responder, com eficiência e tempestividade, aos desafios inerentes à gestão municipal neste novo ciclo.

Para o exercício de 2026, a SEINFRA estabelece como prioridade a entrega de aproximadamente 90% das obras atualmente em execução, abrangendo intervenções essenciais, tais como saneamento básico, pavimentação, requalificação de espaços urbanos, implantação de áreas de lazer e esporte, além da construção e melhoria de equipamentos educacionais e unidades de saúde. Tais iniciativas reafirmam o papel estratégico da Secretaria como órgão executor e fiscalizador das benfeitorias que sustentam o desenvolvimento urbano e promovem melhores condições de vida à população.

Por fim, a SEINFRA renova seu compromisso de atuar com responsabilidade, rigor técnico, planejamento estratégico e eficiência na prestação dos serviços sob sua competência, buscando continuamente aprimorar e expandir a infraestrutura municipal para atender às demandas de uma Sobral em transformação. Assim, reafirma-se a visão de uma cidade construída por todos e para todos, na qual cada investimento público representa um avanço concreto rumo a uma Sobral mais moderna, sustentável, inclusiva e preparada na construção de um novo tempo.