**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ**

| Contrato | Contrato Cliente | Contratada | Código Obra | Med | Cidade | Medido | Glosa | Valor | Valor obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0572018PSOBRAL | 031/2018-SECOMP | R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOC. DE VEÍ. LTDA-ME | 0572018PSOBRAL01 | 22 | SOBRAL | 52.173,02 | 0,00 | 52.173,02 | 852.441,80 |

| Conta | Composição | Descrição | Unidade | Qtd.Orç. | Val.Unit | Val.Total | Qtd.Realizada | Val Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | 1.387,26 |
| 1.1 | CXXXX | COMP-01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO | % | 100,00 | 211,15 | 21.115,00 | 6,57 | 1.387,26 |
| 2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 0,00 |
| 2.1 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 8.650,50 | 0,35 | 3.027,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 6,00 | 156,57 | 939,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | C2946 | SANITÁRIOS E CHUVEIROS | M2 | 12,00 | 182,17 | 2.186,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | C2316 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM C/ABERTURA E PORTÃO | M2 | 35,20 | 96,96 | 3.412,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1,00 | 1.100,20 | 1.100,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | CXXXX | 9540 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO | UN | 1,00 | 1.136,88 | 1.136,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | 50.785,77 |
| 3.1 | C2840 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 19.331,21 | 1,37 | 26.483,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | C3163 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M3 | 19.331,21 | 4,52 | 87.377,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | C3144 | TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,55X + 0,81) | T | 23.197,45 | 4,08 | 94.645,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | C3145 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N | M3 | 17.104,70 | 3,39 | 57.984,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | C3253 | BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS | M3 | 2.226,51 | 76,68 | 170.728,79 | 490,93 | 37.644,52 |
| 3.6 | C4161 | TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,43X + 0,81) | T | 3.562,42 | 16,73 | 59.599,29 | 785,49 | 13.141,25 |
| 4 | | DRENAGEM E DRAGAGEM DO RIACHO DO PARQUE DA CIDADE | | | | | | 0,00 |

| Conta | Composição | Descrição | Unidade | Qtd.Orç. | Val.Unit | Val.Total | Qtd.Realizada | Val Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | C3375 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 100,00 | 6,54 | 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | C2860 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA | M3 | 15,60 | 67,97 | 1.060,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | CXXXX | 73856/001 - BOCA P/ BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE | UN | 1,00 | 461,42 | 461,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.12 | CXXXX | 73856/001 - BOCA P/ BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,60M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE | UN | 1,00 | 754,13 | 754,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4.13 | C0424 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | UN | 1,00 | 984,42 | 984,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4.14 | C3066 | DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U | M | 20,00 | 115,47 | 2.309,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.15 | C0524 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | M | 4.800,00 | 9,48 | 45.504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.16 | I6687 | DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=50mm (1 1/2"), C/CONEXÕES | M | 1.200,00 | 6,47 | 7.764,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.17 | CXXXX | COMP.EXT_01 - CAIXA PRE MOLDADA C/ TAMPA PREENCHIDA COM BRITA, LACRADA COM CONCRETO, E DIMENSÕES: 0,40X0, 40X0, 40M | UN | 60,00 | 62,82 | 3.769,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | C3527 | LIMPEZA MECANIZADA DE AGUAPÉS EM LAGOAS | M2 | 4.906,34 | 2,34 | 11.480,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | C4283 | DRAGAGEM INCLUINDO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA DRAGA | M3 | 4.906,34 | 25,93 | 127.221,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | C2789 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M | M3 | 4.447,52 | 7,05 | 31.355,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | C0708 | CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 4.339,52 | 3,42 | 14.841,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | C3144 | TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,55X + 0,81) | T | 14.038,83 | 4,08 | 57.278,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | C0110 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm | M | 50,00 | 86,40 | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | C0105 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm | M | 50,00 | 132,76 | 6.638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | C0108 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm | M | 30,00 | 210,28 | 6.308,40 | 0,00 | 0,00 |