

OITAVO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 0027/2019 – SEUMA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E A EMPRESA SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI, VISANDO A RESTAURAÇÃO DO ABRIGO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

Pelo presente termo de aditivo, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL**, situada à Rua Viriato de Medeiros, n° 1250, Sobral/CE, com C.N.P.J. n° 07.598.634/0001-37, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por sua Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, **MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA**, residente e domiciliada nesta cidade de Sobral, Estado do Ceará e a empresa **SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI**, estabelecida na Rua Deputado João Adeodato, n° 550, Sala 318-A, Centro, Sobral/CE, CEP: 62.010-450, inscrita no CNPJ sob o n° 04.929.389/0001-05, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo seu procurador, **IGOR LUCETTI SOUSA**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Profissional de n° CE-40139-D-CREA-CE, e do CPF n° 993.201.693-49 residente e domiciliado em Sobral/CE, **RESOLVEM** celebrar o presente aditivo, tendo em vista a Licitação sob a modalidade **TOMADA DE PREÇOS N° 043/2019-SEUMA/CPL**, tudo em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir expressas, que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo ao Contrato n° 0027/2019 – SEUMA, referente ao Processo n° P231964/2022, tem por objeto a **PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA** para a contratação de empresa especializada para a restauração do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no Município de Sobral/CE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente Termo Aditivo, ficam prorrogados o **PRAZO DE EXECUÇÃO** do Contrato n° 0027/2019 – SEUMA em 240 (duzentos e quarenta) dias, com início em 05 de fevereiro de 2023 e término em 02 de outubro de 2023, e o **PRAZO DE VIGÊNCIA** do supramencionado contrato por mais 300 (trezentos) dias, com início em 26 de junho de 2023 e término em 20 de abril de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições que ora não foram alteradas por este termo permanecem como no contrato original, constituindo-se num só todo para todos os fins e efeitos de direito.







CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A CONCEDENTE providenciará a publicação no Diário Oficial do Município o extrato deste OITAVO TERMO ADITIVO, de acordo com o § único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente Termo de Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e na presença de 02 (duas) testemunhas.

Sobral – CE, em 25 de junho de 2023.


MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA
CONTRATANTE


IGOR LUCETTI SOUSA
CONTRATADO

Visto da Coordenação Jurídica da SEUMA:


TESTEMUNHAS:

1. Diana de Souza Araújo
CPF: 042.958.673.65
2. Kaulison Felipe Lopes de Sousa
CPF: 045.989.173.18

SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0001/2023 - SEUMA/PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE22007 - SEUMA - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sobral, representada pela Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA. **CONTRATADA:** O M BARBOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o nº 33.783.588/0001-56, neste ato representado por OSIAS MENESES BARBOSA. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº PE22007 - SEUMA e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de Lixeiras Urbanas de Tipo I e Tipo II, com instalação inclusa, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **DO VALOR GLOBAL:** O preço contratual global importa na quantia de R\$ 339.999,00 (trezentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais). **PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura e o prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. **DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:** A gestão e execução contratual será acompanhada pela Sra. Fernanda Elias Fernandes, Coordenadora Geral do PRODESOL, e a fiscalização será realizada pelo Sr. Francisco Antônio Fernandes Moreira, Gerente de Contratos e Convênios da SEUMA, especialmente designadas para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993. Sobral/CE, 25 de janeiro de 2023. Marília Gouveia Ferreira Lima - SECRETÁRIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE - Diego de Freitas Ribeiro - COORDENADOR JURÍDICO DA SEUMA.

EXTRATO DO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0027/2019 - SEUMA - TOMADA DE PREÇOS Nº 0043/2019 - SEUMA - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sobral, representada pela Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA. **CONTRATADO:** SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito sob o CNPJ nº 04.929.389/0001-05, neste ato representado por IGOR LUCETTI SOUSA. **DO OBJETO:** O presente Termo Aditivo ao Contrato nº 0027/2019 - SEUMA, referente ao Processo nº P231964/2022, tem por objeto a PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA para a contratação de empresa especializada para a restauração do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no Município de Sobral/CE. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Fundamenta-se o presente aditivo na TOMADA DE PREÇOS nº 0043/2019 - SEUMA, e nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. **DA PRORROGAÇÃO:** Pelo presente Termo Aditivo, ficam prorrogados o PRAZO DE EXECUÇÃO do Contrato nº 0027/2019 - SEUMA em 240 (duzentos e quarenta) dias, com início em 05 de fevereiro de 2023 e término em 02 de outubro de 2023, e o PRAZO DE VIGÊNCIA do supramencionado contrato por mais 300 (trezentos) dias, com início em 26 de junho de 2023 e término em 20 de abril de 2024. **DA RATIFICAÇÃO:** As demais cláusulas e condições que ora não foram alteradas por este termo permanecem como no contrato original, constituindo-se num só todo para todos os fins e efeitos de direito. Sobral/CE, 25 de janeiro de 2023. Marília Gouveia Ferreira Lima - SECRETÁRIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE - Diego De Freitas Ribeiro - COORDENADOR JURÍDICO DA SEUMA.

EXTRATO DO OITAVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0003/2020 - SEUMA TOMADA DE PREÇOS Nº 038/2019-SEUMA/CPL - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sobral, representada pela Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente, Marília Gouveia Ferreira Lima. **CONTRATADO:** empresa São Jorge Construções Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 04.929.389/0001-05, neste ato representada por Igor Lucetti Sousa. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo ao contrato de nº 003/2020 - SEUMA tem por objetivo PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA para o serviço de restauração de Museu Dom José, no Município de Sobral/CE, ficando o PRAZO DE EXECUÇÃO prorrogado por mais 140 (cento e quarenta) dias, com início em 18 de janeiro de 2023 e término em 06 de junho de 2023, e o PRAZO DE VIGÊNCIA prorrogado por mais 140 (cento e quarenta) dias, ficando a prorrogação com início em 16 de fevereiro de 2023 e término em 05 de julho de 2023. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Fundamenta-se o presente aditivo na tomada de preços nº 038/2019 - SEUMA/CPL e nas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. **DA RATIFICAÇÃO:** As demais cláusulas e condições que ora não foram alteradas por este termo permanecem como no contrato original, constituindo-se num só todo para todos os fins e efeitos de direito. Sobral/CE, 16 de janeiro de 2022. Marília Gouveia Ferreira Lima - SECRETÁRIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE - Diego De Freitas Ribeiro - COORDENADOR JURÍDICO DA SEUMA.

SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2023 - SEDHAS - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SOBRAL, através da SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. **CONTRATADA:** EMPRESA RN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 12.622.231/0001-16. **OBJETO:** Aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **VALOR GLOBAIS:** R\$ 3.000,00 (três mil reais). **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 23.01.14.243.0462.2.199.3.3.90.30.00.1.500.0000.00; 23.01.04.122.0500.2.523.3.3.90.30.00.1.500.0000.00; 23.02.08.243.0155.1.211.3.3.90.30.00.1.660.0000.00; 23.02.08.244.0155.2.202.3.3.90.30.00.1.661.0000.00; 23.02.08.244.0155.2.202.3.3.90.30.00.1.669.0000.00; 23.02.08.244.0155.2.202.3.3.90.30.00.1.660.0000.00; 23.02.08.244.0156.2.203.3.3.90.30.00.1.661.0000.00; 23.02.08.244.0156.2.203.3.3.90.30.00.1.660.0000.00; 23.02.08.244.0463.2.205.3.3.90.30.00.1.660.0000.00; 23.02.08.244.0463.2.209.3.3.90.30.00.1.660.0000.00; 23.06.08.241.0467.2.526.3.3.90.30.00.1.669.0000.00. **FISCAL:** Francisco das Chagas Campos Neto, Supervisor de Núcleo da Célula de Controle de Patrimônio. **GESTOR:** Roberto Cleber Feitosa, Coordenador Administrativo e Financeiro. **PROCESSO:** P207112/2022. **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 22026-SEPLAG, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. **DATA DE ASSINATURA:** 25 de janeiro de 2023. **SIGNATÁRIOS:** REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Sra. Andreza Aguiar Coelho - Secretária dos Direitos Humanos e da Assistência Social e REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Rivaldo Dantas Bandeira Neto. Raimundo Nonato Arcaño Neto - COORDENADOR JURÍDICO DA SEDHAS.

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2023 - STDE. CONTRATANTE: Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, representada por meio da sua Secretária, a Sra. Alessandra Cavalcante Arcaño Vasconcelos. **CONTRATADA:** J M FRANCIELI DA SILVA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 35.822.825/0001-76, representada neste ato pela Sra. Josefa Maria Francieli da Silva. **OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de sementes de algodão BRS 286 e produto biológico com resultados satisfatórios de testes realizados no Ceará no controle do bico do algodoeiro e inseticidas para as demais pragas do algodão, para atender a demanda da Coordenação do Desenvolvimento Agrário da STDE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. (Itens Contratados: 01, 02 e 03). **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 22008 - STDE, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal no 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO:** O preço contratual global importa na quantia de R\$ R\$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 26.01.20.606.0457.1.412.3.3.90.30.00.1.500.0000.00. Fonte do Recurso: Municipal. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura. **DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada pelo Sr. Pedro de Alcântara Pitombeira Maia, Gerente de Convênios e Projetos da STDE especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. **A FISCALIZAÇÃO** será realizada pelo Sr. Felipe Soares Duarte, gerente da célula da assistência técnica e extensão rural especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. **DATA DA ASSINATURA:** 25 de janeiro de 2023. **SIGNATÁRIOS:** Alessandra Cavalcante Arcaño Vasconcelos - Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Econômico. José Josefa Maria Francieli da Silva - Representante da Contratada. Dayelle Kelly Coelho Rodrigues - Coordenadora Jurídica da STDE.

fiscalizar, realizar medições, emitir termo de recebimento provisório e definitivo de obra. RESOLVE: Art. 1º Compor a comissão discriminada em anexo com a finalidade acompanhar, fiscalizar, realizar medições, emitir termo de recebimento provisório e definitivo de obra, decorrente do Contrato Administrativo nº 65/2022 - SEINFRA tendo por objeto a CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, celebrado com a empresa JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 29.421.445/0001-27. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, ficam revogadas as disposições em contrário. Publique-se, registre-se e cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 26 de janeiro de 2023. David Machado Bastos - SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA.

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO			
Fiscal	CREA/CAUR/NP	MATRÍCULA	
JOÃO BATISTA OLIVEIRA FREITAS	Engenheiro Civil	48362	20575
JOSÉ VALMIR SOARES DE SOUSA	Engenheiro Civil	354220	33228

PORTARIA Nº 012/2023 - SEINFRA - A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, através de seu Secretário Municipal, o Sr. DAVID MACHADO BASTOS, no uso das suas atribuições legais, CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar, fiscalizar, realizar medições, emitir termo de recebimento provisório e definitivo de obra. RESOLVE: Art. 1º Compor a comissão discriminada em anexo com a finalidade acompanhar, fiscalizar, realizar medições, emitir termo de recebimento provisório e definitivo de obra, decorrente do Contrato Administrativo nº 67/2022 - SEINFRA tendo por objeto a CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NA LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA, NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, PARAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, celebrado com a empresa JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 29.421.445/0001-27. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, ficam revogadas as disposições em contrário. Publique-se, registre-se e cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 26 de janeiro de 2023. David Machado Bastos - SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA.

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO			
Fiscal	CREA/CAUR/NP	MATRÍCULA	
JOÃO BATISTA OLIVEIRA FREITAS	Engenheiro Civil	48362	20575
JOSÉ VALMIR SOARES DE SOUSA	Engenheiro Civil	354220	33228

SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROCESSO SPU Nº P233516/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN23008 - SECULT. OBJETO: Apresentação musical da banda BILI DI DUM, a ser realizada nos dias 29 de janeiro e 05 de fevereiro de 2023, por ocasião da Temporada de Pré-carnaval, no município de Sobral/CE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, inciso III, e Art. 26, parágrafo único, inciso II, da Lei Nº 8.666/1993 e suas alterações. CONTRATADA: BERGSON SALES VASCONCELOS 02231722356, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob Nº 31.170.829/0001-66. VALOR GLOBAL: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31. 01. 13. 131. 0481. 2533. 33903900. 1500000000. Sobral - CE, 26 de janeiro de 2023. Simone Rodrigues Passos - SECRETÁRIA DA CULTURA E TURISMO.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROCESSO SPU Nº P232392/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN23009 - SECULT. OBJETO: Concessão de apoio financeiro para as ESCOLAS DE SAMBA, que irão se apresentar durante o Carnaval de Sobral no ano de 2023. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Caput do Art. 25 e o Art. 26, parágrafo único, incisos II e III, da Lei Nº 8.666/1993 e suas alterações e o Credenciamento Nº CD22004 - SECULT. VALOR GLOBAL: R\$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31. 01. 13. 392. 0048. 2521. 33904800. 1500000000. CONTRATADOS: Listados em anexo. Sobral - CE, 26 de janeiro de 2023. Simone Rodrigues Passos - SECRETÁRIA DA CULTURA E TURISMO.

NOME	CPF
JANDER RODRIGUES QUEIROZ	***.655.***-34
TALVANI PEREIRA DOS SANTOS	***.379.***-04

EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2023 - SECULT - PROCESSO SPU Nº P233516/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria da Cultura e Turismo. CONTRATADA: BERGSON SALES VASCONCELOS 02231722356, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob Nº 31.170.829/0001-66. OBJETO: Apresentação musical da banda BILI DI DUM, a ser realizada nos dias 29 de janeiro e 05 de fevereiro de 2023, por ocasião da Temporada de Pré-carnaval,

no município de Sobral/CE. MODALIDADE: Inexigibilidade Nº IN23008 - SECULT. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, inciso III, e Art. 26, parágrafo único, inciso II, da Lei Nº 8.666/1993 e suas alterações. VALOR GLOBAL: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31. 01. 13. 131. 0481. 2533. 33903900. 1500000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 26/01/2023. SIGNATÁRIOS: Simone Rodrigues Passos - SECRETÁRIA DA CULTURA E TURISMO e o Sr. Bergson Sales Vasconcelos - Representante da BERGSON SALES VASCONCELOS 02231722356. Artur Kennedy Aragão Paiva - COORDENADOR JURÍDICO DA SECULT.

SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA Nº 01/2023-SESEP - INSTITUI O COMITÊ DE INTEGRIDADE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS (SESEP), NA FORMA QUE INDICA. O SECRETÁRIO DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 1.607 de 02 de fevereiro de 2017, com suas alterações posteriores, em especial as promovidas pela da Lei Municipal nº 2.052 de 16 de fevereiro de 2021 e/c os artigos 67 e 68 da Lei Orgânica do Município; e CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.261, de 28 de junho de 2022, que dispõe sobre o Programa de Integridade no âmbito do Poder Executivo do Município de Sobral; CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 2.958, de 11 de julho de 2022, que dispõe sobre a Política de Integridade no Município de Sobral; CONSIDERANDO que o art. 5º do Decreto Municipal nº 2.958, de 11 de julho de 2022, determina a criação do Comitê de Integridade nos âmbitos dos órgãos municipais; RESOLVE: Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (SESEP), o Comitê de Integridade - CI, que será responsável pela gestão do Programa de Integridade. Art. 2º Ficam designados os servidores relacionados no Anexo Único desta portaria para compor o Comitê de Integridade no âmbito da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos, conforme indicado no art. 6º do Decreto Municipal nº 2.958/2022. Parágrafo único. A participação no Comitê de Integridade da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerado. Art. 3º As competências do Comitê de Integridade estão previstas no art. 5º do Decreto Municipal nº 2.958/2022. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário. SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, 26 de janeiro de 2023. Hylverlando Cardoso Da Cruz - Secretário da Conservação e Serviços Públicos, em exercício.

FUNÇÃO	FUNÇÃO	NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA
Quetor Máximo	Presidente do Comitê de Integridade	Carlos Evarillson Oliveira Vasconcelos	32532
Coordenadoria Administrativo-Financeira	Membro	Neidiane de Mesquita Sousa	16813
Membro da Rode de Ética Pública	Membro	Maria Valdântia Aguiar Odehla	28.408
Assessoria de controle Interno e ouvidoria ou equivalente	Membro	Antônio Júlio de Vasconcelos Farias	26631
Secretário Executivo do Comitê de Integridade	Secretário Executivo do Comitê	Hylverlando Cardoso da Cruz	33153

SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO NONO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0003/2020 - SEUMA, publicado no Diário Oficial do Município de Sobral nº 1502, de 25 de janeiro de 2023, página 08. ONDE SE LÊ: EXTRATO DO OITAVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0003/2020 - SEUMA. LEIA-SE: EXTRATO DO NONO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0003/2020 - SEUMA. Sobral, 26 de janeiro de 2023. Marília Gouveia Ferreira Lima - SECRETÁRIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE. Diego de Freitas Ribeiro - COORDENADOR JURÍDICO DA SEUMA.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO OITAVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0027/2019 - SEUMA, publicado no Diário Oficial do Município de Sobral nº 1502, de 25 de janeiro de 2023, página 08. ONDE SE LÊ: EXTRATO DO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0027/2019 - SEUMA. LEIA-SE: EXTRATO DO OITAVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0027/2019 - SEUMA. Sobral, 26 de janeiro de 2023. Marília Gouveia Ferreira Lima - SECRETÁRIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE. Diego de Freitas Ribeiro - COORDENADOR JURÍDICO DA SEUMA.



PARECER
PAR/COJUR/SEUMA Nº 0011/2023

PROCESSO Nº P231964/2023

OBJETO: 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0027/2019 - SEUMA, FIRMADO COM A EMPRESA SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI.

1 – DA SÍNTESE FÁTICA

Versam os presentes autos sobre o pedido de aditivo dos prazos de execução e de vigência ao contrato nº 0027/2019 - SEUMA, firmado entre o Município de Sobral, através da Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente e a empresa SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI, que tem por objeto a restauração do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no Município de Sobral/CE.

É o relatório. Passo a opinar.

2 – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Inicialmente, cabe esclarecer que este parecer é meramente opinativo, sem qualquer conteúdo decisório, haja vista que o prosseguimento do certame ficará adstrito às determinações das autoridades competentes, conforme MS 24.631-6, senão vejamos:

É lícito concluir que é abusiva a responsabilização do parecerista à luz de uma alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado dano ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa. Mandado de segurança deferido. (STF - MS 24.631-6 - DISTRITO FEDERAL - Relator(a): Min. Joaquim Barbosa - Julgamento: 09/08/2007 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: DJ 01-02-2008).

O artigo 57, §1º, incisos I, IV e VI, da Lei 8.666/93, prevê de modo expresso a possibilidade de prorrogação dos contratos celebrados com a Administração Pública, os quais poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à alteração, por iniciativa da Administração Pública, do projeto originalmente pactuado, ao aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato e ao atraso de providências de responsabilidade do Poder Público. É o que se infere da leitura do dispositivo supracitado que segue transcrito:



Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

[...]

1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

[...]

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

[...]

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. – Destacamos.

Da leitura e interpretação da atual legislação, conjugada com a jurisprudência do TCU sobre o assunto, extraem-se outros requisitos a serem preenchidos com vistas à regularidade da prorrogação do prazo contratual, a saber: 1) existência de previsão contratual admitindo a possibilidade de prorrogação; 2) interesse da Administração na continuidade dos serviços; 3) prestação regular dos serviços até o momento; 4) manutenção das condições iniciais de habilitação pela contratada.

O Contrato nº 0027/2019 – SEUMA consigna expressamente em sua cláusula quarta que o prazo para execução e conclusão dos serviços contratados pode ser prorrogado “de acordo com solicitação e acordo com as partes”. Cumpre ressaltar que tal prorrogação deve ocorrer nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Acerca das hipóteses previstas nos incisos I, IV e VI, §1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, vê-se que no Processo nº P231964/2023, a empresa contratada, ao solicitar a prorrogação do prazo da obra, alega atrasos nos repasses das medições, por parte do Iphan, que tornaram o prazo insuficiente para sua conclusão por completo.

A Justificativa acostada ao processo referido acima pela SEINFRA, esclarece e justifica que, além do alegado atraso dos repasses das medições pelo Iphan, há necessidade de aditivo de prazo devido ao replanejamento para a execução dos serviços a serem executados no interior do edifício, entre outras pendências não previstas no projeto inicial.

Dessa forma, verifica-se que as alterações supervenientes dos serviços que deverão ser executados na obra justificam a necessidade de aditivação de prazo do contrato.

Pode-se considerar o interesse da Administração na continuidade dos serviços e a aprovação formal pela autoridade competente supridos pela apresentação da motivação e aprovação da proposta, e pela exposição feita em Justificativa da SEINFRA e Justificativa Técnica Complementar emitida pela Coordenadoria de Patrimônio Histórico da SEUMA, ambos constantes do processo nº P231964/2023.

Quanto à manutenção das condições de habilitação da contratada, a Administração deve

conferir a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, bem como as certidões que demonstram a regularidade fiscal e junto ao FGTS.

Recomenda-se, além disso, que, previamente à celebração do termo aditivo, seja verificado se existe registro de sanção aplicada à empresa Contratada, cujos efeitos a tornem proibida de celebrar contrato administrativo.

Vale ressaltar, sem prejuízo do que se arguiu, que a Administração deve sempre manter a fiscalização sobre todos os serviços executados pela Contratada e exigir, sob pena de serem tomadas todas as medidas que se fizerem cabíveis, inclusive as de cunho judicial, se for o caso, o rigoroso cumprimento de todas as regras contratuais, inclusive, e especialmente, a obediência dos prazos firmados.

Considerando a impossibilidade – fática e jurídica – de que um prazo de execução ultrapasse o de vigência, esta Coordenadoria Jurídica sugere que, na hipótese de confirmado o interesse da Administração Pública em aditar o respectivo Contrato, ambos os prazos sejam renovados.


Por fim, faz-se importante destacar que a prorrogação do prazo de vigência não acarretará aumento de despesas ao Município, ora Contratante. Da mesma forma, ressalta-se que não é objeto desta análise a apuração de legalidade de atos pretéritos, inclusive de medidas vinculadas à própria contratação e eventuais demais aditamentos, uma vez que esta equipe técnica não participou dos respectivos processos.

3 – DA CONCLUSÃO

Desta sorte, e sem que se faça necessária maior divagação sobre o tema, entende esta Coordenadoria que o pedido guarda conformidade com a legislação em vigor, especialmente no que rege as licitações e contratos administrativos, encontrando-se a prorrogação dos prazos de execução e vigência em consonância com os dispositivos legais, motivo pelo qual **SE OPINA PELA POSSIBILIDADE JURÍDICA DA PRETENDIDA PRORROGAÇÃO**, com a consequente confecção do 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 0027/2019 - SEUMA, no sentido de que seja prorrogado o PRAZO DE EXECUÇÃO do Contrato nº 0027/2019 – SEUMA em 240 (duzentos e quarenta) dias, com início em 05 de fevereiro de 2023 e término em 02 de outubro de 2023, e o PRAZO DE VIGÊNCIA do supramencionado contrato por mais 300 (trezentos) dias, com início em 26 de junho de 2023 e término em 20 de abril de 2024, na forma da Lei.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Sobral - CE, 23 de janeiro de 2023.



DIEGO DE FREITAS RIBEIRO
COORDENADOR JURÍDICO DA SEUMA



Processo: N° P231964/2023

Objeto: **RESTAURAÇÃO DO ABRIGO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE.**

Contratada: São Jorge Construções - Eireli

JUSTIFICATIVA TÉCNICA COMPLEMENTAR

Em atendimento à solicitação da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, datada de 09 de janeiro de 2023, a qual demanda uma complementação no Parecer Técnico que trata do Processo N° P231964/2023, datado de 11 de janeiro de 2023, cujo objeto é a **Restauração do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no Município de Sobral – Contrato 0003/2020 – SEUMA**. O referido processo refere-se ao Aditivo de prazo para a conclusão do Objeto.

1. DO TERMO DE ADITIVO

Do Prazo


Após ser analisado pela equipe de fiscalização da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, foi verificada a necessidade de prorrogação do prazo de **vigência do contrato** por mais **300 dias** com início em **26 de junho de 2023 e término em 20 de abril de 2024** e do prazo de **execução da obra** por mais **240 dias** com início em **05 de fevereiro de 2023 e término em 02 de outubro de 2023**.

Os motivos desta prorrogação estão devidamente justificados pelo fiscal da obra conforme seu parecer técnico anexado ao processo.

2. CONCLUSÃO

Diante do exposto, consideramos que este Aditivo contempla o necessário para a execução adequada e completa da obra. E, por fim, solicitamos a Não Objeção do Termo Aditivo do Contrato mencionado tendo em vista a perfeita conclusão da obra.

Atenciosamente,


DAVID GREGÓRIO DA PAIXÃO LEAL
Coordenador de Patrimônio Histórico
SEUMA
MAT.: 33589

DAVID GREGÓRIO DA PAIXÃO LEAL
Coordenador de Patrimônio Histórico

1
Doutor



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SEINFRA/ASSTEC - ASSESSORIA TÉCNICA	
Nº Processo : P231964/2023	Data Abertura : 11/01/2023 - 16:44
Tipo : Protocolo de Documentos Externo e/ou Interno	
Assunto : Solicitações Diversas	
Nome do Interessado : Prefeitura Municipal De Sobral -Secretaria Da Infraestrutura - Seinfra	
Observação : Aditivo de prazo - Abrigo Sagrado Coração de Jesus	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1			
2			
3			
4			
5			



SÃO JORGE
CONSTRUÇÕES

São Jorge Construções EIRELI
Rua Dep. João Adeodato, 550 – SALA 318A
Centro – Sobral CE - CEP: 62.010-450
Contato: Igor Lucetti / EMAIL: igorlucetti@hotmail.com
Fone: (88) 9216-2132

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

Sobral, 09 de Janeiro de 2023

Ao SR. David Bastos
SECRETÁRIO DE OBRAS

A São Jorge Construções vem, através de seu representante legal e sócio proprietário, o Sr. Igor Lucetti Sousa que é portador do CPF 993.201.693-49, solicitar a prorrogação do prazo, por igual período contratado, da obra de RESTAURAÇÃO DO ABRIGO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. A solicitação é motivada pelos atrasos nos repasses das medições, por parte do Iphan, executadas pela São Jorge Construções, com o não cumprimento do cronograma financeiro a obra perde ritmo de execução e por isso necessita de adição de prazo para a sua perfeita conclusão.

Atenciosamente,

São Jorge Construções EIRELI

Igor Lucetti Sousa
Sócio-Proprietário

Igor Lucetti Sousa
Engenheiro Civil
Sócio Proprietário
São Jorge Construções EIRELI

JUSTIFICATIVA – ADITIVO DE PRAZO

ORIGEM: Setor de Fiscalização de Obras – SEINFRA

CONTRATO: 0027/2019-SEUMA

LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 043/2019-SEUMA/CPL

CONTRATADA: SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RESTAURAÇÃO DO ABRIGO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Trata-se em síntese do pedido apresentado pela empresa, prorrogação de prazo contratual tendo em vista que “o prazo até o presente momento se tornou insuficiente para a sua conclusão por completo”.

A Lei nº 8.666/93 autoriza, através do seu art. 57, § 1º, a prorrogação dos prazos contratuais, em especial dos prazos de início, de conclusão e de entrega, especificando, no inciso I, IV e VI a possibilidade de elástico de prazo nos casos, veja-se:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

[...]

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidos as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

[...]

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

No caso presente, verifica-se, que, há a necessidade de um aditivo de prazo devido ao um replanilhamento para a execução dos serviços a serem executados no interior do edifício, e entre outras pendências não previstas no projeto inicial. Contudo devido a atrasos de repasses financeiros (pagamento), o que impede ou retarda a execução do contrato. Como foi mencionado, o que, ao




menos em tese, enquadra o presente caso na hipótese prevista no inc. I, IV e VI do art. 57 da lei acima citada.


Assim, e considerando a permissão legal da prorrogação do prazo do Contrato Administrativo em casos como o presente, bem assim que inexistem causas outras que, de toda sorte, causem eventual óbice ao pleito, especialmente porque, até onde se sabe, a execução do contrato vinha sendo realizada normalmente, diante do exposto, a fiscalização se mostra favorável a prorrogação por mais, **240 (DUZENTOS E QUARENTA) dias para execução e 300 (TREZENTOS) dias para vigência** tendo em vista a finalização efetiva da prestação de contas do contrato.

Segue em anexo cronograma físico financeiro.

Sobral, 13 de Janeiro de 2023.



Jose Valmir Soares de Sousa
Engenheiro Civil
Assistente técnico I
CREA-CE: 354220CE



Jose Valmir Soares de Sousa
Engenheiro Civil
Secretaria da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ATUALIZADO DO ADITIVO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: RESTAURAÇÃO DO ABRIGO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 23/06/2022

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		TOTAL		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	OBRAS CIVIS								
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4,25%	R\$ 151.336,00	0,29%	R\$ 439,50	4,93%	R\$ 7.460,95	0,00%	R\$ 0,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,68%	R\$ 415.270,94	19,05%	R\$ 79.091,85	12,72%	R\$ 52.827,50	0,00%	R\$ 0,00
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	0,16%	R\$ 5.805,78	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.4	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	0,74%	R\$ 26.170,59	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.5	ESTRUTURA DE CONCRETO	1,42%	R\$ 50.407,51	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.6	PAREDES E PAINÉIS	2,59%	R\$ 92.006,89	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.7	PAVIMENTAÇÃO	6,05%	R\$ 215.326,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.8	REVESTIMENTO	13,10%	R\$ 465.825,97	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.9	FORROS E PISOS FALSOS	2,07%	R\$ 73.621,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,05%	R\$ 37.321,21	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.11	SERRALHARIA	0,06%	R\$ 2.143,81	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.12	CARPINTARIA E MARCENARIA	2,67%	R\$ 94.811,53	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.13	FERRAGENS	0,59%	R\$ 20.897,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.14	COBERTURA	2,27%	R\$ 80.687,21	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.15	PINTURA	10,74%	R\$ 381.849,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.16	DIVERSOS	0,01%	R\$ 408,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.17	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	0,19%	R\$ 6.836,24	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	INSTALAÇÕES								
2.1	INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO/FORÇA	10,48%	R\$ 372.680,67	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO	6,05%	R\$ 215.041,63	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,91%	R\$ 210.262,77	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.4	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PARA-RAIO	8,90%	R\$ 316.455,87	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.5	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	8,71%	R\$ 309.773,75	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.6	INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	0,24%	R\$ 8.546,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.7	INSTALAÇÃO DE GÁS MEDICINAL	0,09%	R\$ 3.227,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SIMPLES		100,00%	3.556.713,86	2,24%	79.531,35	1,70%	60.288,45	0,00%	0,00
ACUMULADO				2,24%	R\$ 79.531,35	3,93%	R\$ 139.819,80	3,93%	139.819,80

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		4ª MEDIÇÃO		5ª MEDIÇÃO		6ª MEDIÇÃO		7ª MEDIÇÃO	
		01/01/2021 A 31/01/2021		01/02/2021 A 28/02/2021		01/03/2021 A 31/03/2021		01/04/2021 A 30/04/2021	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	OBRAS CIVIS								
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	0,12%	R\$ 184,78	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,95%	R\$ 2.956,40
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,98%	R\$ 8.203,70
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.4	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.5	ESTRUTURA DE CONCRETO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.6	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.7	COBERTURAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.8	REVESTIMENTO	0,58%	R\$ 2.700,73	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,56%	R\$ 3.360,95
1.9	FORROS E PISOS FALSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	7,51%	R\$ 34.981,79
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.11	SERRALHARIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.12	CARPINTARIA E MARCENARIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.13	FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.14	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.15	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.16	DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.17	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	INSTALAÇÕES								
2.1	INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO/FORÇA	0,48%	R\$ 1.797,16	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,39%	R\$ 1.463,40
2.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.4	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PARA-RAIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.5	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.6	INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.7	INSTALAÇÃO DE GÁS MEDICINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	SIMPLES	0,13%	4.682,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,43%	50.966,24
	ACUMULADO	4,06%	144.502,47	4,06%	144.502,47	4,06%	144.502,47	5,50%	195.468,71

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		8ª MEDIÇÃO		9ª MEDIÇÃO		10ª MEDIÇÃO		11ª MEDIÇÃO	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	OBRAS CIVIS								
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1,83%	R\$ 2.771,63	1,47%	R\$ 2.217,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,79%	R\$ 3.280,16	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.4	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	1,34%	R\$ 351,83	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.5	ESTRUTURA DE CONCRETO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.6	PAREDES E PAINÉIS	2,77%	R\$ 2.546,88	0,20%	R\$ 184,87	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.7	COBERTURAS	2,70%	R\$ 5.803,46	0,67%	R\$ 1.441,21	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.8	REVESTIMENTO	7,55%	R\$ 35.161,79	9,35%	R\$ 43.577,34	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.9	FORROS E PISOS FALSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.11	SERRALHARIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.12	CARPINTARIA E MARCENARIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.13	FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.14	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.15	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.16	DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.17	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	INSTALAÇÕES								
2.1	INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO/FORÇA	0,00%	R\$ 0,00	0,61%	R\$ 2.281,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,00%	R\$ 2.097,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.4	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PARA-RAIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.5	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.6	INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.7	INSTALAÇÃO DE GÁS MEDICINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SIMPLES		1,45%	51.661,12	1,41%	50.054,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ACUMULADO		6,95%	247.129,83	8,36%	297.184,08	8,36%	297.184,08	8,36%	297.184,08

f

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		12ª MEDIÇÃO		13ª MEDIÇÃO		14ª MEDIÇÃO		15ª MEDIÇÃO	
		01/09/2021 A 30/09/2021		01/10/2021 A 31/10/2021		01/11/2021 A 30/11/2021		01/12/2021 A 31/12/2021	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	OBRAS CIVIS								
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	5,37%	R\$ 8.130,10	1,83%	R\$ 2.771,63	1,47%	R\$ 2.217,30	0,00%	R\$ 0,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,33%	R\$ 1.368,09	0,00%	R\$ 0,00	0,06%	R\$ 243,45	0,00%	R\$ 0,00
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.4	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.5	ESTRUTURA DE CONCRETO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.6	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.7	PAVIMENTAÇÃO	6,86%	R\$ 14.761,67	0,82%	R\$ 1.760,36	0,67%	R\$ 1.450,02	0,00%	R\$ 0,00
1.8	REVESTIMENTO	26,24%	R\$ 122.245,44	8,69%	R\$ 40.463,12	3,94%	R\$ 18.341,77	0,00%	R\$ 0,00
1.9	FORROS E PISOS FALSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.11	SERRALHARIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.12	CARPINTARIA E MARCENARIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.13	FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.14	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.15	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.16	DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.17	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	INSTALAÇÕES								
2.1	INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO/FORÇA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,52%	R\$ 1.929,20	0,00%	R\$ 0,00
2.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,08%	R\$ 2.270,12	1,25%	R\$ 2.628,77	3,48%	R\$ 7.325,53	0,00%	R\$ 0,00
2.4	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PARA-RAIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.5	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.6	INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.7	INSTALAÇÃO DE GÁS MEDICINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	SIMPLES	4,18%	148.775,42	1,34%	47.623,88	0,89%	31.507,27	0,00%	0,00
	ACUMULADO	12,54%	445.959,50	13,88%	493.583,38	14,76%	525.090,65	14,76%	525.090,65

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		16ª MEDIÇÃO		17ª MEDIÇÃO		18ª MEDIÇÃO		19ª MEDIÇÃO	
		01/01/2022 A 31/01/2022	01/02/2021 A 28/02/2022	01/03/2022 A 31/03/2022	01/04/2022 A 30/04/2022	%	R\$	%	R\$
1	OBRAS CIVIS								
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,05%	R\$ 4.619,28	0,29%	R\$ 439,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,37%	R\$ 9.825,79	0,23%	R\$ 942,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.4	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.5	ESTRUTURA DE CONCRETO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.6	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.7	PAVIMENTAÇÃO	0,50%	R\$ 1.079,27	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.8	REVESTIMENTO	1,47%	R\$ 6.840,93	0,80%	R\$ 3.725,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.9	FORROS E PISOS FALSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.11	SERRALHARIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.12	CARPINTARIA E MARCENARIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.13	FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.14	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.15	PINTURA	11,24%	R\$ 42.919,80	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.16	DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.17	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	INSTALAÇÕES								
2.1	INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO/FORÇA	8,72%	R\$ 32.516,02	7,67%	R\$ 28.589,31	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	9,92%	R\$ 21.330,96	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	R\$ 0,00	4,48%	R\$ 9.418,63	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.4	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PARA-RAIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.5	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.6	INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.7	INSTALAÇÃO DE GÁS MEDICINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SIMPLES		2,75%	97.801,09	1,81%	64.445,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ACUMULADO		17,51%	622.891,74	19,33%	687.337,62	19,33%	687.337,62	19,33%	687.337,62

8

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		20ª MEDIÇÃO		21ª MEDIÇÃO		22ª MEDIÇÃO		23ª MEDIÇÃO	
		01/05/2022 A 31/05/2022	01/06/2022 A 30/06/2022	01/07/2022 A 31/07/2022	01/08/2022 A 31/08/2022	%	R\$	%	R\$
1	OBRAS CIVIS								
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	0,00%	R\$ 0,00	4,88%	R\$ 7.391,00	6,40%	R\$ 9.678,25	0,00%	R\$ 0,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,45%	R\$ 22.649,01	0,33%	R\$ 1.374,60	14,78%	R\$ 61.358,42	0,59%	R\$ 2.435,17
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	11,73%	R\$ 681,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.4	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.5	ESTRUTURA DE CONCRETO	51,03%	R\$ 25.722,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.6	PAREDES E PAINÉIS	8,37%	R\$ 7.697,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	12,00%	R\$ 11.044,68
1.7	PAVIMENTAÇÃO	6,33%	R\$ 13.620,11	3,57%	R\$ 7.690,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.8	REVESTIMENTO	3,19%	R\$ 14.863,50	0,95%	R\$ 4.402,80	0,72%	R\$ 3.347,96	0,90%	R\$ 4.170,32
1.9	FORROS E PISOS FALSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.11	SERRALHARIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.12	CARPINTARIA E MARCENARIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.13	FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.14	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,19%	R\$ 4.187,78	0,00%	R\$ 0,00
1.15	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.16	DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.17	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	INSTALAÇÕES								
2.1	INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO/FORÇA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,59%	R\$ 1.245,00
2.4	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PARA-RAIO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,54%	R\$ 8.029,00
2.5	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.6	INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.7	INSTALAÇÃO DE GÁS MEDICINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	SIMPLES	2,40%	85.234,11	0,59%	20.859,26	2,21%	78.572,41	0,76%	26.924,17
	ACUMULADO	21,72%	772.571,73	22,31%	793.430,99	24,52%	872.003,40	25,27%	898.927,57


B

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	24ª MEDIÇÃO		25ª MEDIÇÃO		26ª MEDIÇÃO		27ª MEDIÇÃO		
	01/09/2022 A 30/09/2022		01/10/2022 A 31/10/2022		01/11/2022 A 31/11/2022		01/12/2022 A 13/12/2022		
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	OBRAS CIVIS								
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	0,00%	R\$ 0,00	0,29%	R\$ 439,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	R\$ 0,00	0,73%	R\$ 3.045,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	R\$ 0,00	4,14%	R\$ 240,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.4	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	6,57%	1.718,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.5	ESTRUTURA DE CONCRETO	0,00%	R\$ 0,00	4,99%	2.513,69	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.6	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	R\$ 0,00	3,68%	R\$ 3.384,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.7	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.8	REVESTIMENTO	0,00%	R\$ 0,00	0,99%	R\$ 4.615,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.9	FORROS E PISOS FALSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.11	SERRALHARIA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.12	CARPINTARIA E MARCENARIA	0,00%	R\$ 0,00	18,87%	17.888,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.13	FERRAGENS	0,00%	R\$ 0,00	18,89%	3.947,92	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.14	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.15	PINTURA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.16	DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.17	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	INSTALAÇÕES								
2.1	INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO/FORÇA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	R\$ 0,00	21,88%	46.004,83	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.4	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PARA-RAIO	0,00%	R\$ 0,00	23,35%	73.897,48	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.5	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.6	INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.7	INSTALAÇÃO DE GÁS MEDICINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	SIMPLES	0,00%	0,00	4,43%	157.696,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	ACUMULADO	25,27%	898.927,57	29,71%	1.056.624,48	29,71%	1.056.624,48	29,71%	1.056.624,48

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	28ª MEDIÇÃO		29ª MEDIÇÃO		30ª MEDIÇÃO		31ª MEDIÇÃO		
	01/01/2023 A 31/01/2023		01/02/2023 A 28/02/2023		01/03/2023 A 31/03/2023		01/04/2023 A 30/04/2023		
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	OBRAS CIVIS								
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	7,31%	R\$ 11.068,76	7,31%	R\$ 11.068,76	7,31%	R\$ 11.068,76	7,31%	R\$ 11.068,76
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,51%	R\$ 18.736,13	4,51%	R\$ 18.736,13	4,51%	R\$ 18.736,13	4,51%	R\$ 18.736,13
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	9,35%	R\$ 542,67	9,35%	R\$ 542,67	9,35%	R\$ 542,67	9,35%	R\$ 542,67
1.4	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	10,23%	R\$ 2.677,79	10,23%	R\$ 2.677,79	10,23%	R\$ 2.677,79	10,23%	R\$ 2.677,79
1.5	ESTRUTURA DE CONCRETO	4,89%	R\$ 2.463,48	4,89%	R\$ 2.463,48	4,89%	R\$ 2.463,48	4,89%	R\$ 2.463,48
1.6	PAREDES E PAINÉIS	8,11%	R\$ 7.460,91	8,11%	R\$ 7.460,91	8,11%	R\$ 7.460,91	8,11%	R\$ 7.460,91
1.7	PAVIMENTAÇÃO	8,48%	R\$ 18.262,04	8,48%	R\$ 18.262,04	8,48%	R\$ 18.262,04	8,48%	R\$ 18.262,04
1.8	REVESTIMENTO	3,01%	R\$ 14.043,09	3,01%	R\$ 14.043,09	3,01%	R\$ 14.043,09	3,01%	R\$ 14.043,09
1.9	FORROS E PISOS FALSOS	11,11%	R\$ 8.180,14	11,11%	R\$ 8.180,14	11,11%	R\$ 8.180,14	11,11%	R\$ 8.180,14
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	11,11%	R\$ 4.146,80	11,11%	R\$ 4.146,80	11,11%	R\$ 4.146,80	11,11%	R\$ 4.146,80
1.11	SERRALHARIA	11,11%	R\$ 238,20	11,11%	R\$ 238,20	11,11%	R\$ 238,20	11,11%	R\$ 238,20
1.12	CARPINTARIA E MARCENARIA	9,01%	R\$ 8.547,00	9,01%	R\$ 8.547,00	9,01%	R\$ 8.547,00	9,01%	R\$ 8.547,00
1.13	FERRAGENS	9,01%	R\$ 1.883,24	9,01%	R\$ 1.883,24	9,01%	R\$ 1.883,24	9,01%	R\$ 1.883,24
1.14	COBERTURA	10,53%	R\$ 8.499,94	10,53%	R\$ 8.499,94	10,53%	R\$ 8.499,94	10,53%	R\$ 8.499,94
1.15	PINTURA	9,86%	R\$ 37.658,83	9,86%	R\$ 37.658,83	9,86%	R\$ 37.658,83	9,86%	R\$ 37.658,83
1.16	DIVERSOS	11,11%	R\$ 45,35	11,11%	R\$ 45,35	11,11%	R\$ 45,35	11,11%	R\$ 45,35
1.17	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	11,11%	R\$ 759,58	11,11%	R\$ 759,58	11,11%	R\$ 759,58	11,11%	R\$ 759,58
2	INSTALAÇÕES		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2.1	INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO/FORÇA	9,07%	R\$ 33.789,32	9,07%	R\$ 33.789,32	9,07%	R\$ 33.789,32	9,07%	R\$ 33.789,32
2.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO	10,01%	R\$ 21.523,41	10,01%	R\$ 21.523,41	10,01%	R\$ 21.523,41	10,01%	R\$ 21.523,41
2.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7,36%	R\$ 15.474,74	7,36%	R\$ 15.474,74	7,36%	R\$ 15.474,74	7,36%	R\$ 15.474,74
2.4	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PARA-RAIO	8,23%	R\$ 26.058,82	8,23%	R\$ 26.058,82	8,23%	R\$ 26.058,82	8,23%	R\$ 26.058,82
2.5	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	11,11%	R\$ 34.419,31	11,11%	R\$ 34.419,31	11,11%	R\$ 34.419,31	11,11%	R\$ 34.419,31
2.6	INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.7	INSTALAÇÃO DE GÁS MEDICINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
	SIMPLES	7,77%	276.479,55	7,77%	276.479,55	7,77%	276.479,55	7,77%	276.479,55
	ACUMULADO	37,48%	1.333.104,05	45,25%	1.609.583,60	53,03%	1.886.063,14	60,80%	2.162.542,69

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	32ª MEDIÇÃO		33ª MEDIÇÃO		34ª MEDIÇÃO		35ª MEDIÇÃO	
	01/05/2023 A 31/05/2023		01/06/2023 A 30/06/2023		01/07/2023 A 31/07/2023		01/08/2023 A 31/08/2023	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 OBRAS CIVIS								
1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	7,31%	R\$ 11.068,76	7,31%	R\$ 11.068,76	7,31%	R\$ 11.068,76	7,31%	R\$ 11.068,76
1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES	4,51%	R\$ 18.736,13	4,51%	R\$ 18.736,13	4,51%	R\$ 18.736,13	4,51%	R\$ 18.736,13
1.3 MOVIMENTO DE TERRA	9,35%	R\$ 542,67	9,35%	R\$ 542,67	9,35%	R\$ 542,67	9,35%	R\$ 542,67
1.4 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	10,23%	R\$ 2.677,79	10,23%	R\$ 2.677,79	10,23%	R\$ 2.677,79	10,23%	R\$ 2.677,79
1.5 ESTRUTURA DE CONCRETO	4,89%	R\$ 2.463,48	4,89%	R\$ 2.463,48	4,89%	R\$ 2.463,48	4,89%	R\$ 2.463,48
1.6 PAREDES E PAINÉIS	8,11%	R\$ 7.460,91	8,11%	R\$ 7.460,91	8,11%	R\$ 7.460,91	8,11%	R\$ 7.460,91
1.7 PAVIMENTAÇÃO	8,48%	R\$ 18.262,04	8,48%	R\$ 18.262,04	8,48%	R\$ 18.262,04	8,48%	R\$ 18.262,04
1.8 REVESTIMENTO	3,01%	R\$ 14.043,09	3,01%	R\$ 14.043,09	3,01%	R\$ 14.043,09	3,01%	R\$ 14.043,09
1.9 FORROS E PISOS FALSOS	11,11%	R\$ 8.180,14	11,11%	R\$ 8.180,14	11,11%	R\$ 8.180,14	11,11%	R\$ 8.180,14
1.10 IMPERMEABILIZAÇÃO	11,11%	R\$ 4.146,80	11,11%	R\$ 4.146,80	11,11%	R\$ 4.146,80	11,11%	R\$ 4.146,80
1.11 SERRALHARIA	11,11%	R\$ 238,20	11,11%	R\$ 238,20	11,11%	R\$ 238,20	11,11%	R\$ 238,20
1.12 CARPINTARIA E MARCENARIA	9,01%	R\$ 8.547,00	9,01%	R\$ 8.547,00	9,01%	R\$ 8.547,00	9,01%	R\$ 8.547,00
1.13 FERRAGENS	9,01%	R\$ 1.883,24	9,01%	R\$ 1.883,24	9,01%	R\$ 1.883,24	9,01%	R\$ 1.883,24
1.14 COBERTURA	10,53%	R\$ 8.499,94	10,53%	R\$ 8.499,94	10,53%	R\$ 8.499,94	10,53%	R\$ 8.499,94
1.15 PINTURA	9,86%	R\$ 37.658,83	9,86%	R\$ 37.658,83	9,86%	R\$ 37.658,83	9,86%	R\$ 37.658,83
1.16 DIVERSOS	11,11%	R\$ 45,35	11,11%	R\$ 45,35	11,11%	R\$ 45,35	11,11%	R\$ 45,35
1.17 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	11,11%	R\$ 759,58	11,11%	R\$ 759,58	11,11%	R\$ 759,58	11,11%	R\$ 759,58
2 INSTALAÇÕES		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2.1 INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO/FORÇA	9,07%	R\$ 33.789,32	9,07%	R\$ 33.789,32	9,07%	R\$ 33.789,32	9,07%	R\$ 33.789,32
2.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO	10,01%	R\$ 21.523,41	10,01%	R\$ 21.523,41	10,01%	R\$ 21.523,41	10,01%	R\$ 21.523,41
2.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7,36%	R\$ 15.474,74	7,36%	R\$ 15.474,74	7,36%	R\$ 15.474,74	7,36%	R\$ 15.474,74
2.4 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PARA-RAIO	8,23%	R\$ 26.058,82	8,23%	R\$ 26.058,82	8,23%	R\$ 26.058,82	8,23%	R\$ 26.058,82
2.5 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	11,11%	R\$ 34.419,31	11,11%	R\$ 34.419,31	11,11%	R\$ 34.419,31	11,11%	R\$ 34.419,31
2.6 INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.7 INSTALAÇÃO DE GÁS MEDICINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SIMPLES	7,77%	276.479,55	7,77%	276.479,55	7,77%	276.479,55	7,77%	276.479,55
ACUMULADO	68,58%	276.479,57	76,35%	552.959,12	84,12%	829.438,66	91,90%	1.105.918,21

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		36ª MEDIÇÃO		37ª MEDIÇÃO		R\$
		01/09/2023 A 30/09/2023		01/10/2023 A 02/10/2023		
		%	R\$	%	R\$	
1	OBRAS CIVIS					
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4,27%	R\$ 6.457,76	3,05%	R\$ 4.611,00	R\$ 151.336,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,29%	R\$ 9.511,00	2,22%	R\$ 9.225,13	R\$ 415.270,94
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	9,35%	R\$ 542,67	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.805,78
1.4	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	6,09%	R\$ 1.594,00	4,14%	R\$ 1.083,79	R\$ 26.170,59
1.5	ESTRUTURA DE CONCRETO	4,89%	R\$ 2.463,48	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 50.407,51
1.6	PAREDES E PAINÉIS	8,11%	R\$ 7.460,91	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 92.006,89
1.7	PAVIMENTAÇÃO	7,43%	R\$ 15.988,00	1,06%	R\$ 2.274,04	R\$ 215.326,28
1.8	REVESTIMENTO	2,33%	R\$ 10.845,00	0,69%	R\$ 3.198,09	R\$ 465.825,97
1.9	FORROS E PISOS FALSOS	4,34%	R\$ 3.198,14	6,77%	R\$ 4.982,00	R\$ 73.621,30
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ 0,00	11,11%	R\$ 4.146,80	R\$ 37.321,21
1.11	SERRALHARIA	0,00%	R\$ 0,00	11,11%	R\$ 238,20	R\$ 2.143,81
1.12	CARPINTARIA E MARCENARIA	5,68%	R\$ 5.384,00	3,34%	R\$ 3.163,00	R\$ 94.811,53
1.13	FERRAGENS	4,09%	R\$ 854,00	4,92%	R\$ 1.028,24	R\$ 20.896,06
1.14	COBERTURA	0,00%	R\$ 0,00	10,53%	R\$ 8.499,94	R\$ 80.687,21
1.15	PINTURA	4,13%	R\$ 15.781,00	5,73%	R\$ 21.877,83	R\$ 381.849,28
1.16	DIVERSOS	0,00%	R\$ 0,00	11,11%	R\$ 45,35	R\$ 408,12
1.17	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	0,00%	R\$ 0,00	11,11%	R\$ 759,58	R\$ 6.836,24
2	INSTALAÇÕES					R\$ 0,00
2.1	INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO/FORÇA	5,01%	R\$ 18.665,00	4,06%	R\$ 15.124,32	R\$ 372.680,67
2.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO	5,13%	R\$ 11.025,00	4,88%	R\$ 10.498,41	R\$ 215.041,63
2.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,70%	R\$ 9.877,00	2,66%	R\$ 5.597,74	R\$ 210.262,77
2.4	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PARA-RAIO	4,00%	R\$ 12.659,00	4,23%	R\$ 13.399,82	R\$ 316.455,87
2.5	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	4,05%	R\$ 12.555,00	7,06%	R\$ 21.864,31	R\$ 309.773,75
2.6	INSTALAÇÃO DE GÁS GLP	100,00%	R\$ 8.546,03	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 8.546,03
2.7	INSTALAÇÃO DE GÁS MEDICINAL	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.227,42	R\$ 3.227,42
	SIMPLES	4,31%	153.406,99	3,79%	134.845,01	R\$ 3.556.712,87
	ACUMULADO	96,21%	153.407,01	100,00%	288.252,02	R\$ 3.556.712,87


 José Vainir Soares de Sousa
 Engº Fiscal de Obras
 Secretaria da Infraestrutura
 Prefeitura Municipal de Sobral

Contrato nº 0027/2019 - SEUMA
Processo nº P055310/2019

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL E A
EMPRESA SÃO JORGE CONSTRUÇÕES
EIRELI, PARA OS FINS NELE INDICADOS.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL**, com sede na Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - Sobral - Ceará - CEP 62011-000, CNPJ sob nº 07.598.634/0001-37, doravante denominada PMS e/ou **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Secretária do Urbanismo e Meio Ambiente, **MARILIA GOUVEIA FERREIRA LIMA**, brasileira, arquiteta e urbanista, portadora da carteira de identidade nº 2062002196674 SSP/CE, e do CPF nº 721.100.665-34, residente e domiciliada nesta cidade de Sobral/CE e a empresa **SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI**, estabelecida na Rua Deputado João Adeodato, 550, Sala 318-A, Centro, Sobral/CE, CEP: 62018-450, inscrita no CNPJ sob o nº 04.929.389/0001-05, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo seu procurador, **IGOR LUCETTI SOUSA**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Profissional de nº CE-40139-D-CREA-CE, e do CPF nº 993.201.693-49 residente e domiciliado em Sobral/CE, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **TOMADA DE PREÇOS Nº 043/2019-SEUMA/CPL** e seus **ANEXOS**, na proposta da **CONTRATADA**, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, a **TOMADA DE PREÇOS Nº 043/2019-SEUMA/CPL** e seus **ANEXOS**, devidamente homologada, a proposta da **CONTRATADA**, tudo parte integrante desta Lei, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste Contrato a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RESTAURAÇÃO DO ABRIGO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL**, de acordo com especificações contidas nos anexos do presente Edital.

1.2. Os serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus **ANEXOS**, e, em obediência aos Projetos, no caderno de encargos do DAE/CE e às Normas da ABNT.

1.3. Os Projetos Básicos estarão à disposição dos interessados na sala da CPL da Prefeitura Municipal de Sobral, situada no 4º andar do Paço Municipal e na **SEUMA**, situada no 3º andar do Paço Municipal, ambos localizados na Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - Sobral - Ceará - CEP 62011-000, e no site www.sobral.ce.gov.br.

1.4. Os valores a serem licitados foram adquiridos nas tabelas existentes nos sites:

- <http://www.sinapi.ce.gov.br> (Tabela SINAPI 26.1 - Desonerada) e
- <http://www.caixa.gov.br/poder-publico/ajudo-poder-publico/sinapi/Paginas/default.aspx> (Tabela SINAPI-CE - JUL - 2019 - Desonerada), além das demais composições de preços constantes na documentação anexa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 2.926.808,29** (dois milhões, novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e oito reais e vinte e nove centavos), a ser pago com recurso orçamentário do Tesouro Federal e Tesouro Municipal, com as seguintes dotações orçamentárias:

- 24.01.13.391.0126.1.222.4.4.90.51.00.1.510.0000.00 (Recurso Federal)
- 24.01.13.391.0126.1.222.4.4.90.51.00.1.001.0000.00 (Recurso Municipal)

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

4.1. O prazo de execução será de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir do 3º dia útil após a publicação da Ordem de Serviço, e o prazo de vigência será de 300 (trezentos) dias corridos, contados igualmente a partir do 3º dia útil após a publicação da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogados, ambos os prazos, de acordo com solicitação e acordo com as partes, na forma do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

4.2. Os pedidos de prorrogação deverão ser feitos acompanhados de um relatório circunstanciado. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Sobral.

4.3. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos ao CONTRATANTE, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual.

4.4. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO

5.1. Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os preços contratados serão reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, pela variação dos índices constantes da revista "CONJUNTURA ECONÔMICA" (Índice Nacional da Construção Civil - INCC) editada pela Fundação Getúlio Vargas.

5.1.1. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

$$R = V \left[\frac{I - I_0}{I_0} \right]$$

Onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados;

I₀ = Índice inicial - refere-se ao mês de apresentação da proposta;

I = Índice final - refere-se ao mês de aniversário anual da proposta.

OBSERVAÇÃO: O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão da nota fiscal referente à medição atestada da contratada pela contratante. As medições deverão ser elaboradas pela CONTRATADA, de comum acordo com a fiscalização, referente aos serviços executados, e entregues no Setor de Protocolo da PMS entre os dias 01 (primeiro) e 05 (cinco) de cada mês. As medições terão periodicidade mensal, entre os dias 01 (primeiro) e 30 (trinta) do mês subsequente, exceto a primeira que será elaborada no início dos serviços até o dia 30 (trinta). A fiscalização atestará os serviços executados até o dia 30 (trinta) de cada mês.

6.2. A CONTRATADA se obriga a seguir as determinações constantes na Portaria 105/2019-SBINF de 17 de setembro de 2019, publicada no DOM na mesma data, que normatiza dentre outras coisas, sobre local, prazo e documentos necessários para compor o pedido de medição encaminhado pela contratada.

6.3. A CONTRATADA se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópia da quitação das seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao de pagamento:

- a) Recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento;
- b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea anterior;
- c) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos;
- d) Relação dos empregados utilizados nos serviços contratados assinada pela Fiscalização do Contrato;
- e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos serviços contratados;
- f) Cópia da ART ou RRT da obra; e

g) Cópia do CEI (Cadastro Específico do INSS).

6.4. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com cada medição Relatório Mensal sobre Segurança e Medicina do Trabalho da obra/locais de serviço, indicando, se for o caso, os acidentes ocorridos e respectivas providências tomadas, fiscalizações realizadas pela Superintendência Regional da Trabalho e resultados destas, bem como as inspeções de iniciativa da própria CONTRATADA.

6.5. O pagamento de cada fatura dependerá da apresentação dos documentos e quitações acima referidos.

6.6. O pagamento dos serviços será efetuado até o 30º (trigésimo) dia seguinte após a emissão da nota fiscal, desde que a documentação protocolada atenda aos requisitos estabelecidos neste Edital.

6.7. Nos casos de eventual atrasos ou antecipações de pagamentos, haverá recomposição ou desconto com base nos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês pro rata die, a partir da data de vencimento até a data do efetivo pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

a) Recrutar pessoal habilitado e com experiência comprovada fornecendo ao CONTRATANTE relação nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica;

b) Executar a obra através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a SEMMA solicitar a substituição daqueles cuja conduta sejam julgadas inconvenientes;

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos, fortuitos, de natureza que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

d) Facilitar a ação de FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

e) Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se entenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emitidas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuscritos, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do Contrato, sem consentimento prévio por escrito do CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do Contrato;

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, FLS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade do CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere ao CONTRATANTE;

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Contrato;

i) Responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, município ou terceiros decorrentes da prestação de serviços;

j) Respeitar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

k) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;

l) Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

m) Manter durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

DA



n) Manter nos locais dos serviços um "Livro de Ocorrências", onde serão registrados o andamento dos serviços e os fatos relativos às recomendações da FISCALIZAÇÃO. Os registros feitos receberão o visto da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO;

o) Manter na obra um Engenheiro habilitado com experiência comprovada em execução de serviços semelhantes aos licitados, devendo seu nome ser submetido à aprovação da Secretaria de Obras, após a assinatura do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com os Projetos Básicos e seus complementos;
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da 1ª (primeira) medição, cronograma e descrição da implantação das medidas preventivas definidas no Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e suas respectivas responsáveis, sob pena de retardar o processo de pagamento;
- e) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CIREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante SEUMA, sob pena de retardar o processo de pagamento;
- f) Registrar este Contrato junto ao INSS, e apresentar a matrícula correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento;
- g) Fornecer toda e qualquer documentação, cálculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a execução do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital;
- h) Apresentar até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço um novo Cronograma Físico - Financeiro adaptado à mesma, devidamente aprovado pela fiscalização da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, em 05 (cinco) vias;
- i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até os limites previstos em lei;
- j) A CONTRATADA concorda com a adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, documentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, conforme exigido pelo Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013.

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

9.1. Os serviços objeto desta Licitação serão acompanhados por Raquel Pessoa Matano, Coordenadora de Desenvolvimento Urbano da SEUMA especialmente designada pela CONTRATANTE para esse fim, e fiscalizados por engenheiro designado pela SEINF, os quais deverão ter perfil para desempenhar tais tarefas, proporcionando a estes o conhecimento dos critérios e das responsabilidades assumidas.

9.1.1. Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, compete ao GESTOR da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, entre outras atribuições: planejar, coordenar e solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter do CONTRATANTE, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução do objeto licitado e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem as solicitações de providências.

9.1.2. Compete à FISCALIZAÇÃO dentre outras atribuições:

- a) Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pela CONTRATADA;
- b) Solicitar o assessoramento técnico, caso necessário;
- c) Verificar e atestar as medições e encaminhá-las para aprovação do CONTRATANTE;

- d) Zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas;
- e) Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles julgados não satisfatórios;
- f) Assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados;
- g) Exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na execução do objeto licitado;
- h) Rever, quando necessário, o projeto e as especificações técnicas, adaptando-os às condições específicas;
- i) Diminuir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações;
- j) Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo CONTRATANTE, exigindo a melhoria dos serviços dentro dos prazos previstos;
- k) Anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou e os incidentes verificados e o resultado dessas medidas;
- l) Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato;
- m) Determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada uma irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão;
- n) Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, das obras executadas ou daquilo que for produzido pela CONTRATADA;
- o) Conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas;
- p) Levat ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar as suas possibilidades de correção;
- q) Indicar ao gestor que efetue glosas de medição por serviços/obras mal executados ou não executados e sugerir a aplicação de penalidades ao CONTRATADO em face do inadimplemento das obrigações;
- r) Planilha de Orçamento, contendo preços unitários e totais de todos os itens dos serviços constantes do ANEXO B – PLANILHA PREÇOS BÁSICOS;
- s) Composição de custos dos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, conforme ANEXO E;
- t) Cronograma Físico-Financeiro compatível com a obra, conforme ANEXO G;
- u) Proposta Comercial completa em meio magnético ou extensão XLS (elaborada preferencialmente em EXCEL), com arredondamento de duas casas decimais, não sendo motivo de desclassificação a sua não apresentação;
- v) Confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas de execução da obra contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SUBCONTRATAÇÕES

10.1. A CONTRATADA poderá sub-empregar parte da obra, desde que formalmente autorizada pelo CONTRATANTE, conforme exigências:

10.1.1. Serão aceitas subcontratações de outros bens e serviços para o fornecimento do objeto deste Contrato. Contudo, em qualquer situação, a PROPONENTE vencedora é a única e integral responsável pelo fornecimento global do objeto;

10.1.2. Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal do CONTRATANTE com os subcontratados;

10.1.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratadas por razões técnicas ou administrativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

11.1. O objeto deste Contrato será recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da consumação da CONTRATADA;

b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, designada pelo CONTRATANTE, mediante Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado pelas partes, em até 90 (noventa) dias contados do recebimento provisório, período este de observação ou vistoria que comprova a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 6º da Lei nº 8.666/93.

11.2. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo só poderá ser emitido mediante apresentação da baixa da obra no CREA e no INSS.

DA

DA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. A licitante que apresentar a menor proposta deverá apresentar à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor referente à parte de obras do contrato que será confeccionado, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

12.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

12.1.1.1. A garantia em espécie, quando em dinheiro, deverá ser efetuada através de emissão e pagamento de Documento de Arrecadação Municipal, emitido pela Secretaria do Orçamento e Finanças desta municipalidade, em favor do município de Sobral.

12.1.2. Seguro-garantia, modalidade "Seguro-garantia do Consumidor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço"; ou

12.1.3. Fiança bancária.

12.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor global do Contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).

12.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o bloqueio, a qualquer momento e de qualquer maneira, de pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, a título de garantia.

12.3.1. O bloqueio efetuado com base no item supra não gera direito a nenhuma tipo de compensação financeira à CONTRATADA.

12.3.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base no item 12.3 por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

13.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) multa indenizatória de 0,33% (três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de material ou execução de serviços, até o limite de 9,99%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos descontados no documento fiscal;

b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ou recusa-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na hipótese de infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas, de acordo com as hipóteses exemplificativas previstas no art. 55, inciso III, alíneas "a" a "f", do Decreto Municipal nº 1886/2017;

d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, quando houver descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas de acordo com as hipóteses exemplificativas previstas no art. 55, inciso IV, alíneas "a" a "e", do Decreto Municipal nº 1886/2017;

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, na hipótese de o infrator entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto inapto para o fim a que se destina;

f) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;

g) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados ou registrados.

13.1.2. O licitante que ensejar falha ou atrasos na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

13.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

13.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Intercapelação judicial ou extrajudicial e de qualquer instauração, nos seguintes casos:

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;

c) O cometimento de infrações à Legislação Urbanística por parte da CONTRATADA;

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;


e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO


15.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sobral-CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas aqui nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Sobral - CE, 11 de Outubro de 2019.


MARILIA GOUVEIA FERREIRA LIMA
CONTRATANTE


IGOR LUCENA SOUSA
CONTRATADO

Visto da Coordenadoria Jurídica da SEUMA:



TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF:

2. _____
CPF:

ORDEN DE SERVIÇO N. 151/2019


Contrato N.º: 02322019PSOBRAL Cód. da Obra: 02322019PSOBRAL01
Contrato-Cliente: 0027/2019-SEUMA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - SEUMA
Contratada: SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ: 04.929.589/0001-05
Endereço: RUA DEP JOÃO ADEODATO, 550 - CENTRO, SOBRAL/CE

Autorizamos a empresa **SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, a iniciar a obra/serviço de **RESTAURAÇÃO DO ABRIGO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL**, conforme projeto básico e especificações técnicas.


Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, conforme cláusula contratual.

Valor global da Obra: R\$ 2.025.808,29 (dois milhões e novecientos e vinte e seis mil e oitocentos e oito reais e vinte e nove centavos).

Sobral, 02 de Dezembro de 2019




IVO FERREIRA GOMES
Prefeito de Sobral



MARÍLIA GOUVEIA FERREIRA LIMA
Secretária de SEUMA




SÃO JORGE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP



DAVID MACHADO BASTOS
Secretário de SEINF

Recebi em, _____

TESTEMUNHAS:

1. 

2. _____

Ofício Nº 37/2023- SEINFRA

Sobral (CE), 13 de Janeiro de 2023.

À,
Marília Gouveia Ferreira Lima
Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente

Prezada,

Com meus cordiais cumprimentos, encaminho a V S^a justificativa técnica, referente ao aditivo de prazo, por meio deste, o processo nº P231964/2023, referente ao contrato nº 0027/2019 – SEUMA, constitui objeto deste contrato a Contratação de Empresa especializada para a restauração do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no Município de Sobral/CE.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente e permanecemos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



David Machado Bastos
Secretário da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral
DAVID MACHADO BASTOS
Secretário da Infraestrutura