

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BARRIO DOM JOSÉ, SITUADO NA RUA ELIZABETE EVANGELISTA

LOCAL: AV. RUA ELIZABETE EVANGELISTA - BARRIO DOM JOSÉ - MUNICÍPIO DE SOBRALUCE

DATA: 01/06/2021

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								%	TOTALS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28,71%	R\$ 4.615,72	24,10%	R\$ 3.673,79	27,70%	R\$ 4.453,14	19,49%	R\$ 3.132,94	100,00%	R\$ 16.075,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 29.300,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 29.300,00
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	100,00%	R\$ 1.278,75	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.278,75
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	R\$ 19.650,43	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19.650,43
5	FISOS	30,00%	R\$ 12.810,07	40,00%	R\$ 17.080,09	30,00%	R\$ 12.810,07	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 42.700,23
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	50,00%	R\$ 4.026,22	50,00%	R\$ 4.026,22	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.052,43
7	MOBILIÁRIO URBANO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 8.151,03	50,00%	R\$ 8.151,03	100,00%	R\$ 16.302,06
8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 2.797,70	50,00%	R\$ 2.797,70	100,00%	R\$ 5.595,40
9	CARAMANCHÃO	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 15.348,01	50,00%	R\$ 15.348,01	100,00%	R\$ 30.696,02
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 888,77	50,00%	R\$ 888,77	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.777,53
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 28.564,97	30,00%	R\$ 28.564,97	40,00%	R\$ 31.446,63	100,00%	R\$ 78.616,58
12	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.275,21	100,00%	R\$ 1.275,21
		28,35%	R\$ 71.091,73	18,72%	R\$ 48.435,84	27,14%	R\$ 88.033,89	24,79%	R\$ 62.150,83	100,00%	R\$ 250.720,24
		28,35%	R\$ 71.091,73	18,08%	R\$ 120.535,82	75,21%	R\$ 188.569,31	100,00%	R\$ 250.720,24		

Yan Frato F. Marques  
Engenheiro Civil  
CREA - CE 333596

